ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Индерского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на участок №11 в микрорайоне Коктем поселка Индербор Индерского района Атырауской Атырауской области
Наименование объекта - Наружные инженерные сети

А К Т

выполненных работ за сентябрь 2019 года

на Наружное водоснабжение
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2440,102008	192,43 9,86	182,58 43,68	469550 24048	445502 106571	--	94046 45088	608684
2	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	75,4655073	2765,24 2765,24	-- --	208681 208681	-- --	--	150250 28714	387645
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2482,397265	16,57 --	16,57 6,64	41128 --	41128 16480	--	11865 4239	57233
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2482,397265	15,78 --	15,78 5,82	39174 --	39174 14444	--	10400 3966	53540
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	М3	182,6919927	723,05 723,05	-- --	132095 132095	-- --	--	95108 18176	245379
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	182,6919927	143,90 77,44	66,47 32,10	26290 14147	12143 5865	--	14409 3256	43954
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				916917 378970	537947 143361	-- --	376078 103439	1396435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				916917				
	Всего заработная плата		Тенге					522331			
		Накладные расходы	Тенге				376078				
		Сметная прибыль	Тенге				103440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1396435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
		Сметная заработная плата	Тенге					522331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1396435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
		Сметная заработная плата	Тенге					522331			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
7	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,8643358	434597,72	135801,40	375638	117378	14026	276076	703851
					282568,00	40066,10	244234	34631		52137	
*8	С123-010501-1115 2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	872,9791566	2736,00	--	2388471	--	2388471	--	2579549
					--	--	--	--		191078	
9	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0043474	761361,32	220555,36	3310	959	252	2399	6166
					482760,00	74685,60	2099	325		457	
10	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,3648373	4217,00	--	18407	--	18407	--	19879
					--	--	--	--		1473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2785826	118337	2421156	278475	3309445
							246332	*34955*	--	*245145*	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				378948				
	Материалы		Тенге				14279				
	Всего заработная плата		Тенге					281288			
		Накладные расходы	Тенге				278475				
		Сметная прибыль	Тенге				52594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				710017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					281288			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2406877				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2406877				
		Сметная прибыль	Тенге				192550				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2599428				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3309445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					281288			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4705881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				625303				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					656283			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					178316			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2421156		
		- Накладные расходы	Тенге							654553	
		- Сметная прибыль	Тенге							348584	
	временные здания и сооружения 1%							47059			
	итого							4752940			
	зимнее удорожание 0,945 %							44915			
	итого							4797855			
	Непредвиденные работы и затраты 2%							95957			
	итого							4893813			
	в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961							5137994,66			
	НДС 12%							616559,36			
	итого							**5 754 554,02**			
	С понижающим коэффициентом К-0,9							**5 179 098,66**			

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Руководитель
_____ Имангазиев Б.Е.

Технадзор:
ТОО «DS&V»
Эксперт по технадзору СМР_____ Нурсултанов Р.

Авторский надзор:
ТОО «7SU»
Директор _____ Утепкалиев А.

Подрядчик:
ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD»
Директор _____ Санкибаев Б.М.