Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

**Декларация о соответствии**

«17» июля 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Спарта и Ко»,*** *г. Актобе, квартал Промзона 256,*

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора- Санкибаев М.Т.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с.Жыланды-с. Д.Нурпеисова»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

***1)ТОО Сұңқар Құрылыс LTD БИН 070540009231,***

***2)ТОО «Еділ-Строй Сервис» БИН 080340002030***

***3)ТОО «Компания «Казахстан Электрокомплекс» БИН 000340005982***

***4) ТОО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» БИН 000640006046***

***5)ТОО Гранд-Мастер БИН 011040003791***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) :

***Товарищество с ограниченной ответственностью «Poligram», РГП «Госэкспертиза» №15-0040/18 от 14.02.2018г***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказам Акимата Атырауской области ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» №29-Ѳ от 15.02.2018г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,

пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное. заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Расход потребляемого газа | м3/ч | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Давление газа подземного газопровода высокого давления | МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Давление газа подземного газопровода высокого давления | МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Скважина | м | 16684,00 | 16684,00 | 16691,00 | 16691,00 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | $м^3$ | - | - |
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | - | - | - | - | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Начальной точкой (ПКО) межпоселкового газопровода высокого давления является подключение к существующему подземному газопроводу высокого давления Ду225мм, в пос. Акколь.

На ПК10 ответвление к с. Акколь (аварийная) с установкой задвижки Ду 100 в ограждении подземного исполнения.

Переход межпоселкового газопровода через железнодорожные полотна на ПК5+73.0 - ПК7-77.0 предусмотрен методом наклонно-направленного бурения.

Переход через речки с глубиной более 1,5м предусмотрен методом наклонно-направленного бурения

Переходы через дороги предусмотрено выполнить методом прокола в стальном футляре. На одном конце футляра предусмотрена установка контрольной трубки с выводом на поверхность земли:

Конечной точкой (ПК85+35,0 ) межпоссукового газопровода высокого давления является подключение к существующему подземному газопроводу высокого давления Ду225 мм, в пос. Дашино.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 г.**
месяц, год

окончание работ **март 2019 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:___месяцев;

по норме или по проекту организации строительства __**9**__месяца;

фактически __**12**__месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «***Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с.Жыланды-с. Д.Нурпеисова»*** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**ТОО «Спарта и Ко» Директор – Санкибаев Максат Тлепович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

место для печати