Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«28 » сентября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Спарта и Ко»,** г. Актобе, квартал Промзона 256,

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора- Турмухамбетов К.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство объектов водоснабжения в с. Ебейты, Байганинского района, Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1)**ТОО Сұңқар Құрылыс LTD БИН 070540009231,**

2)ТОО «Еділ-Строй Сервис» БИН 080340002030

3)ТОО «Компания «Казахстан Электрокомплекс» БИН 000340005982

4) ТОО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» БИН 000640006046

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) :

Производственный кооператив «Актюбгражданпроект», №18724096

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №84 от 08.09.2014г**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насос up-10-8/6,5	кВт	4,0кВт	4,0кВт	4,0кВт	4,0кВт
Локальная станция очистки воды (СТ319-1910-06-ТОО-03-2013) в контейнерном исполнении	м3/ч кВт	7,5 м3/час 15,0 кВт	7,5 м3/час 15,0 кВт	7,5 м3/час 15,0 кВт	7,5 м3/час 15,0 кВт
Водонапорная насосная стацния 2-го подъема	м3/ч кВт	40 м3/ч 3х2 кВт	40 м3/ч 3х2 кВт	40 м3/ч 3х2 кВт	40 м3/ч 3х2 кВт
Скважина	м3/час	9,90 м3/час	9,90 м3/час	9,90 м3/час	9,90 м3/час

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	52,8	52,8
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	241,63	241,63
В том числе подземной части	$м^3$	241,63	241,63
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Схема водоснабжения с. Ебейты объединенная хоз-питьевая-противопожарная.

Она включает в себя расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения (то есть все виды водопользования, обусловленные бытом людей) и расходы воды на пожаротушение.

Схема водоснабжения: вода из скважин забирается насосами I-го подьема и по водоводам подается в локальную станцию очистки воды, далее резервуары чистой воды,

затем насосами 2-го подъема и по водолодам подается в разводящую сеть села Ебейты.

Обеззараживание воды проектируется через ультрафиолетовый стерилизатор, который устанавливается в помещении насосной станции 2-го подьема.

Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 к установке принимается два резервуара по 100м*, сборные железобетонные по типовому проекту 901-4-76.83.

В плане резервуар 6,0х6,0м.

Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п. 12.3.1 количество пожарных резервуаров должны быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.

Резервуары для воды оборудованы подводящим и отводящим трубопроводами, спускным и переливным трубопроводом, вентиляционным устройством, скобами, люками-лазами для прохода людей не менее 700 мм. Система водоочистного оборудования монтируется в контейнерном исполнении, поставляется готовом исполнении.

Исполнение контейнера предусматривает наличие теплоизоляции и системы электрического обогрева.

Обязательный состав контейнерной системы, помимо водоочистительного оборудования, включает в себя системы освещения, приточно-вытяжной вентиляции и пожаротушения.

Наружная и внутренняя отделка контейнера обеспечивает прочность конструкции и удобство при транспортировке и эксплуатации.

- предварительная фильтрация (порог отсева 50м км);

- тонкая фильтрация (порог отсева 5м км);

- обратноосмотическое опреснение на установке.

Для подачи воды из резервуаров чистой воды в сеть проектируется насосная станция 2-го подъема. Насосная станция подающая воду в объединенную сеть хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода относится к II категории. Принимаем к установке насосную станцию повышения давления с частотным преобразователем из 3-х насосов

ТОО «ПКФ Ульба-электро» (2 рабочих, 1 резервный) Q=40м*/ч, H=25м, N=4х2кВт.

Режим работы насосов: один работает при расходе хозяйственно-питьевого водозабора, второй включается при пожаре. Один насос - резервный. При аварийном затоплении насосной предусмотрено автоматическое включение дренажного насоса ГНОМ в зависимости от уровня воды в приямке. Водопроводные сети проектируются с подводкой ввода непосредственно к границе жилых домов и во все здания культурно-бытового назначения. Проектируются пожарные гидранты вдоль дорог на расстоянии не более 150,0м друг от друга.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2017 г.**
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2018 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:___месяцев;

по норме или по проекту организации строительства __6__месяца;

фактически __6__месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство объектов водоснабжения в с. Ебейты, Байганинского района, Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Спарта и Ко» Директор – Турмухамбетов К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя

_____

подпись, дата

место для печати