Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№234

Форма

Декларация о соответствии

«27» май 2019 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Гранд-Мастер», Республика Казахстан, г.Актобе, мкр. 12, дом 21, блок-секция «В»

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Лиманова М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство наружных инженерных сетей в мкр. Нурсая, (участок 5,0 га) г.Атырау (Электроснабжение)»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: ГУ «Городской отдел строительства» руководитель отдела Жалелов Айбек Байболатулы.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
1 - ТОО «СПАРТА и КО», БИН:020240001781; 2 – ТОО «Еділ-Строй Сервис», БИН: 0803 40002030; 3 – ТОО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС», БИН:000640006046; 4 – ТОО «Компания Казахстан Электрокомплекс», БИН:000340005982; 5 - ТОО «Сұнкар Құрылыс LTD», БИН: 070540009231.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «AS-Инжиниринг Констракшн», №03-07-02-11/931 от 01.08.2017 года.

наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство наружных инженерных сетей в мкр. Нурсая, (участок 5,0 га) г.Атырау (Электроснабжение)	км	29,138	-	29,138	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Основные показатели:

Марка кабеля	Единица измерения	Количество
4х420 кв.мм	км	19,48
4х150 кв.мм	км	0,87
4х70	км	0,108
4х25	км	0,700
4х16	км	0,19
3х240	км	7,79
Трансформатор ТМГ-2500/10/0,4	шт	4,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Установка двух трансформаторных РП-10/0,4кВ №1 и №2 с силовыми трансформаторами 10/0,4кВ мощностью 2х2500кВА.
Количество РП-10/0,4кВ-2шт.
Строительство 2КЛ-10кВ (Л1,Л2) от ячеек №313, №409 ЗРУ-10кВ ПС110/10кВ «Нурсая» до проектируемого РП-10/0,4кВ №1. Строительство 2КЛ-10кВ (Л1,Л2) от проектируемой РП-10/0,4кВ №1 до проектируемого РП-10/0,4кВ №2. Строительство 2КЛ-10кВ (Л3,Л4) от РУ-10кВ сек I, II проектируемой РП-10/0,4кВ №2 до ТП-10/0,4кВ сек. I, II школы. Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемых РП-10/0,4кВ №1 и №2 до жилых домов и объектов мкр.Нурсая, (участок 5,0га) г.Атырау.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 624 010,848 тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 287 465,43 тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря 242 270,85 тыс. тенге;
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 593 304,630 тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 287 465,43 тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря 242 270,85 тыс. тысяч тенге;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2018 года;
месяц, год
окончание работ: май 2019 года.
месяц, год
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство наружных инженерных сетей в мкр. Нурсая, (участок 5,0 га) г.Атырау (Электроснабжение).»

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Гранд-Мастер», директор Лиманов М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.