Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"
Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС"
Наименование стройки - Строительство инженерных сетей жилых домов №33-44 на территории микрорайона №1 жилого массива Нур-Актобе города Актобе. Наружные сети водопровода и канализации

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода и канализации.									
		ВОДОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	540.162	351.46	351.46	3856	3857	--	831	249194
		НР - 72%, СП - 8%			--	105.22	--	1155		375	
4	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	44.175	4,723.19	–	1603	–	--	1154	387651
		НР - 72%, СП - 8%			4,723.19	–	1603	–		221	
5	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	62.548	360.71	160.52	333	149	--	188	38111
		НР - 72%, СП - 8%			200.19	83	185	77		42	
6	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	21.745	2,054.26	–	601	–	--	433	82948
		НР - 72%, СП - 8%			2,054.26	–	601	–		83	
7	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	540.162	68.16	68.16	732	732	--	197	50452
		НР - 72%, СП - 8%			--	25.48	--	274		74	
8	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	540.162	360.71	160.52	3874	1723	--	2190	50452
		НР - 72%, СП - 8%			200.19	83	2150	891		485	
9	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА**	м³ грунта	0.0008792	97.26	97.26	1	–	--	–	1
					--	36.36	--	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0.0008792	83.22	83.22	1	–	--	–	1
					--	31.11	--	–		–	
		Подраздел 1. Трубопровод									
11	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2.245	792,058.56	320,706.95	2218	898	--	1661	9404305
		НР - 99%, СП - 8%			471,351.61	127,803	1320	358		310	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1320				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					898			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					358			
	Накладные расходы		тенге							1661	
	Сметная прибыль		тенге							310	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								9404305
		Подраздел 2. Элементы фасонные									
12	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	2,404.54	150.34	14427	902	--	13394	45069
		НР - 99%, СП - 8%			2,254.2	0.63	13525	4		2226	
		Канализация К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
13	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	1.3167168	351.46	351.46	463	463	--	100	608
		НР - 72%, СП - 8%			--	105.22	--	139		45	
14	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0.0407232	4,723.19	–	192	–	--	138	357
		НР - 72%, СП - 8%			4,723.19	–	192	–		26	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0.21	360.71	160.52	76	33	--	43	128
		НР - 72%, СП - 8%			200.19	83	42	17		9	
16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0.1220128	2,054.26	–	251	–	--	180	466
		НР - 72%, СП - 8%			2,054.26	–	251	–		34	
17	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1.15136	68.16	68.16	78	78	--	21	107
		НР - 72%, СП - 8%			--	25.48	--	29		8	
18	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1.15136	360.71	160.52	415	185	--	235	702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	230	96		52	
19	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА**	**$м^3$ грунта**	**0.0140672**	**97.26**	**97.26**	**1**	**2**	--	--	**2**
					--	36.36	--	1		--	
20	1101-0104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**0.0140672**	**83.22**	**83.22**	**1**	**1**	--	--	**1**
					--	31.11	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				14240				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1664			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					286			
	Накладные расходы		тенге							14111	
	Сметная прибыль		тенге							2400	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								47440
		Подраздел 3. Трубопровод									
21	1123-1401-0102	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**12.5**	**4,183.74**	**35.72**	**2929**	**25**	**2761**	**154**	**41613**
		НР - 99%; СП - 8%			204.98	16.89	143	12		247	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				143				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					25			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					12			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						2760		
	Накладные расходы		тенге							154	
	Сметная прибыль		тенге							247	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								41613
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**32052**	**9048**	**2761**	**20919**	**10352166**
							20242	3053	--	4237	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				32052				
	Материалы		тенге				2760				
	Всего заработная плата		тенге					23295			
		Накладные расходы	тенге				20919				
		Сметная прибыль	тенге				4237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				57208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120000
		Сметная заработная плата	тенге					23295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				57208				10352166
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120000
		Сметная заработная плата	тенге					23295			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**10472166**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				24642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10574			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1310-0901-0301	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	**км**	**0.005**	**128,773.89**	**55,231.59**	**258**	**111**	**–**	**118**	**2100**
		НР - 61%, СП - 8%			**73,542.3**	**22,831.86**	**147**	**46**		**30**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**169**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**113**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**47**			
	Накладные расходы		тенге							**135**	
	Сметная прибыль		тенге							**33**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								**2202**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**6848**	**1380**	**1320**	**3739**	**16185**
							4148	**524**	**--**	**846**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**282**				
	Всего заработная плата		тенге					**216**			
		Накладные расходы	тенге				**135**				
		Сметная прибыль	тенге				**33**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**450**				
		Сметная заработная плата	тенге					**216**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**6566**				
	Материалы		тенге				**1321**				
	Всего заработная плата		тенге					**4456**			
		Накладные расходы	тенге				**3604**				
		Сметная прибыль	тенге				**813**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**10983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	тенге					**4456**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**11433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	тенге					**4672**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**470830**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Всего прямые затраты									**470,830.00**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**6,120.79**
		Итого с веременными зданиями и сооружениями									**476,950.79**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									**1,478.55**
		Итого с условиями температурной зоны									**478,429.34**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**9,568.59**
		Итого с непредвиденными затратами									**487,997.92**
		Стоимость строительства									**487,997.92**

Заказчик/Генподрядчик
Директор
ТОО "Гранд-Мастер"

Лиманов М.К.

М.П.

Сдал/субподрядчик
Директор
ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС"

Усманова И.А.