Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235 с изменениями, внесенными приказами Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 28.03.2023 № 183

Декларация о соответствии

«20» 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Гранд-Мастер» г.Атырау, проспект М.Ауэзова, 65; БИН 011040003791, тел. 8(7132)419-334;

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Румаганбетова Талгата Салиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство уличных освещении в ауле Х. Ергалиев Исатайского района» Атырауской области»**, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, аул Ергалиева

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства, Исатайского района Атырауской области» Руководитель Сыдихов Жумажан Шарипович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Субподрядчик: ТОО «УниверсалСтройсервис»

Субподрядчик: ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD»

Субподрядчик: ТОО «Еділ Строй Сервис»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Redline PRO**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение Отдел строительства, Исатайского района Атырауской области» № 25 от 13.06.2022 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство уличных освещении в ауле Х. Ергалиев Исатайского района	м	25825		29566	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Точки подключения, для электроснабжения выполнены от РУ-0,4 кВ ПС-110/10 кВ №83 «Новобогат» самонесущим проводом типа СИП-4 сечением 4х35 кв.мм .

Строительство сетей уличного освещения в ауле Х.Ергалиева Исатайского района, характеризуются следующими данными: Общая протяженность электролинии -29566 м, из провода СИП-4 4х16-0,6/1,0 мм2 – 25628 м; и СИП-4 4х35– 3938 ; светильники светодиодные LED Genesis.Драйвер Philips по 150 ватт-833 штуки, Опоры 95- 978 шт. шкафы управления- 38 шт.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 10 июль 2023 год;

месяц, год

окончание работ: 06 ноябрь 2023 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4,0

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,0;

фактически, месяц: 4,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 96% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации- электроснабжение обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- АО "АтырауЖарык" №27-601, №27-597, №27-594, №27-592, №27-587, №27-593, №27-586, №27-591, №27-601,№27-601 от 04.02.2022г., №27-1422, №27-1421 от 15.03.2022г., Исатайский РЭС Букеев

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) – Проектом не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – Проектом не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство уличных освещении в ауле Х. Ергалиев Исатайского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Румаганбетов Талгат Салиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)