Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«22» декабря 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Гранд-Мастер», Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, Проспект Мухтар Ауезов, дом № 65***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Румаганбетов Талгат Салиевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей для городка «Спутник» в районе п. Талгайран Атырауская область (наружные сети электроснабжения). I этап. Корректировка», Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау городок «Спутник» район п.Талгайран***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Городской отдел строительства» г.Атырау, Руководитель Махуов Тилек Алдабергенович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Еділ Строй Сервис», лицензия № 14013446 от 12.09.2014г. года;
наименование организации
Товарищество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис», лицензия № 015357 от 22.06.2022 года

3. Проект (проектно-сметная документация) «***АО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Энергия»*** **Р-05/2021-00**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Городской отдел строительств»а г.Атырау № 53 от 27.02.2019 года.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество этажей	этаж	2	2	2	2
Площадь участка	га	0,4076	0,4076	0,4076	0,4076
Площадь застройки	м2	1234,6	1234,6	1234,6	1234,6
Общая площадь здания	м2				

Строительный объем	м3				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Площадка ПС 110/10 кВ «Спутник-1» находится на левобережной части р. Урал, на северной окраине г. Атырау в районе с. Талгайран.
Конфигурация участка ПС «Спутник-1» в плане имеет форму прямоугольника, размерами 50,0х80,0 м.
Генеральным планом предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений:

- здание закрытой подстанция 110/10 кВ;
- анкерное устройство (2 шт.);
- насосная станция пожаротушения;
- резервуары для воды емкостью 2х120 $м^3$;
- подземный маслосборник емкостью 84 $м^3$;
- выгреб производственный 0,65 $м^3$/в сутки;
- радиомачта;
- насосная повышения давления.

Площадка ПС 110/10 кВ «Спутник-1» имеет внешнее сетчатое ограждение высотой 2,0 м и внутреннее сетчатое ограждение высотой 1,6 м с железобетонными столбами.
Протяженность внешнего ограждения подстанции составляет 2636,5 п.м.
Протяженность внутреннего ограждения подстанции составляет 50,0 п.м.
Внутриплощадочные технологические проезды по участку предусмотрены для обслуживания и ревизии трансформаторов, насосной повышения давления и доступа пожарных машин ко всем сооружениям ПС.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **20.02** ***2020 года***;
месяц, год

окончание работ **22.12. 2023 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **22** ***месяцев***;
фактически - **46 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **КГП «Атырау облысы СУ Арнасы» от 16 ноября 2018 года № 336-18,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« _____ » _____ дата
Место печати (при наличии)

АО «Атырау Жарык» от 29 октября 2021 года № 27-8000
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____ » _____ дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения)
_____не требуется_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерных сетей для городка «Спутник» в районе п. Талгайран Атырауская область (наружные сети электроснабжения). I этап. Корректировка»»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Директор Румаганбетов Талгат Салиевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
дата **«22» декабря 2023г.**
Место печати (при наличии)