Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№234
форма

Декларация о соответствии

« 25 » декабря **2018 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD", 030000 Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, квартал Промзона, 256.***

наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт юридический адрес

в лице ***директора Санкибаев Бакытбек Максатович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство наружных инженерных сетей в мкр. Нурсая, (участок 5,0 га в г.Атырау). «Водоснабжение и канализация».***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: ***Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Руководитель Басаров Тимур Кинжебаевич.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

1 - ТОО «Спарта и Ко», БИН:020240001781;
2 - ТОО «Еділ-Строй сервис», БИН:080340002030;
3 - ТОО «Компания Казахстан Электрокомплекс», БИН:000340005982;
4 - ТОО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС», БИН:000640006046;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «AS-Инжиниринг Констракшн», РГП «Госэкспертиза» №15-0289/17 от 02.11.2017 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод Хоз-питьевой (В1)	м3/ сут	1425,6	1425,6	1425,6	1425.6
Канализация Хоз-питьевой	м3/ сут	1425,6	1425,6	1425,6	1425,6
Водопровод поливочный	м3/ сут	28,1	28,1	28,1	28.1

Общая протяженность	м	4243	4243	4243	4243

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	-	-
В том числе подземной части	-	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В составе данного раздела решаются вопросы по строительству наружных инженерных сетей в мкр. Нурсая, (участок 5,0 га) в г. Атырау (водоснабжение и канализация). **Водопровод хозяйственно-питьевая и противопожарный.** Водоснабжение объекта предусматривается согласно ТУ от магистральной сети диаметром Ø560мм. Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 питьевая, по СТ РК ИСО 4427-2004 Ø250,225,110,90. Для наружного пожаротушения предусматриваются пожарные гидранты. Согласно техническому регламенту, Приложение 6, при количестве жителей свыше 5 до 10 (тысяч человек) и при высоте здании 3 и более этажей, расход воды на наружное пожаротушение 15л/с тушение здании производится от двух пожарных гидрантов.

Для установки запорной арматуры, запроектированы водопроводные колодцы. Размеры колодцев в плане определены габаритными размерами запорной арматуры и фасонных частей. Трубопроводы внутри колодцев запроектированы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Переход с полиэтиленовых труб на стальные осуществляется при помощи разъемного соединения – универсальная обжимная фланцевая муфта. В местах пересечения стен колодца полиэтиленовыми трубами, устанавливаются футляры (стальные). Колодцы на сети приняты из сборных ж/б элементов Ø2000мм. Глубина заложения трубопроводов запроектирована с учетом глубины промерзания грунта.

Канализация.

Канализационные стоки жилых домов выбрасывается в городской канализационный сеть диаметром Ø300 согласно технической условии. Наружная самотечная канализация запроектирована из гофрированных канализационных труб SN8, диаметром Ø160-300, по ТУ чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98, Ду=100 мм.

Колодцы на сети приняты из сборных ж/б элементов Ø1500-1000 мм.

Выполнить гидроизоляцию дна и стен колодца горячим битумом за 2 раза.

Повысительная насосная станция (ПНС)

Проектируемая водопроводная насосная предназначена для подачи воды в кольцевую сеть водопровода на хозяйственно-питьевые нужды и наружное пожаротушение.

Внутри насосной станции предусмотрено следующее оборудование:

В комплекте со шкафом автоматики и контрольно измерительными приборами, напорным и всасывающим коллектором, запорной арматурой, обратными клапанами.

Канализационная насосная станция (КНС)

Проектом предусмотрено канализационная насосная станция, производительностью 116,4м³/час, Н=10м. Сточные воды при помощи подводящих трубопроводов подаются в приемный резервуар. Насосные агрегаты монтируют на дне КНС, на металлических патрубках, через которые сточные воды подаются под давлением в трубопровод.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего ***151,887 млн. тенге,*** в том числе строительно-монтажных работ ***91,125 млн. тенге,*** оборудования, инструмента и инвентаря ***29,246 млн. тенге;*** прочие затраты ***31,516 млн. тенге;***

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***132,118 млн. тенге,*** в том числе:

строительно-монтажных работ ***79 264,5 млн. тенге*** тысяч тенге;

оборудования, инструмента и инвентаря ***25 439,4 млн. тенге*** тысяч тенге; прочие затраты ***25 439,4 млн. тенге;***

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***апрель 2018 год;***

месяц, год

окончание работ: ***декабрь 2018 год;***

месяц, год

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:***Строительство наружных инженерных сетей в мкр. Нурсая, (участок 5,0 га в г.Атырау). «Водоснабжение и канализация»*** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD", директора Санкибаева Бакытбека Максатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата **М.П.**