Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«17» октября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD», г.Актобе, квартал Промзона 256
наименование организации, юридический адрес
в лице генерального директора Санкибаева Бакытбека Максатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (теплоснабжение) на участок №11 в микрорайоне Коктем поселка Индербор Индерского района Атырауской области
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства Индерского района" Руководитель Имангазиев Б.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Спарта и Ко", ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс", ТОО "VSP Company";
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью "7SU" 38-08.08.2017-НВ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ "Отдел строительства Индерского района"от 23.10.18г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубы водопроводные полиэтиленовые HDPE100 SDR21 d160x7,7	п.м.	5 467,4		3 685,01	
Трубы полиэтиленовые HDPE100 SDR17 d315x18,7 (футляр)	п.м.	176		130	
Колодцы d=1500мм	комп.	26		25	
Пожарный гидрант	шт.	21		21	

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2019 г;
месяц, год
окончание работ октябрь 2019г.;
месяц, год

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

11.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего	457 545,54	тысяч тенге,
в том числе:		
строительно-монтажных работ	457 545,54	тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря		тысяч тенге;
прочих затрат		тысяч тенге;

12.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего	451 790,99	тысяч тенге,
в том числе:		
строительно-монтажных работ	451 790,99	тысяч тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря		тысяч тенге;
прочих затрат		тысяч тенге;

13.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;
фактически, месяц: 1,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (теплоснабжение) на участок №11 в микрорайоне Коктем поселка Индербор Индерского района Атырауской области

приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Санкибаев Бакытбек Максатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)