Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Национальная Компания "ҚазАвтоЖол ",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "СП Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Бурабай, дом № 139 Б, к.офис 30**	**060340007296**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 090140000306/240084/00 от 30.01.2024г Актобе-Улгайсын, км 791-819

Номер документа	Дата составления
262	**19.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819", Сертификат №13			Одна услуга	1	871 353 772,95	871 353 772,95	93 359 332,82
				Итого	1	x	871 353 772,95	93 359 332,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Абилов И.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2025

М.П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент", участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

СПРАВКА №7 от 19 июня 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№090140000306/240084/00 №090140000306/240084/02 №090140000306/240084/04	30.01.2024 г. 17.12.2024 г. 25.02.2025 г.	РБ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**3 211 806 983,29**									
в том числе: в текущем месяце - **июнь**	**871 353 772,95**	**777 994 440,13**							**93 359 332,82**	**871 353 772,95**
выплата аванса	**5 971 061 426,07**			-					-	-
удержание аванса	**320 460 049,54**	**204 180 288,35**							**24 501 634,60**	**228 681 922,95**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-									
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате:	**8 862 408 359,82**	**573 814 151,78**		-					**68 857 698,22**	**642 671 850,00**

Место печати (при наличии)
Заказчик
Актюбинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Директор _____ **Данакул А.Д.**

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Инженерный Центр Алматы"

Главный инженер проекта _____ **Уразгалиев А.С.**

Место печати (при наличии)
Подрядчик
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Координатор проекта _____ **Абилов И.А.**

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г.
№090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

Дата: 19.06.2025 г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ № 13

Статья оплаты	Наименование статьи		Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
A	B		C	D	G	I = G + H	J = I / C
I	**Размер выплат**						
1	Итого по ВОР		51 020 671 196,00	9 139 074 327,64	777 994 440,13	9 917 068 767,77	19%
2	Корректировка стоимости						
3	Авансовый платеж			5 331 304 844,71	0,00	5 331 304 844,71	
4	Аванс за материалы на стойплощадке						
5	Другие выплаты Подрядчику (оплата СУС и продление)						
II	**Совокупный Итог,**	**(1+2+3+4+5)**	**51 020 671 196,00**	**14 470 379 172,35**	**777 994 440,13**	**15 248 373 612,48**	
III	**НДС 12%,**	**((II-4-9) * 0,12)**	**6 122 480 543,52**	**1 736 445 500,68**	**93 359 332,82**	**1 829 804 833,50**	
IV	**Итого включая НДС,**	**(II + III)**	**57 143 151 739,52**	**16 206 824 673,03**	**871 353 772,95**	**17 078 178 445,98**	
V	**Вычеты**						
5	Гарантия исполнения 5%	(1+2) * 5% * 1,12					
6	Возврат аванса			91 778 126,59	228 681 922,95	320 460 049,54	
7	Другие отчисления						
VI	**Совокупный Итог,**	**(5+6+7)**		**91 778 126,59**	**228 681 922,95**	**320 460 049,54**	
VII	**Возврат удержаний**						
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата,**	**(IV - VI)**		**16 115 046 546,44**	**642 671 850,00**	**16 757 718 396,44**	
	Сумма данного промежуточного сертификата прописью		**шестьсот сорок два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят тенге 00 тиын**				

Заказчик:
Актюбинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Директор _____ **Данагул А.Д.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Координатор проекта _____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерный Центр Алматы"

Главный инженер проекта _____ **Уразымбетов А.С.**
Место печати (при наличии)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 13

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
от 19.06.2025 года за период от 10.06.2025 г. по 19.06.2025 г.

№ п/п	ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма по Договору, без НДС, тенге	На начало отчетного периода	За отчётный период	На конец отчетного периода	Остаток всего с начала проекта
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ведомость I	7 850 859,39	4 874 170,59	-	4 874 170,59	2 976 688,80
2	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Ведомость II	1 857 733 668,37	360 193 117,39	-	360 193 117,39	1 497 540 550,98
3	ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	Ведомость III	1 269 080 810,16	1 259 630 269,96	-	1 259 630 269,96	9 450 540,20
4	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ведомость IV	11 865 257 248,60	5 919 656 091,14	-	5 919 656 091,14	5 945 601 157,46
5	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ведомость V	19 406 047 747,94	413 606 794,52	529 223 539,81	942 830 334,33	18 463 217 413,61
6	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ведомость VI	4 307 625 091,24	255 891 324,29	46 382 724,40	302 274 048,69	4 005 351 042,55
7	АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ	Ведомость VII	22 911 931,80	-	-	-	22 911 931,80
8	СНЕГОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	Ведомость VIII	92 628 013,80	-	-	-	92 628 013,80
9	ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость IX	731 447 774,99	-	-	-	731 447 774,99
10	ОБУСТРОЙСТВО И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ, ЗАЩИТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость X	4 173 607 542,60	-	-	-	4 173 607 542,60
11	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость XI	1 213 287 650,88	390 504 583,26	-	390 504 583,26	822 783 067,62
12.1	МОСТЫ	Ведомость XII-1	664 003 879,38	-	-	-	664 003 879,38
12.2	ПУТЕПРОВОДЫ	Ведомость XII-2	3 355 033 217,27	534 717 976,49	202 388 175,92	737 106 152,41	2 617 927 064,86
13	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	Ведомость XIII	1 874 956 043,22	-	-	-	1 874 956 043,22
14	ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ	Ведомость XIV	179 199 716,36	-	-	-	179 199 716,36
Итого по ведомости объемов работ		Aa	51 020 671 196,00	9 139 074 327,64	777 994 440,13	9 917 068 767,77	41 103 602 428,23
Заявки на изменение		Ab					
Итого		A = (Aa + Ab)	**51 020 671 196,00**	**9 139 074 327,64**	**777 994 440,13**	**9 917 068 767,77**	**41 103 602 428,23**
Материалы на строительной площадке		B					
Итого		**(A + B)**	**51 020 671 196,00**	**9 139 074 327,64**	**777 994 440,13**	**9 917 068 767,77**	**41 103 602 428,23**
Общая стоимость			51 020 671 196,00	9 139 074 327,64	777 994 440,13	9 917 068 767,77	41 103 602 428,23
НДС 12%			6 122 480 543,52	1 096 688 919,32	93 359 332,82	1 190 048 252,15	4 932 432 291,37
Итого с НДС			**57 143 151 739,52**	**10 235 763 246,96**	**871 353 772,95**	**11 107 117 019,92**	**46 036 034 719,60**
Гарантиия исполнения		**5%**					
Аванс		**30%**	**17 142 945 521,86**	**5 971 061 426,07**			
Удержане аванса				**91 778 126,59**	**228 681 922,95**	**320 460 049,54**	**5 650 601 376,53**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:			**57 143 151 739,52**	**10 143 985 120,37**	**642 671 850,00**	**10 786 656 970,38**	**40 385 433 343,07**

Заказчик:
Директор АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Данағұл А.Д.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**

Место печати (при наличии)

Заказчик:
Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Ғ.**

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер проекта ТОО "Инженерный Центр Алматы"

_____ **Уразымбетов А.С.**

Место печати (при наличии)

"Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819"

Реестр выполненных работ №13 от 19.06.2025 года за период от 10.06.2025 г. по 19.06.2025 г.

№ п/п	Основные виды работ	Един. изм.	Всего по проекту		На начало отчетного периода		Выполнено по текущему сертификату		На конец отчестного периода		Остаток	
			п	л	п	л	п	л	п	л	п	л
	1	2	3		4		5		6		7	
	"Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819"											
1	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20, Н=5 см	км	28,025	28,103					0,00	0,000	28,025	28,103
2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой, Н=12 см	км	28,025	28,103					0,00	0,000	28,025	28,103
3	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	км	28,025	28,103		1,330		5,300	0,00	6,630	28,025	21,473
4	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смеси С6, Н=29 см	км	28,025	28,103		4,700		2,960	0,00	7,660	28,025	20,443
5	Устройство земляного полотна	м3	3 658 549		2 111 379,94		0,00		2 111 379,94		1 547 169,06	

Заказчик
Актюбинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Директор _____ **Данағұл А.Д.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Координатор проекта _____ ***Абилов И.А.***

Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 13

Ведомость V - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п/п	Ведомость V - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V	**Дорожная одежда**													
	1 очередь строительства													
76	Укладка геотекстиля	м2	419 815,00	24,79	10 407 213,85	61 098,00	1 514 619,42	38 575,60	956 289,12	99 673,60	2 470 908,54	320 141,40	7 936 305,31	23,74%
77	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	486 985,40	469,67	228 722 432,82	70 873,68	33 287 241,29	44 747,70	21 016 652,26	115 621,38	54 303 893,55	371 364,02	174 418 539,27	23,74%
78	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2	0,00	554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4Н=29 см	м2	388 952,82635	1 130,08	439 547 810,00	52 123,00	58 903 159,84	32 826,40	37 096 458,11	84 949,40	95 999 617,95	304 003,426350	343 548 192,05	21,84%
79	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3	0,00	15 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	117 312,0134615	15 053,28	1 765 930 586,00	15 720,81	236 649 754,76	9 900,77	149 039 063,03	25 621,58	385 688 817,79	91 690,43346150	1 380 241 768,21	21,84%
80	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	0,00	618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	337 241,079905	1 489,39	502 283 492,00	12 768,00	19 016 531,52	49 248,00	73 349 478,72	62 016,00	92 366 010,24	275 225,079905	409 917 481,76	18,39%
81	*Смеси ЩПЦС*	м3	82 973,00	20 448,24	1 696 651 817,52	3 141,37	64 235 487,69	12 116,72	247 765 598,57	15 258,09	312 001 086,26	67 714,91	1 384 650 731,26	18,39%
82	Укладка геосетки	м2	316 389,00	45,45	14 379 880,05			0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	14 379 880,05	0,00%
83	*Геосетка*	м2	325 880,67	1 596,31	520 206 572,33			0,00	0,00	0,00	0,00	325 880,67	520 206 572,33	0,00%
84	Розлив битумной эмульсии	м2	316 389,00	239,32	75 718 215,48			0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	75 718 215,48	0,00%
85	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	316 389,00	12 309,39	3 894 555 592,71			0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	3 894 555 592,71	0,00%
86	Розлив битумной эмульсии	м2	316 389,00	89,75	28 395 912,75			0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	28 395 912,75	0,00%
87	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	316 389,00	6 771,98	2 142 579 980,22			0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	2 142 579 980,22	0,00%
88	Устройство присыпных обочин	м3	119 118,88	1 228,57	146 345 882,40			0,00	0,00	0,00	0,00	119 118,88	146 345 882,40	0,00%
88.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	108 289,34712	989,44	107 145 811,61			0,00	0,00	0,00	0,00	108 289,34712	107 145 811,61	0,00%
88.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	119 118,3029	139,11	16 570 547,12			0,00	0,00	0,00	0,00	119 118,3029	16 570 547,12	0,00%
89	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	169 316,00	811,85	137 459 194,60			0,00	0,00	0,00	0,00	169 316,00	137 459 194,60	0,00%
90	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	28 783,72	8 840,66	254 467 082,06			0,00	0,00	0,00	0,00	28 783,72	254 467 082,06	0,00%
	2 очередь строительства													
91	Укладка геотекстиля	м2	250 879,00	24,79	6 219 290,41			0,00	0,00	0,00	0,00	250 879,00	6 219 290,41	0,00%
92	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	291 019,64	469,67	136 683 194,32			0,00	0,00	0,00	0,00	291 019,64	136 683 194,32	0,00%
93	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2	-	554,36	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
93-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	232 303,29889	1 130,08	262 521 312,01			0,00	0,00	0,00	0,00	232 303,29889	262 521 312,01	0,00%
94	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3	0,00	15 932,84	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
94.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	70 086,0079664	15 053,28	1 055 024 302,00			0,00	0,00	0,00	0,00	70 086,0079664	1 055 024 302,00	0,00%
95	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	0,00	618,92	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
95-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	201 178,04799	1 489,39	299 632 572,90			0,00	0,00	0,00	0,00	201 178,04799	299 632 572,90	0,00%
96	*Смеси ЩПЦС*	м3	49 507,00	20 448,24	1 012 331 017,68			0,00	0,00	0,00	0,00	49 507,00	1 012 331 017,68	0,00%
97	Укладка геосетки	м2	188 628,00	45,45	8 573 142,60			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	8 573 142,60	0,00%

№ п/п	Ведомость V - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	*Геосетка*	м2	194 286,84	1 596,31	310 142 025,56			0,00	0,00	0,00	0,00	194 286,84	310 142 025,56	0,00%
99	Розлив битумной эмульсии	м2	188 628,00	239,32	45 142 452,96			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	45 142 452,96	0,00%
100	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	188 628,00	12 309,39	2 321 895 616,92			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	2 321 895 616,92	0,00%
101	Розлив битумной эмульсии	м2	188 628,00	89,75	16 929 363,00			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	16 929 363,00	0,00%
102	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	188 628,00	6 771,98	1 277 385 043,44			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	1 277 385 043,44	0,00%
103	Устройство присыпных обочин	м3	84 223,04	1 364,59	114 929 918,15			0,00	0,00	0,00	0,00	84 223,04	114 929 918,15	0,00%
103,1	Уплотнение присыпных обочин	м3	76 566,01684	989,44	75 757 479,70			0,00	0,00	0,00	0,00	76 566,01684	75 757 479,70	0,00%
104	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	120 201,00	811,85	97 585 181,85			0,00	0,00	0,00	0,00	120 201,00	97 585 181,85	0,00%
105	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	20 434,17	8 840,66	180 651 549,35			0,00	0,00	0,00	0,00	20 434,17	180 651 549,35	0,00%
	Устройство разделительной полосы													
106	Устройство основания из материала от разборки Н-65 см	м3	17 632,30769	3 679,75	64 882 484,22			0,00	0,00	0,00	0,00	17 632,30769	64 882 484,22	0,00%
106.1	Розлив битумной эмульсии	м2	26 183,98	239,35	6 267 136,78			0,00	0,00	0,00	0,00	26 183,98	6 267 136,78	0,00%
107	Устройство покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси тип Б марки I Н-5 см	м2	26 184,12	5 046,06	132 126 640,57			0,00	0,00	0,00	0,00	26 184,12	132 126 640,57	0,00%
	ИТОГО по Дорожной одежде:	**тенге**			**19 406 047 747,94**		**413 606 794,52**		**529 223 539,81**		**942 830 334,33**		**18 463 217 413,61**	**4,86%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 13

Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ

№ п/п	Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI	**Пересечения и примыкания**													
	1 очередь строительства													
108	Снятие плодородного слоя почвы (ПСП)	м3	6 005,00	790,58	4 747 432,90	3 978,876	3 145 619,79	0,000	0,00	3 978,876	3 145 619,79	2 026,124	1 601 813,11	66,26%
109	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	9 008,00	943,98	8 503 371,84	5 968,313	5 633 968,10	0,000	0,00	5 968,313	5 633 968,10	3 039,687	2 869 403,74	66,26%
110	Устройство земляного полотна	м3	67 680,00	2 006,15	135 776 232,00	28 167,13	56 507 487,85	0,00	0,00	28 167,130	56 507 487,85	39 512,870	79 268 744,15	41,62%
110.1	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 1 группы	м3	130 850,46	117,07	15 318 663,75			0,00	0,00	0,000	0,00	130 850,460	15 318 663,75	0,00%
111	Уплотнение грунта	м3	67 680,00	943,98	63 888 566,40	28 167,13	26 589 207,38	0,00	0,00	28 167,130	26 589 207,38	39 512,870	37 299 359,02	41,62%
112	Планировка откосов насыпи и выемки	м2	35 571,00	339,94	12 092 005,74			0,00	0,00	0,000	0,00	35 571,000	12 092 005,74	0,00%
112.1	Планировка (завершающая отделка) верха земляного полотна	м2	37 599,64	227,26	8 544 893,57			0,00	0,00	0,000	0,00	37 599,640	8 544 893,57	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 1 (на примыканиях до закругления)													
113	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2												
113-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С 4 Н=29 см	м2	6 032,01	1 179,22	7 113 063,32			0,00	0,00	0,000	0,00	6 032,010	7 113 063,32	0,00%
114	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
114.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	1 800,00	15 053,28	27 095 907,11			0,00	0,00	0,000	0,00	1 800,000	27 095 907,11	0,00%
115	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2												
115-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	5 440,00	1 489,39	8 102 283,51			0,00	0,00	0,000	0,00	5 440,000	8 102 283,51	0,00%
116	*Смеси ЩПЦС*	м3	1 331,00	20 448,24	27 216 607,44			0,00	0,00	0,000	0,00	1 331,000	27 216 607,44	0,00%
117	Розлив битумной эмульсии	м2	5 440,00	239,22	1 301 356,80			0,00	0,00	0,000	0,00	5 440,000	1 301 356,80	0,00%
118	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	5 440,00	12 309,39	66 963 081,60			0,00	0,00	0,000	0,00	5 440,000	66 963 081,60	0,00%
119	Розлив битумной эмульсии	м2	5 200,00	89,75	466 700,00			0,00	0,00	0,000	0,00	5 200,000	466 700,00	0,00%
120	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	5 200,00	6 771,98	35 214 296,00			0,00	0,00	0,000	0,00	5 200,000	35 214 296,00	0,00%
121	Устройство присыпных обочин	м3	598,00	1 229,95	735 510,10			0,00	0,00	0,000	0,00	598,000	735 510,10	0,00%
121.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	544,00	989,44	538 253,92			0,00	0,00	0,000	0,00	544,000	538 253,92	0,00%
121.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	598,00	139,11	83 187,39			0,00	0,00	0,000	0,00	598,000	83 187,39	0,00%
122	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	192,00	811,85	155 875,20			0,00	0,00	0,000	0,00	192,000	155 875,20	0,00%
123	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	32,60	8 840,66	288 205,52			0,00	0,00	0,000	0,00	32,600	288 205,52	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 1 (переходно-скоростные полосы)													
124	Укладка геотекстиля	м2	26 960,00	24,79	668 338,40			4 980,00	123 454,20	4 980,000	123 454,20	21 980,000	544 884,20	18,47%
125	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	31 273,60	469,67	14 688 271,71			5 776,80	2 713 189,66	5 776,800	2 713 189,66	25 496,800	11 975 082,05	18,47%

№ п/п	Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2												
126-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	26 960,03	1 179,22	31 791 810,93			4 980,00	5 872 515,60	4 980,000	5 872 515,60	21 980,030	25 919 295,33	18,47%
127	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
127.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	7 818,00	15 053,28	117 686 556,24			1 444,00	21 736 936,32	1 444,000	21 736 936,32	6 374,000	95 949 619,92	18,47%
128	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2												
128-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	26 960,01	1 489,39	40 153 964,44			2 490,00	3 708 581,10	2 490,000	3 708 581,10	24 470,010	36 445 383,34	9,24%
129	*Смеси ЩПЦС*	м3	6 470,00	20 448,24	132 300 112,80			598,00	12 228 047,52	598,000	12 228 047,52	5 872,000	120 072 065,28	9,24%
130	Укладка геосетки	м2	26 960,00	45,45	1 225 332,00			0,00	0,00	0,000	0,00	26 960,000	1 225 332,00	0,00%
131	*Геосетка*	м2	27 768,80	1 596,31	44 327 613,13			0,00	0,00	0,000	0,00	27 768,800	44 327 613,13	0,00%
132	Розлив битумной эмульсии	м2	26 900,00	239,88	6 452 772,00			0,00	0,00	0,000	0,00	26 900,000	6 452 772,00	0,00%
133	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	26 960,00	12 309,39	331 861 154,40			0,00	0,00	0,000	0,00	26 960,000	331 861 154,40	0,00%
134	Розлив битумной эмульсии	м2	26 900,00	89,97	2 420 193,00			0,00	0,00	0,000	0,00	26 900,000	2 420 193,00	0,00%
135	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	29 960,00	6 771,98	202 888 520,80			0,00	0,00	0,000	0,00	29 960,000	202 888 520,80	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 2 (на примыканиях после закругления в поселки)													
136	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр 0-80 мм Н-15 см	м2	2 906,67	2 459,40	7 148 656,00			0,00	0,00	0,000	0,00	2 906,670	7 148 656,00	0,00%
137	Устройство основания из щебеночно песчано-гравийной смечи С4 Н=15 см	м2	2 387,00	812,83	1 940 225,21			0,00	0,00	0,000	0,00	2 387,000	1 940 225,21	0,00%
138	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	358,00	15 053,28	5 389 074,24			0,00	0,00	0,000	0,00	358,000	5 389 074,24	0,00%
139	Розлив битумной эмульсии	м2	2 107,00	239,95	505 574,65			0,00	0,00	0,000	0,00	2 107,000	505 574,65	0,00%
140	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки I, тип Б, Н=6 см	м2	2 107,00	4 847,52	10 213 724,64			0,00	0,00	0,000	0,00	2 107,000	10 213 724,64	0,00%
141	Розлив битумной эмульсии	м2	2 107,00	89,45	188 471,15			0,00	0,00	0,000	0,00	2 107,000	188 471,15	0,00%
142	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси марки I, Н=4 см	м2	2 107,00	4 154,59	8 753 721,13			0,00	0,00	0,000	0,00	2 107,000	8 753 721,13	0,00%
143	Устройство присыпных обочин	м3	340,00	1 229,95	418 183,00			0,00	0,00	0,000	0,00	340,000	418 183,00	0,00%
143.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	309,00	989,44	305 736,13			0,00	0,00	0,000	0,00	309,000	305 736,13	0,00%
143.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	340,00	139,11	47 297,18			0,00	0,00	0,000	0,00	340,000	47 297,18	0,00%
144	Укрепление обочин ПГС Н-10 см	м2	88,00	800,82	70 472,16			0,00	0,00	0,000	0,00	88,000	70 472,16	0,00%
145	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	8,80	7 728,64	68 012,03			0,00	0,00	0,000	0,00	8,800	68 012,03	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 3 (на примыканиях после закругления в поле)													
146	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси Н-15 см	м3	503,00	14 115,28	7 099 985,84			0,00	0,00	0,000	0,00	503,000	7 099 985,84	0,00%
147	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр. 0-80 мм Н-15 см	м2	3 053,00	812,83	2 481 569,99			0,00	0,00	0,000	0,00	3 053,000	2 481 569,99	0,00%
148	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	458,00	8 840,66	4 049 022,28			0,00	0,00	0,000	0,00	458,000	4 049 022,28	0,00%
	Транспортная развязка ПК141+00 с. Акжар													
	Устройство дорожной одежды Тип 2													
149	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр. 0-80 мм Н-15 см	м2	8 133,333333	812,83	6 611 017,33			0,00	0,00	0,000	0,00	8 133,333	6 611 017,33	0,00%
150	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	1 488,23	8 840,66	13 156 891,23			0,00	0,00	0,000	0,00	1 488,230	13 156 891,23	0,00%
151	Устройство покрытия из щебеночно песчано-гравийной смечи С4 Н=15 см	м2	6 660,00	812,83	5 413 447,80			0,00	0,00	0,000	0,00	6 660,000	5 413 447,80	0,00%

№ п/п	Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	999,00	15 053,28	15 038 226,72			0,00	0,00	0,000	0,00	999,000	15 038 226,72	0,00%
153	Розлив битумной эмульсии	м2	5 881,00	239,08	1 406 029,48			0,00	0,00	0,000	0,00	5 881,000	1 406 029,48	0,00%
154	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки I, тип Б, Н=6 см	м2	5 881,00	4 847,52	28 508 265,12			0,00	0,00	0,000	0,00	5 881,000	28 508 265,12	0,00%
155	Розлив битумной эмульсии	м2	5 881,00	89,53	526 525,93			0,00	0,00	0,000	0,00	5 881,000	526 525,93	0,00%
156	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси марки I, Н=4 см	м2	5 881,00	4 186,04	24 618 101,24			0,00	0,00	0,000	0,00	5 881,000	24 618 101,24	0,00%
157	Устройство присыпных обочин	м3	977,00	1 229,95	1 201 661,15			0,00	0,00	0,000	0,00	977,000	1 201 661,15	0,00%
157.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	888,00	989,44	878 618,62			0,00	0,00	0,000	0,00	888,000	878 618,62	0,00%
157.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	977,00	139,11	135 909,82			0,00	0,00	0,000	0,00	977,000	135 909,82	0,00%
158	Укрепление обочин ПГС Н-10 см	м2	2 380,00	800,82	1 905 951,60			0,00	0,00	0,000	0,00	2 380,000	1 905 951,60	0,00%
159	*Смесь песчано-гравийная природная*	м3	238,00	7 728,66	1 839 421,08			0,00	0,00	0,000	0,00	238,000	1 839 421,08	0,00%
	Транспортная развязка ПК202+60 с. Жазык													
	Устройство дорожной одежды Тип 2													
160	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр. 0-80 мм Н-15 см	м2	16 960,00	812,83	13 785 596,80			0,00	0,00	0,000	0,00	16 960,000	13 785 596,80	0,00%
161	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	3 739,82	8 840,66	33 062 477,08			0,00	0,00	0,000	0,00	3 739,820	33 062 477,08	0,00%
162	Устройство покрытия из щебеночно песчано-гравийной смечи С4 Н=15 см	м2	11 900,00	812,83	9 672 677,00			0,00	0,00	0,000	0,00	11 900,000	9 672 677,00	0,00%
163	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	1 785,00	15 053,28	26 870 104,80			0,00	0,00	0,000	0,00	1 785,000	26 870 104,80	0,00%
164	Розлив битумной эмульсии	м2	9 235,00	239,39	2 210 766,65			0,00	0,00	0,000	0,00	9 235,000	2 210 766,65	0,00%
165	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки I, тип Б, Н=6 см	м2	9 235,00	4 847,52	44 766 847,20			0,00	0,00	0,000	0,00	9 235,000	44 766 847,20	0,00%
166	Розлив битумной эмульсии	м2	9 235,00	89,73	828 656,55			0,00	0,00	0,000	0,00	9 235,000	828 656,55	0,00%
167	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси марки I, Н=4 см	м2	9 235,00	4 186,04	38 658 079,40			0,00	0,00	0,000	0,00	9 235,000	38 658 079,40	0,00%
168	Устройство присыпных обочин	м3	609,00	1 229,95	749 039,55			0,00	0,00	0,000	0,00	609,000	749 039,55	0,00%
168.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	554,00	989,44	548 147,23			0,00	0,00	0,000	0,00	554,000	548 147,23	0,00%
168.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	609,00	139,11	84 717,57			0,00	0,00	0,000	0,00	609,000	84 717,57	0,00%
169	Укрепление обочин ПГС Н-10 см	м2	1 980,00	800,82	1 585 623,60			0,00	0,00	0,000	0,00	1 980,000	1 585 623,60	0,00%
170	*Смесь песчано-гравийная природная*	м3	198,00	7 728,66	1 530 274,68			0,00	0,00	0,000	0,00	198,000	1 530 274,68	0,00%
	Устройство дорожной одежды серповидного профиля на объездной дороге ПК203+00 (проезд 4)													
171	Устройство оснований из материала от разборки основания Н-20 см	м2	2 660,00	807,33	2 147 497,80			0,00	0,00	0,000	0,00	2 660,000	2 147 497,80	0,00%
172	Устройство покрытия из фрезерованного материала Н-9 см	мс2	2 489,00	789,42	1 964 866,38			0,00	0,00	0,000	0,00	2 489,000	1 964 866,38	0,00%
	Разворотные площадки													
	Устройство дорожной одежды Тип 1													
173	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2												
173-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	584,00	1 179,22	688 665,55			0,00	0,00	0,000	0,00	584,000	688 665,55	0,00%
174	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
174.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	179,00	15 053,28	2 694 537,98			0,00	0,00	0,000	0,00	179,000	2 694 537,98	0,00%
175	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2												
175-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	476,00	1 489,39	708 949,34			0,00	0,00	0,000	0,00	476,000	708 949,34	0,00%
176	*Смеси ЩПЦС*	м3	119,00	20 448,25	2 433 341,75			0,00	0,00	0,000	0,00	119,000	2 433 341,75	0,00%

№ п/п	Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
177	Розлив битумной эмульсии	м2	432,00	242,37	104 703,84			0,00	0,00	0,000	0,00	432,000	104 703,84	0,00%
178	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	432,00	12 309,39	5 317 656,48			0,00	0,00	0,000	0,00	432,000	5 317 656,48	0,00%
179	Розлив битумной эмульсии	м2	432,00	90,03	38 892,96			0,00	0,00	0,000	0,00	432,000	38 892,96	0,00%
180	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	432,00	6 771,98	2 925 495,36			0,00	0,00	0,000	0,00	432,000	2 925 495,36	0,00%
181	Устройство присыпных обочин	м3	107,00	1 229,95	131 604,65			0,00	0,00	0,000	0,00	107,000	131 604,65	0,00%
181.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	97,00	989,44	95 975,79			0,00	0,00	0,000	0,00	97,000	95 975,79	0,00%
181.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	107,00	139,11	14 884,69			0,00	0,00	0,000	0,00	107,000	14 884,69	0,00%
182	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	200,00	811,85	162 370,00			0,00	0,00	0,000	0,00	200,000	162 370,00	0,00%
183	*Смесь песчано-гравийная природная*	м3	34,00	7 728,67	262 774,78			0,00	0,00	0,000	0,00	34,000	262 774,78	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 1 (переходно-скоростные полосы)													
184	Укладка геотекстиля	м2	4 600,00	24,79	114 034,00			0,00	0,00	0,000	0,00	4 600,000	114 034,00	0,00%
185	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	5 336,00	469,67	2 506 159,12			0,00	0,00	0,000	0,00	5 336,000	2 506 159,12	0,00%
186	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2												
186-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С 4 Н=29 см	м2	4 600,00	1 179,22	5 424 419,36			0,00	0,00	0,000	0,00	4 600,000	5 424 419,36	0,00%
187	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
187.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	1 351,00	15 053,28	20 336 983,05			0,00	0,00	0,000	0,00	1 351,000	20 336 983,05	0,00%
188	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2												
188-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	4 600,00	1 489,39	6 851 196,23			0,00	0,00	0,000	0,00	4 600,000	6 851 196,23	0,00%
189	*Смеси ЩПЦС*	м3	1 118,00	20 448,24	22 861 132,32			0,00	0,00	0,000	0,00	1 118,000	22 861 132,32	0,00%
190	Укладка геосетки	м2	4 600,00	45,45	209 070,00			0,00	0,00	0,000	0,00	4 600,000	209 070,00	0,00%
191	*Геосетка*	м2	4 738,00	1 596,31	7 563 316,78			0,00	0,00	0,000	0,00	4 738,000	7 563 316,78	0,00%
192	Розлив битумной эмульсии	м2	4 600,00	239,33	1 100 918,00			0,00	0,00	0,000	0,00	4 600,000	1 100 918,00	0,00%
193	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	4 600,00	12 309,39	56 623 194,00			0,00	0,00	0,000	0,00	4 600,000	56 623 194,00	0,00%
194	Розлив битумной эмульсии	м2	4 600,00	893,65	4 110 790,00			0,00	0,00	0,000	0,00	4 600,000	4 110 790,00	0,00%
195	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	4 600,00	6 771,98	31 151 108,00			0,00	0,00	0,000	0,00	4 600,000	31 151 108,00	0,00%
	2 очередь строительства													
196	Снятие плодородного слоя почвы (ПСП)	м3	99 198,00	790,58	78 423 954,84	2 789,71	2 205 488,93	0,00	0,00	2 789,710	2 205 488,93	96 408,290	76 218 465,91	2,81%
197	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	148 797,00	943,98	140 461 392,06	4 184,57	3 950 150,39	0,00	0,00	4 184,570	3 950 150,39	144 612,430	136 511 241,67	2,81%
198	Устройство земляного полотна	м3	66 547,00	1 219,17	81 132 105,99	20 028,36	24 417 975,66	0,00	0,00	20 028,360	24 417 975,66	46 518,640	56 714 130,33	30,10%
198.1	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	54 385,74	139,11	7 565 599,75			0,00	0,00	0,000	0,00	54 385,740	7 565 599,75	0,00%
199	Уплотнение грунта	м3	57 566,00	943,98	54 341 152,68	17 325,39	16 354 821,65	0,00	0,00	17 325,390	16 354 821,65	40 240,610	37 986 331,03	30,10%
200	Планировка откосов насыпи и выемки	м2	25 571,00	384,00	9 819 264,00			0,00	0,00	0,000	0,00	25 571,000	9 819 264,00	0,00%
200.1	Планировка (завершающая отделка) верха земляного полотна	м2	38 376,63	227,26	8 721 472,88			0,00	0,00	0,000	0,00	38 376,630	8 721 472,88	0,00%

№ п/п	Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Устройство дорожной одежды Тип 1													
201	Укладка геотекстиля	м2	3 878,00	24,79	96 135,62			0,00	0,00	0,000	0,00	3 878,000	96 135,62	0,00%
202	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	4 498,48	469,67	2 112 801,10			0,00	0,00	0,000	0,00	4 498,480	2 112 801,10	0,00%
203	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2												
203-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	3 878,00	1 179,22	4 573 020,72			0,00	0,00	0,000	0,00	3 878,000	4 573 020,72	0,00%
204	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
204.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	1 158,00	15 053,28	17 431 699,97			0,00	0,00	0,000	0,00	1 158,000	17 431 699,97	0,00%
205	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2												
205-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	3 485,00	1 489,39	5 190 525,62			0,00	0,00	0,000	0,00	3 485,000	5 190 525,62	0,00%
206	*Смеси ЩПЦС*	м3	853,00	20 448,24	17 442 348,72			0,00	0,00	0,000	0,00	853,000	17 442 348,72	0,00%
207	Укладка геосетки	м2	3 325,00	45,45	151 121,25			0,00	0,00	0,000	0,00	3 325,000	151 121,25	0,00%
208	*Геосетка*	м2	3 424,75	1 596,31	5 466 962,67			0,00	0,00	0,000	0,00	3 424,750	5 466 962,67	0,00%
209	Розлив битумной эмульсии	м2	3 325,00	239,33	795 772,25			0,00	0,00	0,000	0,00	3 325,000	795 772,25	0,00%
210	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	3 325,00	12 309,39	40 928 721,75			0,00	0,00	0,000	0,00	3 325,000	40 928 721,75	0,00%
211	Розлив битумной эмульсии	м2	3 325,00	89,97	299 150,25			0,00	0,00	0,000	0,00	3 325,000	299 150,25	0,00%
212	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	3 325,00	6 789,41	22 574 788,25			0,00	0,00	0,000	0,00	3 325,000	22 574 788,25	0,00%
213	Устройство присыпных обочин	м3	398,00	1 233,39	490 889,22			0,00	0,00	0,000	0,00	398,000	490 889,22	0,00%
213.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	362,00	989,44	358 176,20			0,00	0,00	0,000	0,00	362,000	358 176,20	0,00%
213.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	398,00	139,11	55 365,52			0,00	0,00	0,000	0,00	398,000	55 365,52	0,00%
214	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	753,00	811,85	611 323,05			0,00	0,00	0,000	0,00	753,000	611 323,05	0,00%
215	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	128,00	8 840,66	1 131 604,48			0,00	0,00	0,000	0,00	128,000	1 131 604,48	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 1 (переходно-скоростные полосы)													
216	Укладка геотекстиля	м2	15 695,00	24,79	389 079,05			0,00	0,00	0,000	0,00	15 695,000	389 079,05	0,00%
217	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	18 206,20	469,67	8 550 905,95			0,00	0,00	0,000	0,00	18 206,200	8 550 905,95	0,00%
218	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2												
218-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	15 695,02	1 179,22	18 507 881,37			0,00	0,00	0,000	0,00	15 695,020	18 507 881,37	0,00%
219	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
219.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	4 552,00	15 053,28	68 522 538,69			0,00	0,00	0,000	0,00	4 552,000	68 522 538,69	0,00%
220	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2												
220-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	15 695,00	1 489,39	23 375 981,89				0,00	0,000	0,00	15 695,000	23 375 981,89	0,00%
221	*Смеси ЩПЦС*	м3	3 767,00	20 448,24	77 028 520,08			0,00	0,00	0,000	0,00	3 767,000	77 028 520,08	0,00%
222	Укладка геосетки	м2	15 695,00	45,45	713 337,75			0,00	0,00	0,000	0,00	15 695,000	713 337,75	0,00%
223	*Геосетка*	м2	16 165,85	1 596,31	25 805 708,01			0,00	0,00	0,000	0,00	16 165,850	25 805 708,01	0,00%
224	Розлив битумной эмульсии	м2	15 695,00	239,40	3 757 383,00			0,00	0,00	0,000	0,00	15 695,000	3 757 383,00	0,00%

№ п/п	Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
225	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	15 695,00	12 309,39	193 195 876,05			0,00	0,00	0,000	0,00	15 695,000	193 195 876,05	0,00%
226	Розлив битумной эмульсии	м2	15 695,00	89,78	1 409 097,10			0,00	0,00	0,000	0,00	15 695,000	1 409 097,10	0,00%
227	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	15 695,00	6 771,98	106 286 226,10			0,00	0,00	0,000	0,00	15 695,000	106 286 226,10	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 2 (на примыканиях после закругления в поселки)													
228	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр. 0-80 мм Н-15 см	м2	920,00	812,83	747 803,60			0,00	0,00	0,000	0,00	920,000	747 803,60	0,00%
229	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	171,35	8 840,66	1 514 847,09			0,00	0,00	0,000	0,00	171,350	1 514 847,09	0,00%
230	Устройство покрытия из щебеночно песчано-гравийной смечи С4 Н=15 см	м2	740,00	812,83	601 494,20			0,00	0,00	0,000	0,00	740,000	601 494,20	0,00%
231	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	111,00	15 053,28	1 670 914,08			0,00	0,00	0,000	0,00	111,000	1 670 914,08	0,00%
232	Розлив битумной эмульсии	м2	642,00	237,65	152 571,30			0,00	0,00	0,000	0,00	642,000	152 571,30	0,00%
233	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки I, тип Б, Н=6 см	м2	642,00	4 847,52	3 112 107,84			0,00	0,00	0,000	0,00	642,000	3 112 107,84	0,00%
234	Розлив битумной эмульсии	м2	642,00	88,53	56 836,26			0,00	0,00	0,000	0,00	642,000	56 836,26	0,00%
235	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси марки I, Н=4 см	м2	642,00	4 186,04	2 687 437,68			0,00	0,00	0,000	0,00	642,000	2 687 437,68	0,00%
236	Устройство присыпных обочин	м3	125,00	1 233,40	154 175,00			0,00	0,00	0,000	0,00	125,000	154 175,00	0,00%
236.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	114,00	989,44	112 793,63				0,00	0,000	0,00	114,000	112 793,63	0,00%
236.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	125,00	139,11	17 388,66			0,00	0,00	0,000	0,00	125,000	17 388,66	0,00%
237	Укрепление обочин ПГС Н-10 см	м2	300,00	800,82	240 246,00			0,00	0,00	0,000	0,00	300,000	240 246,00	0,00%
238	*Смесь песчано-гравийная природная*	м3	30,00	7 728,65	231 859,50			0,00	0,00	0,000	0,00	30,000	231 859,50	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 3 (на примыканиях после закругления в поле)													
239	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр. 0-80 мм Н-15 см	м2	2 680,00	812,83	2 178 384,40			0,00	0,00	0,000	0,00	2 680,000	2 178 384,40	0,00%
240	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	499,15	8 840,66	4 412 815,44			0,00	0,00	0,000	0,00	499,150	4 412 815,44	0,00%
241	Устройство покрытия из щебеночно песчано-гравийной смечи С4 Н=15 см	м2	2 440,00	812,83	1 983 305,20			0,00	0,00	0,000	0,00	2 440,000	1 983 305,20	0,00%
242	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	366,00	15 053,28	5 509 500,48			0,00	0,00	0,000	0,00	366,000	5 509 500,48	0,00%
	Транспортная развязка ПК141+00 с. Акжар													
	Устройство островков безопасности в п. Акжар													
243	Установка бортовых камней	м	1 670,00	7 750,18	12 942 800,60			0,00	0,00	0,000	0,00	1 670,000	12 942 800,60	0,00%
244	*Бортовой камень БР 100.30.18*	м	1 670,00	3 456,70	5 772 689,00			0,00	0,00	0,000	0,00	1 670,000	5 772 689,00	0,00%
245	Снятие плодородного слоя почвы (ПСП)	м3	1 232,00	790,58	973 994,56			0,00	0,00	0,000	0,00	1 232,000	973 994,56	0,00%
246	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	1 848,00	943,98	1 744 475,04			0,00	0,00	0,000	0,00	1 848,000	1 744 475,04	0,00%
247	Устройство земляного полотна. Ось 1,Ось 2 с уплотнением, планировкой	м3	6 325,00	2 723,26	17 224 619,50			0,00	0,00	0,000	0,00	6 325,000	17 224 619,50	0,00%
248	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр. 0-80 мм Н-15 см	м2	23 446,666670	812,83	19 058 154,07			0,00	0,00	0,000	0,00	23 446,667	19 058 154,07	0,00%
249	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	4 366,941670	8 840,66	38 606 646,54			0,00	0,00	0,000	0,00	4 366,942	38 606 646,54	0,00%
250	Устройство покрытия из щебеночно песчано-гравийной смечи С4 Н=15 см	м2	18 987,00	812,83	15 433 203,21			0,00	0,00	0,000	0,00	18 987,000	15 433 203,21	0,00%
251	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	2 848,00	15 053,28	42 871 741,44			0,00	0,00	0,000	0,00	2 848,000	42 871 741,44	0,00%
252	Розлив битумной эмульсии	м2	16 634,00	239,38	3 981 846,92			0,00	0,00	0,000	0,00	16 634,000	3 981 846,92	0,00%
253	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки I, тип Б, Н=6 см	м2	16 634,00	4 847,52	80 633 647,68			0,00	0,00	0,000	0,00	16 634,000	80 633 647,68	0,00%
254	Розлив битумной эмульсии	м2	16 634,00	89,74	1 492 735,16			0,00	0,00	0,000	0,00	16 634,000	1 492 735,16	0,00%

№ п/п	Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
255	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси марки I, H=4 см	м2	16 634,00	4 186,04	69 630 589,36			0,00	0,00	0,000	0,00	16 634,000	69 630 589,36	0,00%
256	Устройство присыпных обочин	м3	3 026,00	1 233,39	3 732 238,14			0,00	0,00	0,000	0,00	3 026,000	3 732 238,14	0,00%
256.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	2 750,99	989,44	2 721 937,01			0,00	0,00	0,000	0,00	2 750,990	2 721 937,01	0,00%
256.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	3 025,99	139,11	420 944,82			0,00	0,00	0,000	0,00	3 025,990	420 944,82	0,00%
257	Укрепление обочин ПГС Н-10 см	м2	7 370,00	800,82	5 902 043,40			0,00	0,00	0,000	0,00	7 370,000	5 902 043,40	0,00%
258	*Смесь песчано-гравийная природная*	м3	737,00	7 728,67	5 696 029,79			0,00	0,00	0,000	0,00	737,000	5 696 029,79	0,00%
	Транспортная развязка ПК202+60 с. Жазык													
	Устройство дорожной одежды Тип 2													
259	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр. 0-80 мм Н-15 см	м2	4 113,333333	812,83	3 343 440,73			0,00	0,00	0,000	0,00	4 113,333	3 343 440,73	0,00%
260	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	766,108333	8 840,66	6 772 903,30			0,00	0,00	0,000	0,00	766,108	6 772 903,30	0,00%
261	Устройство покрытия из щебеночно песчано-гравийной смечи С4 Н=15 см	м2	3 733,00	812,83	3 034 294,39			0,00	0,00	0,000	0,00	3 733,000	3 034 294,39	0,00%
262	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	560,00	15 053,28	8 429 836,80			0,00	0,00	0,000	0,00	560,000	8 429 836,80	0,00%
263	Розлив битумной эмульсии	м2	3 535,00	239,50	846 632,50			0,00	0,00	0,000	0,00	3 535,000	846 632,50	0,00%
264	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки I, тип Б, Н=6 см	м2	3 535,00	4 847,52	17 135 983,20			0,00	0,00	0,000	0,00	3 535,000	17 135 983,20	0,00%
265	Розлив битумной эмульсии	м2	3 535,00	89,71	317 124,85			0,00	0,00	0,000	0,00	3 535,000	317 124,85	0,00%
266	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси марки I, H=4 см	м2	3 535,00	4 186,04	14 797 651,40			0,00	0,00	0,000	0,00	3 535,000	14 797 651,40	0,00%
267	Устройство присыпных обочин	м3	233,00	1 233,39	287 379,87			0,00	0,00	0,000	0,00	233,000	287 379,87	0,00%
267.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	212,00	989,44	209 760,33			0,00	0,00	0,000	0,00	212,000	209 760,33	0,00%
267.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	233,00	139,11	32 412,47			0,00	0,00	0,000	0,00	233,000	32 412,47	0,00%
268	Укрепление обочин ПГС Н-10 см	м2	760,00	800,82	608 623,20			0,00	0,00	0,000	0,00	760,000	608 623,20	0,00%
269	*Смесь песчано-гравийная природная*	м3	76,00	7 728,67	587 378,92			0,00	0,00	0,000	0,00	76,000	587 378,92	0,00%
	Разворотные площадки													
	Устройство дорожной одежды Тип 1 (на примыканиях до закругления)													
270	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2												
270-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	1 441,00	1 179,22	1 699 257,57			0,00	0,00	0,000	0,00	1 441,000	1 699 257,57	0,00%
271	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
271.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	440,00	15 053,28	6 623 443,98			0,00	0,00	0,000	0,00	440,000	6 623 443,98	0,00%
272	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2												
272-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	1 176,00	1 489,39	1 751 522,74			0,00	0,00	0,000	0,00	1 176,000	1 751 522,74	0,00%
273	*Смеси ЩПЦС*	м3	293,00	20 448,24	5 991 334,32			0,00	0,00	0,000	0,00	293,000	5 991 334,32	0,00%
274	Розлив битумной эмульсии	м2	1 069,00	240,67	257 276,23			0,00	0,00	0,000	0,00	1 069,000	257 276,23	0,00%
275	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	1 069,00	12 309,40	13 158 748,60			0,00	0,00	0,000	0,00	1 069,000	13 158 748,60	0,00%
276	Розлив битумной эмульсии	м2	1 069,00	89,55	95 728,95			0,00	0,00	0,000	0,00	1 069,000	95 728,95	0,00%

№ п/п	Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
277	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	1 069,00	6 771,98	7 239 246,62			0,00	0,00	0,000	0,00	1 069,000	7 239 246,62	0,00%
278	Устройство присыпных обочин	м3	205,00	1 209,29	247 904,45			0,00	0,00	0,000	0,00	205,000	247 904,45	0,00%
278.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	186,00	989,44	184 036,12			0,00	0,00	0,000	0,00	186,000	184 036,12	0,00%
278.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	205,00	139,11	28 517,39			0,00	0,00	0,000	0,00	205,000	28 517,39	0,00%
279	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	506,00	811,85	410 796,10			0,00	0,00	0,000	0,00	506,000	410 796,10	0,00%
280	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	86,00	8 840,67	760 297,62			0,00	0,00	0,000	0,00	86,000	760 297,62	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 1 (переходно-скоростные полосы)													
281	Укладка геотекстиля	м2	3 680,00	24,79	91 227,20			0,00	0,00	0,000	0,00	3 680,000	91 227,20	0,00%
282	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	4 268,80	469,67	2 004 927,30			0,00	0,00	0,000	0,00	4 268,800	2 004 927,30	0,00%
283	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2												
283-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	3 680,00	1 179,22	4 339 534,67			0,00	0,00	0,000	0,00	3 680,000	4 339 534,67	0,00%
284	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
284.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	1 067,00	15 053,28	16 061 851,88			0,00	0,00	0,000	0,00	1 067,000	16 061 851,88	0,00%
285	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2												
285-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	3 680,00	1 489,39	5 480 956,99			0,00	0,00	0,000	0,00	3 680,000	5 480 956,99	0,00%
286	*Смеси ЩПЦС*	м3	883,00	20 448,24	18 055 795,92			0,00	0,00	0,000	0,00	883,000	18 055 795,92	0,00%
287	Укладка геосетки	м2	3 680,00	45,45	167 256,00			0,00	0,00	0,000	0,00	3 680,000	167 256,00	0,00%
288	*Геосетка*	м2	3 790,40	1 596,31	6 050 653,42			0,00	0,00	0,000	0,00	3 790,400	6 050 653,42	0,00%
289	Розлив битумной эмульсии	м2	3 680,00	239,00	879 520,00			0,00	0,00	0,000	0,00	3 680,000	879 520,00	0,00%
290	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	3 680,00	12 309,39	45 298 555,20			0,00	0,00	0,000	0,00	3 680,000	45 298 555,20	0,00%
291	Розлив битумной эмульсии	м2	3 680,00	89,42	329 065,60			0,00	0,00	0,000	0,00	3 680,000	329 065,60	0,00%
292	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	3 680,00	6 771,98	24 920 886,40			0,00	0,00	0,000	0,00	3 680,000	24 920 886,40	0,00%
	Устройство площадки для кратковременной остановки автомобилей													
293	Снятие плодородного слоя почвы (ПСП)	м3	7 018,00	790,58	5 548 290,44	4 999,48	3 952 488,90	0,00	0,00	4 999,480	3 952 488,90	2 018,520	1 595 801,54	71,24%
294	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	10 527,00	943,98	9 937 277,46	7 499,22	7 079 113,70	0,00	0,00	7 499,220	7 079 113,70	3 027,780	2 858 163,76	71,24%
295	Устройство земляного полотна	м3	72 233,00	1 217,44	87 939 343,52	51 848,24	63 122 121,31	0,00	0,00	51 848,240	63 122 121,31	20 384,760	24 817 222,21	71,78%
295.1	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	72 232,65	139,11	10 048 283,85			0,00	0,00	0,000	0,00	72 232,650	10 048 283,85	0,00%
296	Уплотнение грунта	м3	63 362,00	943,98	59 812 460,76	45 480,71	42 932 880,63	0,00	0,00	45 480,710	42 932 880,63	17 881,290	16 879 580,13	71,78%
297	Планировка откосов насыпи и выемки	м2	3 410,00	227,26	774 956,60			0,00	0,00	0,000	0,00	3 410,000	774 956,60	0,00%
297.1	Планировка (завершающая отделка) верха земляного полотна	м2	31 680,69	227,26	7 199 754,61			0,00	0,00	0,000	0,00	31 680,690	7 199 754,61	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 2 (на площадке отдыха без переходных полос)													
298	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси фр. 0-80 мм Н-15 см	м2	23 460,00	812,83	19 068 991,80			0,00	0,00	0,000	0,00	23 460,000	19 068 991,80	0,00%
299	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	4 369,425	8 840,66	38 628 600,82			0,00	0,00	0,000	0,00	4 369,425	38 628 600,82	0,00%
300	Устройство покрытия из щебеночно песчано-гравийной смечи С4 Н=15 см	м2	22 787,00	812,83	18 521 957,21			0,00	0,00	0,000	0,00	22 787,000	18 521 957,21	0,00%

№ п/п	Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
301	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	3 418,00	15 053,28	51 452 111,04			0,00	0,00	0,000	0,00	3 418,000	51 452 111,04	0,00%
302	Розлив битумной эмульсии	м2	22 431,00	239,26	5 366 841,06			0,00	0,00	0,000	0,00	22 431,000	5 366 841,06	0,00%
303	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки I, тип Б, Н=6 см	м2	22 431,00	4 847,52	108 734 721,12			0,00	0,00	0,000	0,00	22 431,000	108 734 721,12	0,00%
304	Розлив битумной эмульсии	м2	22 431,00	89,76	2 013 406,56			0,00	0,00	0,000	0,00	22 431,000	2 013 406,56	0,00%
305	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси марки I, Н=4 см	м2	22 431,00	4 186,04	93 897 063,24			0,00	0,00	0,000	0,00	22 431,000	93 897 063,24	0,00%
	Устройство дорожной одежды Тип 1 (переходные полосы на площадке отдыха)													
306	Укладка геотекстиля	м2	7 765,00	24,79	192 494,35			0,00	0,00	0,000	0,00	7 765,000	192 494,35	0,00%
307	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	9 007,40	469,67	4 230 505,56			0,00	0,00	0,000	0,00	9 007,400	4 230 505,56	0,00%
308	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2												
308-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	7 765,01	1 179,22	9 156 655,08			0,00	0,00	0,000	0,00	7 765,010	9 156 655,08	0,00%
309	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3												
309.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	2 252,00	15 053,28	33 899 990,71			0,00	0,00	0,000	0,00	2 252,000	33 899 990,71	0,00%
310	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2												
310-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	7 765,00	1 489,39	11 565 116,78			0,00	0,00	0,000	0,00	7 765,000	11 565 116,78	0,00%
311	*Смеси ЩПЦС*	м3	1 863,60	20 448,24	38 107 340,06			0,00	0,00	0,000	0,00	1 863,600	38 107 340,06	0,00%
312	Укладка геосетки	м2	7 765,00	45,45	352 919,25			0,00	0,00	0,000	0,00	7 765,000	352 919,25	0,00%
313	*Геосетка*	м2	7 997,95	1 596,31	12 767 207,56			0,00	0,00	0,000	0,00	7 997,950	12 767 207,56	0,00%
314	Розлив битумной эмульсии	м2	7 765,00	239,25	1 857 776,25			0,00	0,00	0,000	0,00	7 765,000	1 857 776,25	0,00%
315	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	7 765,00	12 309,39	95 582 413,35			0,00	0,00	0,000	0,00	7 765,000	95 582 413,35	0,00%
316	Розлив битумной эмульсии	м2	7 765,00	89,77	697 064,05			0,00	0,00	0,000	0,00	7 765,000	697 064,05	0,00%
317	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	7 765,00	6 771,98	52 584 424,70			0,00	0,00	0,000	0,00	7 765,000	52 584 424,70	0,00%
	Устройство обочин площадок отдыха													
318	Устройство присыпных обочин	м3	817,00	1 233,39	1 007 679,63			0,00	0,00	0,000	0,00	817,000	1 007 679,63	0,00%
318.1	Уплотнение	м3	743,00	989,44	735 151,47			0,00	0,00	0,000	0,00	743,000	735 151,47	0,00%
318.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	817,00	139,11	113 652,31			0,00	0,00	0,000	0,00	817,000	113 652,31	0,00%
319	Укрепление обочин ПГС Н-10 см	м2	1 485,00	800,82	1 189 217,70			0,00	0,00	0,000	0,00	1 485,000	1 189 217,70	0,00%
320	*Смесь песчано-гравийная природная*	м3	49,00	7 728,68	378 705,32			0,00	0,00	0,000	0,00	49,000	378 705,32	0,00%
	Устройство газона													
321	Устройство газона	м2	47,25	1 334,06	63 034,34			0,00	0,00	0,000	0,00	47,250	63 034,34	0,00%
322	Посев травы многолетней	м2	320,00	73,33	23 465,60			0,00	0,00	0,000	0,00	320,000	23 465,60	0,00%
323	Установка бортовых камней	м	268,00	7 750,18	2 077 048,24			0,00	0,00	0,000	0,00	268,000	2 077 048,24	0,00%
324	*Бортовой камень БР 100.30.18*	м	268,00	3 456,70	926 395,60			0,00	0,00	0,000	0,00	268,000	926 395,60	0,00%
	Устройство тротуаров шириной 1,0м, площадок под беседку и туалете													
325	Устройство основания из ПГС Н-12 см	м2	380,00	3 098,03	1 177 251,40			0,00	0,00	0,000	0,00	380,000	1 177 251,40	0,00%
326	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/з а/б смеси Тип Б, марки II, Н=4 см	м2	380,00	5 129,36	1 949 156,80			0,00	0,00	0,000	0,00	380,000	1 949 156,80	0,00%

№ п/п	Ведомость VI - ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
327	Установка бортовых камней	м	218,00	7 750,18	1 689 539,24			0,00	0,00	0,000	0,00	218,000	1 689 539,24	0,00%
328	*Бортовой камень БР 100.30.18*	м	98,00	3 456,69	338 755,62			0,00	0,00	0,000	0,00	98,000	338 755,62	0,00%
329	*Бортовой камень БР 100.20.8*	м	120,00	1 063,60	127 632,00			0,00	0,00	0,000	0,00	120,000	127 632,00	0,00%
330	Устройство эстакады для осмотра автомобилей	шт	1,00	28 278 576,05	28 278 576,05			0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	28 278 576,05	0,00%
331	Устройство автопавильона с теплым туалетом	шт	1,00	29 735 238,67	29 735 238,67			0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	29 735 238,67	0,00%
	МАФы													
332	Беседки	шт	2,00	683 185,18	1 366 370,36			0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	1 366 370,36	0,00%
333	Столик (1,950мх1,180мх 0,800м)	шт	2,00	188 705,24	377 410,48			0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	377 410,48	0,00%
334	Скамья прямолинейная без спинки	шт	4,00	100 511,31	402 045,24			0,00	0,00	0,000	0,00	4,000	402 045,24	0,00%
335	Металлический мусоросборник с тележкой	шт	8,00	196 178,58	1 569 428,64			0,00	0,00	0,000	0,00	8,000	1 569 428,64	0,00%
336	Урна на треноге	шт	8,00	32 429,00	259 432,00			0,00	0,00	0,000	0,00	8,000	259 432,00	0,00%
	ИТОГО по Пересечению и примыканию:	**тенге**			**4 307 625 091,24**		**255 891 324,29**		**46 382 724,40**		**302 274 048,69**		**4 005 351 042,55**	**7,02%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент"
участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 13

Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XII	**Мосты и путепроводы**													
	1 очередь строительства													
	Путепровод через ж/д пути на ПК 203+35,0 (АД) (130 км ПК 0+57м. (ЖД).													
	Крайние опоры№1 и №5													
784	Погружение свай	шт	240,00	246 341,79	59 122 029,60	120,00	29 561 014,80	0,00	0,00	120,00	29 561 014,80	120,00	29 561 014,80	50,00%
785	*Призматическая свая ж/б С15-40Т5*	шт	240,00	618 569,10	148 456 584,00	120,00	74 228 292,00	0,00	0,00	120,00	74 228 292,00	120,00	74 228 292,00	50,00%
786	Вырубка бетона с погрузкой транспортировкой на 11 км	шт	240,00	20 796,29	4 991 109,60	120,00	2 495 554,80	0,00	0,00	120,00	2 495 554,80	120,00	2 495 554,80	50,00%
787	Земляные работы	м3	1 713,25	1 453,57	2 490 328,80	1 713,25	2 490 328,80	0,00	0,00	1 713,25	2 490 328,80	0,00	0,00	100,00%
788	Устройство щебеночной подготовки Н-15 см	м3	71,60	20 512,43	1 468 689,99	17,90	367 172,50	0,00	0,00	17,90	367 172,50	53,70	1 101 517,49	25,00%
789	Устройство монолитных ростверков	м3	645,20	114 171,65	73 663 548,58			322,60	36 831 774,29	322,60	36 831 774,29	322,60	36 831 774,29	50,00%
790	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	34,732	422 746,36	14 682 826,58			17,37	7 343 104,27	17,37	7 343 104,27	17,362	7 339 722,31	50,01%
791	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,15	468 318,76	538 566,57			0,58	271 624,88	0,58	271 624,88	0,57	266 941,69	50,43%
792	Обратная засыпка	м3	996,00	1 388,67	1 383 115,32			0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	1 383 115,32	0,00%
	Сооружение опор выше обреза фундамента													
793	Монтаж стоек СВ-1, СН-1, СВ-2, СН-2	шт	80,00	197 659,03	15 812 722,40			40,00	7 906 361,20	40,00	7 906 361,20	40,00	7 906 361,20	50,00%
794	*Стойки СВ-1, 9300х600х500см, длиной 9,3м*	шт.	20,00	1 035 778,35	20 715 567,00			20,00	20 715 567,00	20,00	20 715 567,00	0,00	0,00	100,00%
795	*Стойки СН-1 10390х600х500см, длиной 10,39 м*	шт.	20,00	1 046 070,38	20 921 407,60			20,00	20 921 407,60	20,00	20 921 407,60	0,00	0,00	100,00%
796	*Стойки СВ-2 10000х600х500см, длиной 10.0м*	шт.	20,00	1 281 780,04	25 635 600,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	25 635 600,80	0,00%
797	*Стойки СН-2 11100х600х500см, длиной 11,1м*	шт.	20,00	1 296 602,14	25 932 042,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	25 932 042,80	0,00%
798	Омоноличивание стоек (В30)	м3	60,40	94 659,24	5 717 418,10			0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	5 717 418,10	0,00%
799	Устройство монолитного ригеля (В30)	м3	75,20	135 202,39	10 167 219,73			0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	10 167 219,73	0,00%
800	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	5,294	422 746,46	2 238 019,76			0,00	0,00	0,00	0,00	5,294	2 238 019,76	0,00%
801	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	5,212	448 386,65	2 336 991,22			0,00	0,00	0,00	0,00	5,212	2 336 991,22	0,00%
802	Бетонирование шкафной стенки, открылков (В30)	м3	55,10	122 247,68	6 735 847,17			0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	6 735 847,17	0,00%
803	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	3,37	481 873,20	1 623 912,68			0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	1 623 912,68	0,00%
804	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,288	561 162,29	161 614,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,288	161 614,74	0,00%
805	Бетонирование подферменных камней, упоров, защитных стенок (В30)	м3	14,80	128 636,02	1 903 813,10			0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	1 903 813,10	0,00%
806	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	0,821	448 387,31	368 125,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,821	368 125,98	0,00%
807	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	6 200,00	11 496,49	71 278 238,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	71 278 238,00	0,00%
808	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	576,00	4 861,94	2 800 477,44			0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	2 800 477,44	0,00%
	Промежуточные опоры №2-№4											0,00	0,00	
809	Установка шпунтов	тн	145,76	939 194,92	136 897 051,54			0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	136 897 051,54	0,00%
	Опоры ниже обреза ростверка													
810	Погружение свай	шт	240,00	234 292,55	56 230 212,00	160,00	37 486 808,00	80,00	18 743 404,00	240,00	56 230 212,00	0,00	0,00	100,00%
811	*Призматическая свая ж/б С14-40Т5*	шт	240,00	588 327,96	141 198 710,40	160,00	94 132 473,60	80,00	47 066 236,80	240,00	141 198 710,40	0,00	0,00	100,00%
812	Вырубка бетона с погрузкой транспортировкой на 11 км	шт	240,00	20 776,46	4 986 350,40	80,00	1 662 116,80	160,00	3 324 233,60	240,00	4 986 350,40	0,00	0,00	100,00%
813	Земляные работы	м3	2 791,69	1 478,62	4 127 848,67	2 791,69	4 127 848,67	0,00	0,00	2 791,69	4 127 848,67	0,00	0,00	100,00%
814	Устройство щебеночной подготовки Н-15 см	м3	75,00	20 512,43	1 538 432,25			50,00	1 025 621,50	50,00	1 025 621,50	25,00	512 810,75	66,67%
815	Устройство монолитных ростверков (В30)	м3	596,40	145 222,01	86 610 406,76			198,800	28 870 135,59	198,80	28 870 135,59	397,6000	57 740 271,17	33,33%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
816	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	57,571	422 746,34	24 337 929,54			22,161528802	9 368 705,19	22,1615288	9 368 705,19	35,4094712	14 969 224,35	38,49%
817	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	7,118	448 386,56	3 191 615,53			0,00	0,00	0,00	0,00	7,118	3 191 615,53	0,00%
818	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,077	468 319,50	504 380,10			0,00	0,00	0,00	0,00	1,077	504 380,10	0,00%
819	Обратная засыпка	м3	2 120,29	1 299,31	2 754 914,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,290	2 754 914,00	0,00%
	Сооружение опор выше обреза фундамента													
820	Бетонирование монолитных стоек опор (В30)	м3	228,60	164 160,70	37 527 136,02			0,00	0,00	0,00	0,00	228,60	37 527 136,02	0,00%
821	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	100,92	422 746,35	42 663 561,64			0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	42 663 561,64	0,00%
822	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	11,324	468 319,10	5 303 245,49			0,00	0,00	0,00	0,00	11,324	5 303 245,49	0,00%
823	Бетонирование монолитного ригеля (В30)	м3	179,40	133 514,34	23 952 472,60			0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	23 952 472,60	0,00%
824	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,495	448 386,31	670 337,53			0,00	0,00	0,00	0,00	1,495	670 337,53	0,00%
825	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	8,362	422 746,33	3 535 004,81			0,00	0,00	0,00	0,00	8,362	3 535 004,81	0,00%
826	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	9,554	468 319,09	4 474 320,59			0,00	0,00	0,00	0,00	9,554	4 474 320,59	0,00%
827	Бетонирование подферменных камней упоров (В30)	м3	48,00	130 673,58	6 272 331,84			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	6 272 331,84	0,00%
828	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,546	448 386,42	1 589 978,25			0,00	0,00	0,00	0,00	3,546	1 589 978,25	0,00%
829	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	4 140,00	11 496,49	47 595 468,60			0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	47 595 468,60	0,00%
830	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	6 100,00	4 861,94	29 657 834,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	29 657 834,00	0,00%
	Пролетное строение													
831	Установка опорных частей	шт	160,00	6 075,36	972 057,60			0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	972 057,60	0,00%
832	*Часть опорная ЛП 24.300.65 разм 414x300x65 мм*	шт.	20,00	161 807,56	3 236 151,20			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3 236 151,20	0,00%
833	*Часть опорная НП 24.300.25 разм 230x300x25 мм*	шт.	20,00	43 563,26	871 265,20			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	871 265,20	0,00%
834	*Часть опорная НП 42.400.45 разм 240x400x45 мм*	шт.	20,00	100 818,45	2 016 369,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2 016 369,00	0,00%
835	*Часть опорная ЛП 42.400.100 разм 309x400x100 мм*	шт.	20,00	243 956,44	4 879 128,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4 879 128,80	0,00%
836	*Часть опорная ЛП 33.400.90 разм 383x400x90 мм*	шт.	40,00	271 338,94	10 853 557,60			0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10 853 557,60	0,00%
837	*Часть опорная НП 33.400.25 разм 235x400x25 мм*	шт.	40,00	58 500,29	2 340 011,60			0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2 340 011,60	0,00%
838	Монтаж балок пролетного строения	шт	80,00	590 320,41	47 225 632,80			0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	47 225 632,80	0,00%
839	*Балка мостовая марки ВТК-21У*	шт.	20,00	3 177 441,54	63 548 830,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	63 548 830,80	0,00%
840	*Балка мостовая марки ВТК-42 И*	шт.	20,00	13 087 756,49	261 755 129,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	261 755 129,80	0,00%
841	*Балка мостовая марки ВТК-33У*	шт.	40,00	6 487 972,14	259 518 885,60			0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	259 518 885,60	0,00%
842	Устройство монолитной накладной плиты (В35)	м3	638,02	141 503,56	90 282 101,35			0,00	0,00	0,00	0,00	638,02	90 282 101,35	0,00%
843	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	13,921	448 386,49	6 241 988,33			0,00	0,00	0,00	0,00	13,921	6 241 988,33	0,00%
844	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	35,133	422 746,34	14 852 347,16			0,00	0,00	0,00	0,00	35,133	14 852 347,16	0,00%
845	Устройство монолитного бордюра (В35)	м3	84,80	431 537,65	36 594 392,72			0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	36 594 392,72	0,00%
846	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	11,861	448 386,48	5 318 312,04			0,00	0,00	0,00	0,00	11,861	5 318 312,04	0,00%
	Установка ограждений													
847	Установка барьерного ограждения на пролетном строении	м	510,00	31 193,90	15 908 889,00			0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	15 908 889,00	0,00%
848	*Секция балки СБ-2*	шт.	132,00	131 181,47	17 315 954,04			0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	17 315 954,04	0,00%
849	*Секция балки СБ-1*	шт.	6,00	89 666,29	537 997,74			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	537 997,74	0,00%
850	*Стойка мостовая СМ-6*	шт.	172,00	26 123,63	4 493 264,36			0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	4 493 264,36	0,00%
851	*Консоль-амортизатор нижняя КА*	шт.	516,00	5 648,39	2 914 569,24			0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	2 914 569,24	0,00%
852	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	344,00	183,18	63 013,92			0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	63 013,92	0,00%
853	*Стойка мостовая СМ-8*	шт	172,00	23 226,24	3 994 913,28			0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	3 994 913,28	0,00%
854	Установка барьерного ограждения на подходах к мосту	м	72,00	8 307,76	598 158,72			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	598 158,72	0,00%
855	*Секция балки СБ-2*	шт.	12,00	131 181,47	1 574 177,64			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1 574 177,64	0,00%
856	*Стойка дорожная СД-2*	шт.	20,00	33 183,77	663 675,40			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	663 675,40	0,00%
857	*Консоль-амортизатор верхняя КА*	шт.	60,00	4 236,64	254 198,40			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	254 198,40	0,00%
858	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	24,00	183,18	4 396,32			0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	4 396,32	0,00%
859	*Стойка дорожная СД-9*	шт	20,00	48 567,61	971 352,20			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	971 352,20	0,00%
860	Установка перильного ограждения	м	268,00	55 081,89	14 761 946,52			0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	14 761 946,52	0,00%
861	Укладка труб для подвода кабелей освещения	м	258,00	5 957,21	1 536 960,18			0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	1 536 960,18	0,00%
862	Устройство деформационного шва	м	82,20	407 557,51	33 501 227,32			0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	33 501 227,32	0,00%
	Проезжая часть													

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
863	Устройство оклеечной гидроизоляции из "Техноэластмост -Б" и "Техноэластмост -С" Н-5 см	м2	3 219,30	1 651,41	5 316 384,21			0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,30	5 316 384,21	0,00%
864	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -Б"*	м2	3 560,40	4 071,36	14 495 670,14			0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,40	14 495 670,14	0,00%
865	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -С"*	м2	140,90	5 655,27	796 827,54			0,00	0,00	0,00	0,00	140,90	796 827,54	0,00%
866	Устройство защитного бетонного слоя Н-4 см (В35)	м2	3 044,40	5 325,68	16 213 500,19			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	16 213 500,19	0,00%
867	Розлив битумной эмульсии	м2	3 044,40	230,33	701 216,65			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	701 216,65	0,00%
868	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	3 044,40	4 154,59	12 648 233,80			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	12 648 233,80	0,00%
869	Розлив битумной эмульсии	м2	3 044,40	230,33	701 216,65			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	701 216,65	0,00%
870	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	3 044,40	4 154,59	12 648 233,80			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	12 648 233,80	0,00%
871	Устройство покрытия тротуаров из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	193,50	5 129,36	992 531,16			0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	992 531,16	0,00%
872	Нарезка швов в покрытиях с заполнением мастикой	м	516,00	7 484,74	3 862 125,84			0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	3 862 125,84	0,00%
873	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	41 660,00	4 861,94	202 548 420,40			0,00	0,00	0,00	0,00	41 660,00	202 548 420,40	0,00%
	Сопряжение путепровода с насыпью													
874	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	6 880,00	1 218,07	8 380 321,60			0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	8 380 321,60	0,00%
874-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь		6 880,00	1 152,54	7 929 475,20			0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	7 929 475,20	0,00%
875	Устройство подушек из щебня Н-65 см	м3	262,00	11 084,27	2 904 078,74			0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	2 904 078,74	0,00%
876	Устройство подготовки из щебня под переходные и тротуарные плиты Н-10 см	м3	30,40	20 512,42	623 577,57			0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	623 577,57	0,00%
877	Укладка переходных плит с омоноличиванием и заполнением зазоров	шт	48,00	301 949,70	14 493 585,60			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	14 493 585,60	0,00%
878	*Плита переходная марки П800.98.40*	шт.	36,00	474 860,01	17 094 960,36			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	17 094 960,36	0,00%
879	*Плита переходная марки П800.124.40*	шт.	8,00	596 168,85	4 769 350,80			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4 769 350,80	0,00%
880	*Плита переходная марки ПТ200.75.15*	шт.	4,00	33 777,40	135 109,60			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	135 109,60	0,00%
881	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	0,962	481 873,05	463 561,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,962	463 561,87	0,00%
882	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	0,579	422 746,86	244 770,43			0,00	0,00	0,00	0,00	0,579	244 770,43	0,00%
883	Укладка толи в 3 слоя	м2	47,20	370,50	17 487,60			0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	17 487,60	0,00%
	Устройство проезжей части в пределах переходных плит													
884	Устройство щебеночного основания Н-27 см	м2	49,20	4 045,18	199 022,86			0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	199 022,86	0,00%
885	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	230,06	84 662,08			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	84 662,08	0,00%
886	Устройство покрытия из к/з а/б Марки II Н-10 см	м2	368,00	7 601,95	2 797 517,60			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	2 797 517,60	0,00%
887	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%
888	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-5 см	м2	368,00	4 154,59	1 528 889,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 528 889,12	0,00%
889	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%
890	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	368,00	5 047,43	1 857 454,24			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 857 454,24	0,00%
891	Устройство щебеночного основания на тротуарных переходных плитах Н-10 см	м2	12,00	2 827,18	33 926,16			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33 926,16	0,00%
892	Устройство покрытия на тротуарных переходных плитах из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	12,00	6 319,14	75 829,68			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	75 829,68	0,00%
	Укрепительные работы													
893	Укрепление откосов монолитным бетоном Н- 15 см	м2	7 820,00	25 467,09	199 152 643,80			0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	199 152 643,80	0,00%
894	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	33,00	468 319,12	15 454 530,96			0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	15 454 530,96	0,00%
895	Устройство упоров	м	340,00	30 950,84	10 523 285,60			0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10 523 285,60	0,00%
896	Устройство конусов	м3	3 420,00	684,53	2 341 092,60			0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	2 341 092,60	0,00%
896-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	3 420,00	1 152,54	3 941 686,80			0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 941 686,80	0,00%
896-2	Уплотнение грунта	м3	3 257,00	989,44	3 222 606,08			0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,00	3 222 606,08	0,00%
	Водоотводные устройства													
897	Водоотвод прикромочный	м	36,00	27 913,57	1 004 888,52			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1 004 888,52	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
898	*Блок лотков марки Б-5*	шт	36,00	9 667,41	348 026,76			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	348 026,76	0,00%
899	Водосброс на обочине	м	16,00	30 440,06	487 040,96			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	487 040,96	0,00%
900	*Блок лотков марки Б-5*	шт	16,00	9 667,41	154 678,56			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	154 678,56	0,00%
901	Блок монолитный краевой	м3	3,36	55 560,10	186 681,94			0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	186 681,94	0,00%
902	Лотки по откосу насыпи	м	88,80	35 802,07	3 179 223,82			0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	3 179 223,82	0,00%
903	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,378	481 872,51	182 147,81			0,00	0,00	0,00	0,00	0,378	182 147,81	0,00%
904	Гаситель-водоприемник	шт	4,00	189 828,45	759 313,80			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	759 313,80	0,00%
905	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	4,00	174 708,92	698 835,68			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	698 835,68	0,00%
	Водоотвод с проезжей части													
906	Укладка п/э труб	м	284,20	9 166,38	2 605 085,20			0,00	0,00	0,00	0,00	284,20	2 605 085,20	0,00%
907	Лотки по откосу насыпи	шт	38,00	35 532,94	1 350 251,72			0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1 350 251,72	0,00%
908	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,1815	481 872,34	87 459,83			0,00	0,00	0,00	0,00	0,1815	87 459,83	0,00%
909	Гаситель-водоприемник	шт	2,00	189 827,76	379 655,52			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	379 655,52	0,00%
910	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	2,00	174 708,91	349 417,82			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	349 417,82	0,00%
911	Лестничные сходы	шт	4,00	3 551 727,23	14 206 908,92			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14 206 908,92	0,00%
912	Устройство технологического переезда через/дорожные пути	шт	1,00	3 791 319,97	3 791 319,97	1,00	3 791 319,97	0,00	0,00	1,00	3 791 319,97	0,00	0,00	100,00%
	ИТОГО	**тенге**			**2 695 367 438,40**		**250 342 929,94**		**202 388 175,92**		**452 731 105,86**		**2 242 636 332,54**	
	Путепровод в составе транспортной развязки на ПК140+99,0													
	Крайние опоры№1 и №2													
913	Земляные работы	м3	4 720,76	1 537,46	7 257 979,67	4 720,76	7 257 979,67	0,00	0,00	4 720,76	7 257 979,67	0,00	0,00	100,00%
914	Устройство щебеночной подготовки Н-20 см	м3	90,00	20 512,43	1 846 118,70	90,00	1 846 118,70	0,00	0,00	90,00	1 846 118,70	0,00	0,00	100,00%
915	Устройство монолитных фундаментов опор (В30)	м3	514,240000041	126 642,52	65 124 649,49	514,240000041	65 124 649,49	0,00	0,00	514,240000041	65 124 649,49	0,00	0,00	100,00%
916	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	39,454	422 746,35	16 679 034,49	39,454	16 679 034,49	0,00	0,00	39,454	16 679 034,49	0,00	0,00	100,00%
917	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,609	448 386,56	1 618 227,10	3,609	1 618 227,10	0,00	0,00	3,609	1 618 227,100	0,00	0,00	100,00%
918	Обратная засыпка	м3	4 158,00	1 259,08	5 235 254,64				0,00	0,00	0,00	4 158,00	5 235 254,64	0,00%
	Сооружение опор выше обреза фундамента													
919	Устройство монолитных стеновых тел опор (В30)	м3	426,56	128 461,99	54 796 746,45	426,56	54 796 746,45	0,00	0,00	426,56	54 796 746,45	0,00	0,00	100,00%
920	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	12,174	422 746,40	5 146 514,67	12,174	5 146 514,67	0,00	0,00	12,174	5 146 514,67	0,00	0,00	100,00%
921	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	5,302	448 386,44	2 377 344,90	5,302	2 377 344,90	0,00	0,00	5,302	2 377 344,90	0,00	0,00	100,00%
922	Устройство монолитного ригеля (В30)	м3	75,20	132 095,74	9 933 599,65	75,20	9 933 599,65	0,00	0,00	75,20	9 933 599,65	0,00	0,00	100,00%
923	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	1,326	422 745,84	560 560,98	1,326	560 560,98	0,00	0,00	1,326	560 560,98	0,00	0,00	100,00%
924	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	5,84712	448 386,56	2 621 770,02	5,84712	2 621 770,02	0,00	0,00	5,84712	2 621 770,02	0,00	0,00	100,00%
925	Бетонирование шкафной стенки, открылков (В30)	м3	43,20	123 353,99	5 328 892,37	43,20	5 328 892,37	0,00	0,00	43,20	5 328 892,37	0,00	0,00	100,00%
926	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	2,785	481 873,10	1 342 016,58	2,7850	1 342 016,58	0,00	0,00	2,785	1 342 016,58	0,000	0,00	100,00%
927	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,261	561 160,27	146 462,83	0,261	146 462,83	0,00	0,00	0,261	146 462,83	0,000	0,00	100,00%
928	Бетонирование подферменных камней, упоров, защитных стенок (В30)	м3	14,80	128 636,02	1 903 813,10	14,80	1 903 813,10	0,00	0,00	14,80	1 903 813,10	0,00	0,00	100,00%
929	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	0,821	448 387,31	368 125,98	0,821	368 125,98	0,00	0,00	0,821	368 125,98	0,000	0,00	100,00%
930	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	5 800,00	11 496,49	66 679 642,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	66 679 642,00	0,00%
931	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	515,60	4 861,94	2 506 816,26			0,00	0,00	0,00	0,00	515,60	2 506 816,26	0,00%
932	Металлическая планка перекрытия вертикального шва между опорами	тн	0,207	4 222 617,15	874 081,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,207	874 081,75	0,00%
933	Заделка швов между фундаментами	м	31,40	132 824,31	4 170 683,33			0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	4 170 683,33	0,00%
	Сооружение уголковых подпорных стенок													
934	Устройство откосных стенок (В30)	м3	342,80	268 034,36	91 882 178,61	342,80	91 882 178,61	0,00	0,00	342,800	91 882 178,61	0,00	0,00	100,00%
935	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	33,929	422 746,36	14 343 361,25	33,929	14 343 361,25	0,00	0,00	33,929	14 343 361,25	0,000	0,00	100,00%
936	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	2,448	448 386,32	1 097 649,71	2,448	1 097 649,71	0,00	0,00	2,448	1 097 649,71	0,000	0,00	100,00%
937	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	862,00	11 496,49	9 909 974,38			0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	9 909 974,38	0,00%
938	Заделка швов между фундаментами	м	69,00	132 824,31	9 164 877,39			0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	9 164 877,39	0,00%
939	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	478,60	4 861,94	2 326 924,48			0,00	0,00	0,00	0,00	478,60	2 326 924,48	0,00%
	Пролетное строение													
940	Установка опорных частей	шт	48,00	6 075,36	291 617,28			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	291 617,28	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
941	*Часть опорная ЛП 24.300.65 разм 414 х300х65мм*	шт.	40,00	161 807,56	6 472 302,40			0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	6 472 302,40	0,00%
942	*Часть опорная РОЧ разм 150х350х40 мм*	шт.	8,00	47 932,12	383 456,96			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	383 456,96	0,00%
943	Монтаж балок пролетного строения	шт	20,00	316 913,08	6 338 261,60			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	6 338 261,60	0,00%
944	*Балка мостовая марки ВТК-21У*	шт.	20,00	3 177 441,54	63 548 830,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	63 548 830,80	0,00%
945	Устройство монолитной накладной плиты (В35)	м3	112,20	124 297,46	13 946 175,01			0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	13 946 175,01	0,00%
946	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	4,645	422 746,23	1 963 656,24			0,00	0,00	0,00	0,00	4,645	1 963 656,24	0,00%
947	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	2,255	448 386,39	1 011 111,31			0,00	0,00	0,00	0,00	2,255	1 011 111,31	0,00%
948	Устройство монолитного бордюра (В35)	м3	13,80	405 472,24	5 595 516,91			0,00	0,00	0,00	0,00	13,800	5 595 516,91	0,00%
949	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,868	448 386,40	1 734 358,60			0,00	0,00	0,00	0,00	3,868	1 734 358,60	0,00%
	Установка ограждений													
950	Установка барьерного ограждения на пролетном строении	м	78,00	33 212,54	2 590 578,12			0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	2 590 578,12	0,00%
951	*Секция балки СБ-2*	шт.	18,00	131 181,47	2 361 266,46			0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	2 361 266,46	0,00%
952	*Секция балки СБ-1*	шт.	6,00	89 666,29	537 997,74			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	537 997,74	0,00%
953	*Стойка мостовая СМ-6*	шт.	28,00	26 123,63	731 461,64			0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	731 461,64	0,00%
954	*Консоль-амортизатор нижняя КА*	шт.	84,00	5 648,39	474 464,76			0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	474 464,76	0,00%
955	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	84,00	183,18	15 387,12			0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	15 387,12	0,00%
956	*Стойка мостовая СМ-8*	шт	28,00	23 228,85	650 407,80			0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	650 407,80	0,00%
957	Установка барьерного ограждения на подходах к мосту	м	72,00	6 383,61	459 619,92			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	459 619,92	0,00%
958	*Секция балки СБ-2*	шт.	12,00	131 181,47	1 574 177,64			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1 574 177,64	0,00%
959	*Секция дорожная СБ-3и*	шт.	12,00	172 695,27	2 072 343,24			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2 072 343,24	0,00%
960	*Консоль-амортизатор верхняя КА*	шт.	60,00	4 236,64	254 198,40			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	254 198,40	0,00%
961	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	24,00	183,18	4 396,32			0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	4 396,32	0,00%
962	*Стойка дорожная СД-9*	шт	20,00	48 567,61	971 352,20			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	971 352,20	0,00%
963	Установка перильного ограждения	м	54,20	56 177,66	3 044 829,17			0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	3 044 829,17	0,00%
964	Устройство деформационного шва	м	29,10	407 843,68	11 868 251,09			0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	11 868 251,09	0,00%
	Проезжая часть													
965	Устройство оклеечной гидроизоляции из "Техноэластмост - Б" и "Техноэластмост -С" Н-5 см	м2	544,00	1 651,41	898 367,04			0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	898 367,04	0,00%
966	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -Б"*	м2	579,60	4 071,36	2 359 760,26			0,00	0,00	0,00	0,00	579,60	2 359 760,26	0,00%
967	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -С"*	м2	46,00	5 655,28	260 142,88			0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	260 142,88	0,00%
968	Устройство защитного бетонного слоя Н-4 см (В35)	м2	495,60	5 328,54	2 640 824,42			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	2 640 824,42	0,00%
969	Розлив битумной эмульсии	м2	495,60	230,58	114 275,45			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	114 275,45	0,00%
970	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	495,60	4 154,59	2 059 014,80			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	2 059 014,80	0,00%
971	Розлив битумной эмульсии	м2	495,60	98,99	49 059,44			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	49 059,44	0,00%
972	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	495,60	4 154,59	2 059 014,80			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	2 059 014,80	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
973	Устройство покрытия тротуаров из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	31,60	5 129,38	162 088,41			0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	162 088,41	0,00%
974	Нарезка швов в покрытиях с заполнением мастикой	м	84,00	7 484,83	628 725,72			0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	628 725,72	0,00%
975	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	3 995,00	4 861,94	19 423 450,30			0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	19 423 450,30	0,00%
	Сопряжение путепровода с насыпью													
976	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	6 086,00	1 237,34	7 530 451,24			0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	7 530 451,24	0,00%
976-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	6 086,00	1 152,54	7 014 358,44			0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	7 014 358,44	0,00%
977	Устройство подушек из щебня Н-65 см	м3	262,00	11 084,27	2 904 078,74			0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	2 904 078,74	0,00%
978	Устройство подготовки из щебня под переходные и тротуарные плиты Н-10 см	м3	30,40	20 512,42	623 577,57			0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	623 577,57	0,00%
979	Укладка переходных плит с омоноличиванием и заполнением зазоров	шт	48,00	301 949,73	14 493 587,04			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	14 493 587,04	0,00%
980	*Плита переходная марки П800.98.40*	шт.	36,00	474 860,01	17 094 960,36			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	17 094 960,36	0,00%
981	*Плита переходная марки П800.124.40*	шт.	8,00	596 168,85	4 769 350,80			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4 769 350,80	0,00%
982	*Плита переходная марки ПТ200.75.15*	шт.	4,00	33 777,40	135 109,60			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	135 109,60	0,00%
983	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	1,541	481 873,43	742 566,96			0,00	0,00	0,00	0,00	1,541	742 566,96	0,00%
984	Укладка толи в 3 слоя	м2	47,20	370,50	17 487,60			0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	17 487,60	0,00%
	Устройство проезжей части в пределах переходных плит													
985	Устройство щебеночного основания Н-20 см	м2	246,00	3 165,08	778 609,68			0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	778 609,68	0,00%
986	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	230,06	84 662,08			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	84 662,08	0,00%
987	Устройство покрытия из к/з а/б Марки II Н-10 см	м2	368,00	7 601,95	2 797 517,60			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	2 797 517,60	0,00%
988	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%
989	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-5 см	м2	368,00	4 154,59	1 528 889,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 528 889,12	0,00%
990	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%
991	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	368,00	5 047,43	1 857 454,24			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 857 454,24	0,00%
992	Устройство щебеночного основания обочин и на разделительной полосе Н-10 см	м2	144,00	2 827,19	407 115,36			0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	407 115,36	0,00%
993	Устройство покрытия обочин и на разделительной полосе из м/з а/б тип Б, марка I н-5 см	м2	144,00	6 319,20	909 964,80			0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	909 964,80	0,00%
994	Устройство щебеночного основания на тротуарных переходных плитах Н-10 см	м2	12,00	2 827,18	33 926,16			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33 926,16	0,00%
995	Устройство покрытия на тротуарных переходных плитах из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	12,00	6 319,14	75 829,68			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	75 829,68	0,00%
	Укрепительные работы													
996	Укрепление откосов монолитным бетоном Н- 15 см	м2	296,20	21 251,00	6 294 546,20			0,00	0,00	0,00	0,00	296,20	6 294 546,20	0,00%
997	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,17	468 319,42	547 933,72			0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	547 933,72	0,00%
998	Устройство монолитного упора	м	20,00	48 976,12	979 522,40			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	979 522,40	0,00%
	Водоотводные устройства													
999	Водоотвод прикромочный	м	36,00	27 913,57	1 004 888,52			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1 004 888,52	0,00%
1000	*Блок лотков марки Б-5*	шт	36,00	9 667,41	348 026,76			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	348 026,76	0,00%
1001	Водосброс на обочине	м	16,00	30 440,06	487 040,96			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	487 040,96	0,00%
1002	*Блок лотков марки Б-5*	шт	16,00	9 667,41	154 678,56			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	154 678,56	0,00%
1003	Блок монолитный краевой	м3	3,36	55 560,10	186 681,94			0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	186 681,94	0,00%
1004	Лотки по откосу насыпи	м	58,80	34 608,87	2 035 001,56			0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	2 035 001,56	0,00%
1005	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,2436	481 875,45	117 384,86			0,00	0,00	0,00	0,00	0,2436	117 384,86	0,00%
1006	Гаситель-водоприемник	шт	4,00	189 828,45	759 313,80			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	759 313,80	0,00%
1007	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	4,00	174 708,92	698 835,68			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	698 835,68	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1008	Лестничные сходы	шт	4,00	9 355 471,39	37 421 885,56			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	37 421 885,56	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**659 665 778,87**		**284 375 046,55**		**0,00**		**284 375 046,55**		**375 290 732,31**	
	ИТОГО по Мостам и путепроводам	**тенге**			**3 355 033 217,27**		**534 717 976,49**		**202 388 175,92**		**737 106 152,41**		**2 617 927 064,86**	**21,97%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)