Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4 этажному 56 квартирному жилому дому поз. 164 г. Сатпаев

Наименование объекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4 этажному 56 квартирному жилому дому поз. 164 г. Сатпаев

**Заказчик: ГУ Отдел строительства города Сатпаев**

**Подрядчик: ТОО "ГИМАТС транс"**

# Акт приемки выполненных работ Форма 2 август 2020 года [1]

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 293,04 | 218,93 | – | 64155 | – | 72495,00 | 1,54 | 451 |
| | | м3 | | 218,93 | – | 64155 | – | 113 | – | -- |
| 2 | Е23-1-1 | **Устройство песчаного основания под трубопроводв** | 0,1332 | 9408,76 | 1316,00 | 12532 | 1754 | 54,00 | 10,20 | 14 |
| | | 10м3 | | 6,83 | 334,13 | 9 | 445 | 12 | 2,79 | 1 |
| 3 | Е0101-164-2 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | 285,12 | 134,10 | – | 38235 | – | 43205,00 | 0,97 | 277 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 38235 | – | 113 | – | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 114922 | 1754 | | | 742 |
| | | | Тенге | | | 102399 | 445 | | | 4 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 114922 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 102844 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 115755 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 642284,81 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 0,00 | | |
| | | Местные материалы | | | | 10769 | | | | 58 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17363 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 244518 | | | | 804 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1210207 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Водопровод

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0116-14-3 Изм. и доп. вып. 15 | **Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32х3,6 мм** | 74 | 310,32 | 5,28 | 27964 | 391 | 18047,00 | 1,05 | 78 |
| | | м | | 188,55 | 1,98 | 13593 | 147 | 128 | 0,01 | 1 |
| 5 | Е0126-15-1 Изм. и доп. вып. 6 | **Изоляция трубчатая изделиями из вспененного каучука K-flex** | 74 | 72,96 | 16,85 | 5399 | 1247 | 3176,00 | 0,21 | 16 |
| | | м | | 38,59 | 4,32 | 2856 | 320 | 100 | 0,03 | 2 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | 152590 | 1638 | | | 93 |
| | | | Тенге | | | 16808 | 467 | | | 3 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 29812 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1297 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3176 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3176 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 12937,09 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 0,00 | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 35785 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3652 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 184242 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 106 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 20459 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е23-13-5 | **Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах** | 0,027776 | 13605,41 | 13431,66 | 3779 | 3731,00 | 124 | 96,55 | 27 |
| | | 10м3 | | 71,82 | 3637,02 | 20 | 1010,00 | 12 | 28,14 | 8 |
| 7 | Е23-23-1 | **Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах** | 1 | 161,92 | 0,46 | 162 | | 2 | 16,84 | 17 |
| | | шт | | 12,60 | 0,14 | 13 | | 12 | 0,15 | 1 |
| 8 | Е23-24-1 | **Установка люка** | 8 | 6104,73 | 0,20 | 645 | 2 | 1 | 1,31 | 10 |
| | | шт | | 0,93 | 0,06 | 7 | | 12 | 0,07 | 1 |
| 9 | Е0116-13-2 | **Прокладка трубопроводов канализации из напорных полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм** | 72 | 748,88 | 1,43 | 63919 | 103 | 9485 | 0,56 | 40 |
| | | м | | 102,38 | 0,54 | 7371 | 39 | 128 | 0,00 | 0 |
| 10 | Е0126-25-1 Изм. и доп. вып. 6 | **Изоляция трубчатая изделиями из вспененного каучука K-flex** | 72 | 72,96 | 16,85 | 5253 | 1213 | 3090 | 0,21 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 2778 | 312 | 100 | 0,03 | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 184392 | 5049 | | | 110 |
| | | | **Тенге** | | | 10190 | 1361 | | | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 130473 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 65772 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4141 | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 164593 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 0 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 209 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 127 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13457 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 637679 | 2273 | | | 17 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1297 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1428530 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 637679 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1037 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 154123 | | | |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | **76 521** | | | | |
| | | **ИТОГО С НДС 12%** | | | | **714 200** | | | | |

**Заказчик:**

М.П. _____ Суттибаева Н. С.

(подпись)

Должность: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

Эксперт ТОО "Alem Construction Group" Исаков Е. С. _____

Главный инженер проекта ПК "Жезказганпроект" Байсекова А. А. _____

**Подрядчик:**

М.П. _____ Байбатыров К. Г.

(подпись)

Должность: Руководитель ТОО "ГИМАТС транс"