Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма
Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

«08» ноября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Полное товарищество ЕРКЕН и К, Актюбинская обдасть Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович, 54а**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Нуртаза Аслана Еркінұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт здания по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район с.о. им. К.Жубанова, село Каракол, ул. Бейбитшилик, №7», Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, с.о. им. Кудайбергена Жубанова, с. Караколь Бейбитшилик, 7**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГККП «Эмбинский городской культурный центр» ГУ «Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта», Директор Жидеханов Айбол Ильясович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» ГСЛ №13003987 от 11.03.2013 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Конырбаев Каныш Анарбекұлы;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядные организации **ТОО «НИКА-НК» ГСЛ №000752 от 28.03.2008 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Шалаев Даурен Куанышкалиевич;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядные организации **ТОО «Алижан» ГСЛ №22006687 от 07.04.2022 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Турсынбаев Алижан Магжанбайұлы;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СП Илек-Волга» №143 «Капитальный ремонт здания по адресу: Актюбинская область,Мугалжарский район с.о.им.К.Жубанова,село Каракол, ул.Бейбитшилик, №7»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГККП «Эмбинский городской культурный центр»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Этажность здания		2		2	
Площадь застройки	м2	843	-	843	-
Общая площадь здания	м2	1053		1053	
Строительный объем	м3	4965	-	4965	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данным проектом на строительство выполнены следующие виды работ:

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Здание сельского дома культуры двухэтажное, сложной конфигурации, с размерами в осях 41,48х18,7м, 6,265х7,0м, с высотой здания 7,2м, с высотой помещений первого этажа 3,0м в осях Д-Е и А-Б и 5,1м в осях Д-Б, высота помещений второго этажа в осях Д-Е2,9м.

По данным технического обследования здание 1972 года постройки. На1-ом этаже размещены холл, лестничная клетка, кинозал, гримерная, кабинеты, санузел, комната уборочного инвентаря.

На втором этаже расположены помещения: лестничная клетка, коридоры, аппаратные, библиотека, кладовые, подсобные помещения.

Капитальный ремонт здания предусматривает следующие виды работ:

· Частичный демонтаж и монтаж обрешетки;

· Замена асбестоцементного шифера на профнастил;

· Сращивание стропильных ног для карнизов;

· Устройство двухскатной и односкатной кровли из профнастила;

· Устройство карнизов;

· Устройство навеса над балконом из деревянной конструкций и профнастила.

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Теплоноситель вода с параметрами 80-60°С.

Проектируемая тепловая сеть принята 2-хтрубная.

Система отопления здания присоединена к тепловым сетям по зависимой схеме.

Горячее водоснабжение предусмотрено от электрического водонагревателя (см.раздел ВК).

От проектируемой котельной в сторону здания запроектирована теплосеть диаметрами Ø76х4.0мм в подземном исполнении. Компенсация тепловых удлинений решена углами поворотов трассы.

Трубы для тепловых сетей приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 диаметрами Ø76х4.0мм, изготовленные в соответствии с ТУ ГОСТ 10705-80 группы В из стали Ст3сп, прямошовные. Величина пробного давления для гидравлического испытания- 1.6 МПА (16 кгс/см^2).

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Расчетная температура наружного воздуха для отопления принята -29.9 °С. Источник теплоснабжения- проектируемая блочно-модульная котельная на природном газе.

Теплоноситель - горячая вода с параметрами 85-60°С.

Система отопления здания подключается к тепловым сетям по зависимой схеме. Схема системы отопления- двухтрубная, горизонтальная. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы алюминиевые по ГОСТ 31311-2005.

Для создания нормативных санитарно-гигиенических параметров воздуха в помещениях проектом предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

Приток в зрительный зал организованный осуществляется приточной установкой (система П1). Вытяжка из зрительного зала организованная, осуществляется канальным вентилятором (системы В1). Вытяжка из сан. узлов естественная (системы ВЕ1,ВЕ2). В обслуживающих и административных помещениях вытяжка и приток естественные, осуществляются за счет открывания дверей и окон. В качестве материала для воздуховодов используется тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80*.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения холодной водой запроектирована для подачи воды к сантехприборам. Требуемый напор Нтр =16 м.

Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода монтируется из напорных труб из полипропилена PP-R не армированная SDR11 PN10 по ГОСТ 32415-2013.

Внутренняя сеть горячего водоснабжения монтируется из напорных труб из полипропилена PP-R не армированная SDR6 PN20 по ГОСТ 32415-2013. Трубопроводы в помещении санузла выполнены из полипропилена.

Хозяйственно-бытовая канализация (К1)- запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов в проектируемую наружную сеть бытовой канализации. Магистральные сети, стояки и отводы от санприборов прокладываются из полиэтиленовых труб для систем

внутреннего водоотведения SDR 26 по ГОСТ 22689- 2014. Для прочистки сети установлены ревизии и прочистки. Вентиляция сети осуществляется через вытяжные трубы, выводимые выше кровли на 0,3 м. Выпуск канализации выполнен из чугунных труб по ГОСТ 6942-98.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Для освещения помещений проектом предусматривается система рабочего, аварийного (эвакуационного) и ремонтного освещения. Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012. Управление аварийном освещением осуществляется от щита аварийного освещения ЩОА. Управление освещением осуществляется с помощью выключателей установленными по месту. Высота установки выключателей в принята 1,0 м от уровня чистого пола. Высота установки настенных светильников - не менее 2,5м от уровня чистого пола.

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

В качестве прибора приемно-контрольного охранно-пожарного устройства (ППКОП) применена контрольная панель типа С2000-КДЛ, подключен через резервный источник электропитания «РИП-12» исп.01.

Во всех помещениях, за исключением помещений с мокрыми процессами и лестничных клеток устанавливаются дымовые извещатели ИП 212-141. Для шлейфов сигнализаций используется кабель не распространяющие горение КПСнг(А)–FRLS 1х2х0,5мм^2.

В качестве световых оповещателей применить «Кристалл-12 «ВЫХОД». «Кристалл-12 «ВЫХОД» с надписью Шыгу/Выход разместить над эвакуационными выходами согласно планов размещения оборудования СОУЭ. Управление оповещением о пожаре автоматическое с выходов «Сирена», «+12В» и «Лампа» в ППКОП. К Выходам «Лампа» и «+12В» подключаются световое табло оповещения, к выходу «Сирена» и «+12В» подключаются свето-звуковые комбинированные оповещатели «ОПОП 124-7 12В».

Световые оповещатели «Кристалл-12 «ВЫХОД» (табло «ШЫГУ/ВЫХОД») установить над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону.

Автоматический контроль соединительных линий (далее - СЛ) выходов оповещения «ЛМП», «СИР», «ОПВ», входа «УДП» и, опционально, входа «ТМ» на обрыв и короткое замыкание. Для световых и звуковых оповещателей используется кабель не распространяющие горение КПСнг(А)–FRLS 1х2х1,5мм^2.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

Система IP видеонаблюдения включает:

- установку IP видеокамер и устройств их оснащения;

- установку устройств для сбора и обработки видеосигналов, устройств регистрации видеоинформации, устройств отображения видеосигналов;

- прокладку кабелей связи для передачи телевизионного сигнала.

НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ.

Точка подключения существующий полиэтиленовый газопровод среднего давления. Диаметр газопровода в точке подключения Ø90мм. Давление газа в точке подключения Рпроект=3,0 кгс/см², Рраб=2,0 кгс/см².

Врезка проектируемого газопровода в действующий выполняется с помощью седловидного ответвления Ø90/Ø63. Врезка производится без снижения давления и отключения действующего газопровода. Монтаж узла врезки к действующему газопроводу осуществляется сваркой труб соединительными деталями с закладными нагревателями.

Прокладка газопровода предусматривается:

- в подземном исполнении из полиэтиленовых труб для газоснабжения с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 изготовленных из полиэтилена марки ПЭ100 (газ) с соотношением диаметра и толщины стенки SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

- в надземном исполнении из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 соединяемых на сварке по ГОСТ 16037-80.

Для понижения давления газа, предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-10МС с регулятором давления газа РДГК-10М. Согласно п.3.6 технических условий для отключения ГРПШ-10МС предусматривается необслуживаемые шаровые краны.

ГРПШ-10МС предусматривается в ограждении из сетки рабица 2,5х2,0 в надземном исполнении (см.раздел 143-0-КР).

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА.

Проектом предусматривается газоснабжение блочно-модульной котельной (БМК). В БМК установлены 2 водогрейных котла Buran Boiler 735 с газовой горелкой Max Gas 120 - 2 шт. Vn= 8,9 х 2 = 17,8 м³/час.

Общий расход газа на блочно-модульную котельную составляет 17,8 м³/час.

Внутренний газопровод низкого давления прокладывается из стальных электросварных труб диаметром Ø57х3,5мм по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных труб диаметрами Ø40х3,0мм, Ø20х2,8мм по ГОСТ 3262-75.6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«31» июля 2024 г.**

окончание работ **«01» ноября 2024 года**;

при продолжительности строительства, месяц: 7

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район с.о. им. К.Жубанова, село Каракол, ул. Бейбитшилик, №7»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ПТ «ЕРКЕН и К» Нуртаза Аслан Еркінұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» Қоңырбаев Қаныш Анарбекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «НИКА-НК» Шалаев Даурен Куанышкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «Алижан» Турсынбаев Алижан Магжанбайұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.