Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Байсын-А"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР № 55\1 от 05.05.2022 г
Наименование стройки: Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	13 080 254			-	-	-	-	-		
в том числе в отчетном месяце:		11 678 798		-	-	-	-	-	1 401 456	13 080 254

Заказчик:

Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
Калмагамбетова Ж.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Almas Group"
Тлеубаев М.Х.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Байсын-А"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №
Наименование стройки: Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 Водопроводная сеть-1										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м. /СНЯТИЕ ППС/	м3 грунта		517	43,18	43,18	22323	22323	--	5890	30470
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,82	--	8180		2257	
2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м. 6 /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/	м3 грунта		517	43,18	43,18	22323	22323	--	5890	30470
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,82	--	8180		2257	
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		370,25	155,05	146,68	57409	54308	--	12121	75092
		НР - 72%; СП - 8%				8,37	37,09	3100	13734		5562	
4	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		80,6	206,87	197,48	16674	15917	9	3721	22026
		НР - 72%; СП - 8%				9,28	54,83	748	4420		1632	
5	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных г рузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т		132,99	80,00	--	10639	--		--	11490
		СП - 8%				--	--	--	--		851	
6	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		231,1	196,76	186,20	45472	43031	--	9593	59469
		НР - 72%; СП - 8%				10,56	47,09	2441	10882		4405	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примене н коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		31,5	2010,62	--	63335	--	--	45601	117650
		НР - 72%; СП - 8%				2010,62	--	63335	--		8715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншея х, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	7,86	3237,89	--	25450	--	--	18324	47276
		НР - 72%; СП - 8%			3237,89	--	25450	--		3502	
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	125,349	795,62	--	99730	--	--	71805	185258
		НР - 72%; СП - 8%			795,62	--	99730	--		13723	
11	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2535	30,32	30,32	76864	76864	--	20280	104916
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,11	--	28167		7772	
12	Е11-010106-3401 1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозера ми мощностью 303 кВт (410 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход	13,77	1,33	1,33	18	18	--	2	22
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,19	--	3		2	
13	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищени ых кабелей, применен коэффициент к затратам труда- 1,3**	м3 грунта	13,31	2178,18	--	28992	--	--	20874	53855
		НР - 72%; СП - 8%			2178,18	--	28992	--		3989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				469227	234784	9	214101	737994
							223795	73567	--	54667	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				469227				
	Материалы		Тенге				9				
	Всего заработная плата		Тенге					297361			
	Транспортные расходы		Тенге				10639				
		Накладные расходы	Тенге				214100				
		Сметная прибыль	Тенге				54666				
			РАЗДЕЛ 4. Трубопровод (том. 6.1)								
71	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полим ерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейн ая методом горизонтального направленного бурения вгрунтах 1-2 групп**	м	281,5	2906,60	2290,06	818206	644653	1381	360258	1272741
		НР - 99%; СП - 8%			611,63	681,08	172172	191724		94277	
75	Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полиме рных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейны м методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	505	2647,30	2108,62	1336889	1064853	2065	581510	2071871
		НР - 99%; СП - 8%			534,60	628,54	269971	317414		153472	
83	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укл адка**	км трубопровода	0,3	297621,40	75052,24	89286	22516	286	72140	174340
		НР - 99%; СП - 8%			221613,00	21281,72	66484	6385		12914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2244381	1732021	3732	1013908	3518952
							508627	515523	--	260663	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2244381				
	Материалы		Тенге				3733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1024149			
		Накладные расходы	Тенге				1013908				
		Сметная прибыль	Тенге				260663				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4256946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				732422				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1966805			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					589089			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3741		
		- Перевозка грузов	Тенге				10639				
		- Накладные расходы	Тенге							1228009	
		- Сметная прибыль	Тенге							315330	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 Наружное электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ-10кВ									
2	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолирова нные для воздушных линий электропередачи из стальн ых оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых пр оволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,016302	1023657,00	--	16688	--	16688	--	18023
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
8	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонн ых опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траве рсами/**	опора	2	14850,74	7212,40	29701	14425	1283	16976	50412
		НР - 80%, СП - 8%			6996,60	3613,60	13993	7227		3734	
9	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, п одкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класс а В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапец ендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/плита П-3н/**	м3	0,2	49384,00	--	9877	--	9877	--	10667
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
10	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированны е для опор воздушных линий электропередачи напряже нием 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона клас са В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	4	49173,00	--	196692	--	196692	--	212427
		СП - 8%			--	--	--	--		15735	
		Стальные конструкции									
11	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,16241	497899,00	--	80864	--	80864	--	87333
		СП - 8%			--	--	--	--		6469	
		Линейная арматура									
12	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-5 0Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	573,00	--	3438	--	3438	--	3713
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
13	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=4 мм /ВШ-1/**	кг	1,0857	367,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
14	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ Р К ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	8	44,00	--	352	--	352	--	380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
15	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные Н КК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	1578,00	--	14202	--	14202	--	15338
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
16	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные П А-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	15	335,00	--	5025	--	5025	--	5427
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
17	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	507,00	--	6084	--	6084	--	6571
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
18	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	417,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
19	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93**	шт.	18	3064,00	--	55152	--	55152	--	59564
		СП - 8%			--	--	--	--		4412	
20	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОС Т Р 51177-98**	шт.	9	1301,00	--	11709	--	11709	--	12646
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
21	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 2 0-Г ГОСТ 1232-93**	шт.	8	1725,00	--	13800	--	13800	--	14904
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				445650	14425	417232	16976	499636
							13993	7227	--	37009	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				85992				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85992				
		Сметная прибыль	Тенге				6879				
				РАЗДЕЛ 2. Строительство КТП							
22	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.29 Кзтр=0,6, Кзм=0,6	**Подстанции комплектные т рансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. С тронтельные работы. Установка подстанций на фундам енте из двух стоек (норма 1133-0208-0201 учитывает фундамент из четырех стоек) , применен коэффициен т к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,6**	подстанция	1	7616,63	4040,63	7617	4041	1470	3308	11798
		НР - 80%; СП - 8%			2106,00	2028,54	2106	2029		874	
23	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Устан овка. Монтажные работы**	подстанция	1	36460,52	9202,09	36461	9202	10658	15894	56543
		НР - 80%; СП - 8%			16601,20	3265,88	16601	3266		4188	
24	Ц13-080103-0202 1308-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор тока напряжением до 20 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	1	4464,87	647,34	4465	647	1126	2119	7111
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	251,28	2692	251		527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	51-080102-0502 5108-0102-0502 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформатор ные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, н оминальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номи нальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номин альное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнениепо вводу - воздушный	шт.	1	666020,00 --	-- --	666020 --	-- --	666020	-- --	666020
26	51-080101-0102 5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трех фазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/ 0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модел и ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, к ласс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	474397,00 --	-- --	474397 --	-- --	474397	-- --	474397
27	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,5	3507,89 805,74	1030,95 411,30	1754 403	515 206	836	566 186	2505
28	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночн ое. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,5	5999,10 878,05	1753,70 747,80	3000 439	877 374	1684	756 300	4056
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1	20398,55 1273,05	1106,37 244,03	20399 1273	1106 244	18020	1381 1742	23521
30	С121-040406-0107 2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для дерев янных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, ма рка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013 *СП - 8%*	шт.	2	19173,00 --	-- --	38346 --	-- --	38346	-- 3068	41414
31	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конден саторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленныхконструкциях *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	4075,80 2692,00	1383,80 555,56	4076 2692	1384 556	--	2338 513	6927
32	Прайс стр.	Конденсаторная уст ановка КРМ-0,4-12,6-1,8 УЗ IP 31	шт	1	200357,14 --	-- --	200357 --	-- --	200357	-- --	200357
33	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на то к до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	4890,29 2650,00	112,38 32,68	9781 5300	225 65	4256	3863 1091	14735
34	С123-070204-1236 2307-0204-1236 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 (ВА51-35) 3Р 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 5 1327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	14386,00 --	-- --	14386 --	-- --	14386	-- 1151	15537
35	С123-070204-0751 2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1943,00 --	-- --	1943 --	-- --	1943	-- 155	2098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или кол онне	шт.	4	2687,39	25,78	10750	103	5347	3816	15731
		НР - 72%; СП - 8%			1325,00	--	5300	--		1165	
37	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
38	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1545,00	--	1545	--	1545	--	1669
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
39	С123-070204-0741 2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1510,00	--	1510	--	1510	--	1631
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
40	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479,00	--	479	--	479	--	517
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
41	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на г отовом основании	шт.	1	1324,94	81,40	1325	81	28	899	2402
		НР - 72%; СП - 8%			1216,26	32,68	1216	33		178	
42	С123-070501-1010 2307-0501-1010 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные од нотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	22187,00	--	22187	--	22187	--	23962
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
		Заземление КТП									
43	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизирован ная на глубину до 5 м	1 заземлитель	10	3167,68	1480,28	31677	14803	11708	7579	42396
		НР - 80%; СП - 8%			516,60	430,72	5166	4307		3140	
44	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	60	650,77	23,98	39046	1439	26662	8191	51016
		НР - 72%; СП - 8%			182,42	7,19	10945	431		3779	
45	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениийс откосами	м3 грунта	7	1675,52	--	11729	--	--	8445	21787
		НР - 72%; СП - 8%			1675,52	--	11729	--		1614	
46	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	873,83	--	6117	--	--	4404	11363
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	--	6117	--		842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1610903	34423	163731	63559	1701156
							71979	11761	1340774	26694	
	Стоимость оборудования		Тенге				1340774				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1340774				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				113032				
	Материалы		Тенге				37417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					29482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43590				
		Накладные расходы	Тенге				21227				
		Сметная прибыль	Тенге				10741				
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									
48	С123-061201-0309 2306-1201-0309 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изоли рованный для воздушных линий электропередачи СИП-23х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,16929	608508,00	--	103014	--	103014	--	111255
		СП - 8%			--	--	--	--		8241	
49	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные м едные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,00206	605014,00	--	1246	--	1246	--	1346
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		Железобетонные элементы									
50	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	7342,07	3120,13	14684	6240	1284	8229	24746
		НР - 80%; СП - 8%			3580,20	1562,70	7160	3125		1833	
51	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	4	14850,74	7212,40	59403	28850	2567	33953	100824
		НР - 80%; СП - 8%			6996,60	3613,60	27986	14454		7468	
52	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерны х плит объемом до 0,3 м3**	шт	4	3021,91	1673,58	12088	6694	--	6418	19986
		НР - 80%; СП - 8%			1348,33	657,36	5393	2629		1480	
53	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрировани ые для опор воздушных линий электропередачи напряж ением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона к ласса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	10	31388,00	--	313880	--	313880	--	338990
		СП - 8%			--	--	--	--		25110	
54	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, п одкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класс а В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапец еидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/плита П-3и/**	м3	0,2	49384,00	--	9877	--	9877	--	10667
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
		Стальные конструкции									
55	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельныеконструктивные элементы зданий и сооружений с прео бладанием горячекатаных профилей, средняя масса сб орочной единицы до 0,1 т**	т	0,0466	497899,00	--	23202	--	23202	--	25058
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
		Линейная арматура									
56	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	157,00	--	1256	--	1256	--	1356
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
57	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 Г ОСТ Р 51177-98**	м	9,2	507,00	--	4664	--	4664	--	5038
		СП - 8%			--	--	--	--		373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 5 1177-98	шт.	2	3886,00	--	7772	--	7772	--	8394
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
59	С124-040207-3126 2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	624,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
60	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	889,00	--	3556	--	3556	--	3840
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
61	С124-040207-3141 2404-0207-3141 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыван нем изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1520,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
62	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2015,00	--	16120	--	16120	--	17410
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
63	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГО СТ Р 51177-98	шт.	4	2015,00	--	8060	--	8060	--	8705
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
64	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM 6.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4476,00	--	17904	--	17904	--	19336
		СП - 8%			--	--	--	--		1432	
65	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2857,00	--	5714	--	5714	--	6171
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
66	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком S O130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3498,00	--	13992	--	13992	--	15111
		СП - 8%			--	--	--	--		1119	
67	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7003,00	--	28012	--	28012	--	30253
		СП - 8%			--	--	--	--		2241	
68	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3879,00	--	15516	--	15516	--	16757
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
69	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2056,00	--	4112	--	4112	--	4441
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
70	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3884
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		Дизельный генератор									
71	СПрайс стр.	Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400 в защитном кожухе	шт.	1	5020774,16	--	5020774	--		--	5020774
					--	--	--	--	5020774	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5692731	41784	589632	48600	5798973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							40540	20209	5020774	57642	
	Стоимость оборудования		Тенге				5020774				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5020774				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				104261				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104261				
		Сметная прибыль	Тенге				8341				
		РАЗДЕЛ 4. Строительство КЛ-0,4 кВ									
76	С123-060137-0601 2306-0137-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,01938	257487,00	--	4990	--	4990	--	5389
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
77	С123-060137-0805 2306-0137-0805 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х2 5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0357	995728,00	--	35547	--	35547	--	38391
		СП - 8%			--	--	--	--		2844	
78	С123-060137-0807 2306-0137-0807 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	1665493,00	--	16988	--	16988	--	18347
		СП - 8%			--	--	--	--		1359	
79	С123-060203-2001 2306-0203-2001 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГЭ (МКЭШ) (медный экран) 5х0,75 ГОСТ 1508-78**	км	0,0612	376661,00	--	23052	--	23052	--	24896
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				80577	--	80577	--	87023
							--	--	--	6446	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				80577				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80577				
		Сметная прибыль	Тенге				6446				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8086788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				126512				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					90632			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39198			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1251172		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6361548		
		- Накладные расходы	Тенге							129135	
		- Сметная прибыль	Тенге							127791	

		ИТОГО ПО АКТУ:									12 343 734
		в т.ч.оборудование									6 361 548
		Временные здания и сооружения 2,9%									173 483
		Итого:									12 517 217
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%									203 137
		Итого:									12 720 354
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									127 176
		ИТОГО									12 847 531
		В т.ч. В текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,0									10 278 024
		В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 20% К=1,0501698									2 698 418
		ИТОГО									12 976 442
		Итого с понижающим коэффициентом									11 678 798
		Налог на добавленную стоимость-12%									1 401 456
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**13 080 254**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:

Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757

Калмагамбетова Ж.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Almas Group"

Тлеубаев М.Х.