Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Болашак-Узень»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Акбулак, ул. Т.Әшімбаев, строение 27Д**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Акбулак, ул. Т.Әшімбаев, строение 27Д**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 01.06.2023**

Акт выполненных работ

за **июнь - октябрь 2023** (месяц, год) на **общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПОЛЫ (л.4)										
1	4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	18,176	440,28 123,87	51,24 19,80	8002,40 2251,20	931,20 360,00	4820,00	2454,40 836,80	11293,60	
2	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	1,8176	34374,70 6323,75	11,19 0,00	62479,20 11494,40	20,00 0,00	50964,80	10804,00 5862,40	79145,60	
3	6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	18,176	1133,22 641,89	60,70 9,02	20597,60 11667,20	1103,20 164,00	7827,20	11120,80 2537,60	34256,00	
4	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	18,176	1126,59 582,64	38,34 23,92	20476,80 10590,40	696,80 434,40	9189,60	10363,20 2467,20	33307,20	
5	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	18,176	559,40 28,79	26,12 15,82	10168,00 523,20	474,40 287,20	9169,60	762,40 874,40	11804,80	
6	9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	21,752	440,28 123,87	51,24 19,80	9576,80 2694,40	1114,40 430,40	5768,00	2937,60 1001,60	13516,00	
7	10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	2,1752	34374,70 6323,75	11,19 0,00	74772,00 13755,20	24,00 0,00	60992,00	12930,40 7016,00	94718,40	
8	11	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	21,752	1133,22 641,89	60,70 9,02	24649,60 13962,40	1320,00 196,00	9367,20	13308,80 3036,80	40995,20	
9	12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	21,752	1126,59 582,64	38,34 23,92	24505,60 12673,60	833,60 520,00	10998,40	12402,40 2952,80	39860,80	
10	13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	21,752	559,40 28,79	26,12 15,82	12168,00 626,40	568,00 344,00	10973,60	912,00 1046,40	14126,40	
11	14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	347,52	440,28 123,87	51,24 19,80	153006,40 43047,20	17807,20 6880,80	92152,00	46932,80 15996,00	215935,20	
12	15	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		347,52	1002,30	219,42	348319,20	76252,80	233068,00	69733,60	451498,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² покрытия		112,22	73,58	38998,40	25570,40		33445,60		
13	16	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704		347,52	62,75	8,91	21807,20	3096,80	18425,60	1709,60	25396,80	
				м² покрытия		0,82	3,74	284,80	1300,00		1880,00		
14	17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		27,8016	16114,87	2812,56	448019,20	78193,60	214190,40	178642,40	676794,40	
				м³ подстилающего слоя		5598,07	1237,71	155635,20	34410,40		50132,80		
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ (л.4)					1238548,00	182436,00	737906,40	375014,40	1742648,80	
								318204,00	70897,60	0,00	129086,40		
			Раздел 3: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
15	18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		67,712	1597,70	91,61	108183,20	6203,20	22721,60	67824,80	190088,80	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1170,53	81,56	79259,20	5522,40		14080,80		
16	19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		49,256	873,07	7,13	43004,00	351,20	6991,20	28714,40	77456,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		724,00	4,71	35661,60	232,00		5737,60		
17	20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая		92,512	275,34	3,31	25472,00	306,40	4529,60	16637,60	45477,60	
				м² окрашиваемой поверхности		223,07	1,73	20636,80	160,00		3368,00		
18	21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		24,456	566,53	2,57	13855,20	63,20	4604,00	7376,00	22929,60	
				м² окрашиваемой поверхности		375,70	1,31	9188,00	32,00		1698,40		
19	22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		657,424	168,80	2,40	110972,80	1577,60	9434,40	80640,00	206944,00	
				м² окрашиваемой поверхности		152,05	1,28	99961,60	841,60		15331,20		
20	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		103,384	1283,29	30,28	132672,00	3130,40	78236,80	48170,40	195309,60	
				м² поверхности		496,25	4,76	51304,00	492,00		14467,20		
21	24	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		3,104	66122,77	2105,35	205244,80	6535,20	62015,20	105795,20	335923,20	
				м³ изоляции		44038,27	808,44	136694,40	2509,60		24883,20		
			Итого по разделу 3:					639404,00	18167,20	188532,80	355158,40	1074128,80	
								432705,60	9789,60	0,00	79566,40		
			Надземная часть										
			Раздел 7: ПОЛЫ (л.10)										
22	64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		103,795	1126,59	38,34	116934,50	3979,50	52479,75	59180,75	190204,50	
				м² стяжки		582,64	23,92	60475,00	2482,75		14089,25		
23	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		103,795	573,92	49,93	59570,00	5182,50		53606,00	122230,00	
				м² изолируемой поверхности		523,99	25,44	54387,50	2640,50		9054,00		
24	66	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35		3,207266	25969,00		83289,50		83289,50		89952,75	
				м³							6663,25		
25	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		103,795	1126,59	38,34	116934,50	3979,50	52479,75	59180,75	190204,50	
				м² стяжки		582,64	23,92	60475,00	2482,75		14089,25		
26	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		103,795	699,27	32,66	72580,75	3390,00	65455,25	5441,00	84264,00	
				м² стяжки		35,99	19,78	3735,50	2053,00		6242,25		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,095491	26759,73 24437,95	2279,78 1066,44	2555,25 2333,50	217,50 101,75	4,00	2216,25 381,75	5153,25	
28	70	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	103,795	3718,06 438,37	64,87 29,21	385916,00 45500,50	6733,00 3031,75	333682,25	45621,00 34523,25	466060,25	
29	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	8,4675	1126,59 582,64	38,34 23,92	9539,50 4933,50	324,50 202,50	4281,25	4828,00 1149,50	15517,00	
30	72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	8,4675	573,92 523,99	49,93 25,44	4859,75 4437,00	422,75 215,50		4373,25 738,50	9971,50	
31	73	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	0,261646	25969,00		6794,75		6794,75		7338,25	
32	74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	8,4675	1126,59 582,64	38,34 23,92	9539,50 4933,50	324,50 202,50	4281,25	4828,00 1149,50	15517,00	
33	75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	8,4675	559,40 28,79	26,12 15,82	4736,75 243,75	221,25 134,00	4271,75	355,00 407,25	5499,00	
34	76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00779	26759,73 24437,95	2279,78 1066,44	208,50 190,25	17,75 8,25	0,25	180,75 31,25	420,50	
35	77	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	8,4675	1133,22 641,89	60,70 9,02	9595,50 5435,25	514,00 76,50	3646,25	5181,00 1182,25	15958,75	
36	78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	419,65	1126,59 582,64	38,34 23,92	472773,50 244505,00	16089,25 10038,00	212179,25	239271,75 56963,25	769008,50	
37	79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	419,65	139,85 -7,20	-6,53 -3,96	-58688,00 -3021,50	-2740,25 -1661,75	-52926,25	-4402,25 -5048,50	-68138,75	
38	80	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	419,65	3718,06 438,37	64,87 29,21	1560284,00 183962,00	27222,75 12258,00	1349099,25	184448,75 139579,75	1884312,50	
39	81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	32,52	1126,59 582,64	38,34 23,92	36636,75 18947,50	1247,00 778,00	16442,50	18542,00 4414,25	59593,00	
40	82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	32,52	279,70 -14,39	-13,06 -7,91	-9095,75 -468,00	-424,75 -257,25	-8203,25	-681,50 -782,00	-10559,25	
41	83	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	32,52	1133,22 641,89	60,70 9,02	36852,25 20874,25	1974,00 293,25	14004,00	19897,75 4540,00	61290,00	
42	84	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	8,0425	440,28 123,87	51,24 19,80	3541,00 996,25	412,00 159,25	2132,75	1086,25 370,25	4997,50	
43	85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,80425	34374,70 6323,75	11,19 0,00	27645,75 5086,00	9,00 0,00	22551,00	4780,75 2594,00	35020,50	
44	86	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	8,0425	1126,59 582,64	38,34 23,92	9060,50 4686,00	308,50 192,50	4066,25	4585,50 1091,75	14737,75	
45	87	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	8,0425	559,40 28,79	26,12 15,82	4499,00 231,50	210,00 127,25	4057,25	337,25 387,00	5223,25	
46	88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	3,7625	1126,59 582,64	38,34 23,92	4238,75 2192,25	144,25 90,00	1902,25	2145,25 510,75	6894,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происхо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
47	89	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		3,7625	573,92	49,93	2159,25	188,00		1943,25	4430,75	
				м² изолируемой поверхности		523,99	25,44	1971,50	95,75		328,25		
48	90	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35		0,116261	25969,00		3019,25		3019,25		3260,75	
				м³							241,50		
49	91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		3,7625	1126,59	38,34	4238,75	144,25	1902,25	2145,25	6894,75	
				м² стяжки		582,64	23,92	2192,25	90,00		510,75		
50	92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		3,7625	559,40	26,12	2104,75	98,25	1898,25	157,75	2443,50	
				м² стяжки		28,79	15,82	108,25	59,50		181,00		
51	93	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,003462	26759,73	2279,78	92,75	8,00	0,25	80,25	186,75	
				т		24437,95	1066,44	84,50	3,75		13,75		
52	94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		30,8125	1126,59	38,34	34713,00	1181,25	15579,00	17568,25	56463,75	
				м² стяжки		582,64	23,92	17952,50	737,00		4182,50		
53	95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		30,8125	279,70	-13,06	-8618,25	-402,50	-7772,50	-645,75	-10005,00	
				м² стяжки		-14,39	-7,91	-443,50	-243,75		-741,00		
54	96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		17,0775	1126,59	38,34	19239,25	654,75	8634,50	9737,00	31294,25	
				м² стяжки		582,64	23,92	9950,00	408,50		2318,00		
55	97	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		158,3625	563,62	2,74	89256,25	433,75	6025,75	78030,00	180669,50	
				м плинтусов		522,83	1,35	82796,75	213,75		13383,25		
56	98	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		539,1025	415,34	1,37	223910,75	738,50	112004,00	104844,75	355058,25	
				м плинтусов		206,21	0,68	111168,25	366,50		26302,75		
57	99	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,071	1173349,27	27902,48	83307,75	1981,25	74151,75	7317,25	97875,00	
				т		101054,80	12196,23	7175,00	866,00		7250,00		
			Итого по разделу 7: ПОЛЫ (л.10)					**3424226,00**	**74784,00**	**2391413,50**	**936181,25**	**4709243,25**	
								958027,00	**38246,00**	**0,00**	**348836,00**		
			Раздел 8: ПРОЕМЫ (л.12,13,14)										
58	100	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков		21,945	4262,68	1169,81	93544,50	25671,50	24171,00	45761,25	150450,25	
				м²		1991,44	325,53	43702,25	7143,75		11144,50		
59	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)		3,945	30000,00		118350,00		118350,00		127818,00	
				м²							9468,00		
60	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами		18	26768,00		481824,00		481824,00		520370,00	
				м²							38546,00		
61	103	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков		73,2	5414,64	188,35	396351,75	13787,25	198825,75	171474,00	613251,50	
				м²		2510,09	92,73	183738,50	6787,75		45425,75		
62	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние		18	3640,00		65520,00		65520,00		70761,50	
				м²							5241,50		
63	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		24,75	4010,00		99247,50		99247,50		107187,25	
				м²							7939,75		
64	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние		11,2	3780,00		42336,00		42336,00		45723,00	
				м²							3387,00		
65	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		19,25	4250,00		81812,50		81812,50		88357,50	
				м²							6545,00		
66	108	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке		11,9538	5240,02	52,15	62638,25	623,25	43168,50	15247,00	84116,00	
				м² площади остекления		1576,59	17,78	18846,25	212,50		6230,75		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	109	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	0,55	4064,17 3679,70	218,85 102,57	2235,25 2023,75	120,50 56,50	91,00	1872,25 328,50	4436,00	
68	110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	0,55	30000,00		16500,00		16500,00	1320,00	17820,00	
69	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	10	585,00		5850,00		5850,00	468,00	6318,00	
			Итого по разделу 8: ПРОЕМЫ (л.12,13,14)					1466209,75 248310,75	40202,50 14200,50	1177696,25 0,00	234354,50 136044,75	1836609,00	
			Раздел 9: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)										
70	122	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	962,3679	486,38 410,26	4,23 2,18	468076,44 394821,18	4070,82 2097,81	69184,44	317533,32 62852,40	848462,16	
71	123	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	19,5039	133700,00		2607671,43		2607671,43	208613,73	2816285,16	
72	124	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,000042	206136,45 43243,20	1803,41 855,99	8,58 1,95	0,00 0,00	6,63	1,56 0,78	10,92	
73	125	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,276564	137340,94 87838,40	36272,57 14833,68	175324,50 112131,24	46304,31 18936,06	16888,95	90436,71 21260,85	287022,06	
74	127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	1,75734	33299,39 3562,53	2778,28 694,30	58518,33 6260,67	4882,41 1220,31	47375,25	6807,45 5226,00	70551,78	
75	128	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,080824	434809,17 432653,76	2155,41 1008,71	35142,90 34968,57	174,33 81,51		31895,76 5362,89	72401,55	
76	129	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,126067	137340,94 87838,40	36272,57 14833,68	17314,05 11073,66	4572,75 1870,05	1668,03	8931,00 2099,76	28344,81	
77	131	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	66,1557	4369,96 1556,84	23,78 11,65	289097,64 102993,93	1573,26 770,64	184530,84	93387,84 30599,01	413084,49	
78	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	67,08	48,00		3219,84		3219,84	257,40	3477,24	
79	133	СТ11011-819	Петли	шт	134,16	96,00		12879,36		12879,36	1030,38	13909,74	
80	134	СТ11011-811	Ручка	шт	67,08	339,00		22740,12		22740,12	1819,35	24559,47	
81	135	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,135634	101967,28 92745,18	3666,26 859,28	13830,18 12579,45	497,25 116,61	753,48	8760,18 1807,26	24397,62	
82	136	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	7,8468	5256,81 1934,51	23,31 6,42	41249,13 15179,58	182,91 50,31	25886,64	14011,53 4421,04	59681,70	
83	137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	107,25	126,37 75,37	3,25 0,45	13553,28 8083,53	348,66 48,36	5121,09	5611,32 1533,87	20698,47	
84	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	107,25	204,76 88,11	4,79 0,90	21960,51 9449,70	514,02 96,72	11997,18	6587,49 2283,45	30831,45	
85	139	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	5,772	6253,21 253,69	1624,80 427,88	36093,72 1464,45	9378,33 2469,87	25250,94	4248,66 3227,25	43569,63	
86	140	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	38,61	460,24 325,94	4,86 1,87	17769,96 12584,52	187,59 72,15	4997,85	13669,11 2515,11	33954,18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	141	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	371,3619	2177,82 1611,94	121,46 104,35	808759,38 598612,95	45105,45 38751,57	165040,59	509891,07 105492,66	1424143,11	
88	142	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	486,4977	486,38 410,26	4,23 2,18	236622,75 199590,69	2057,64 1060,41	34974,42	160520,10 31773,30	428916,15	
89	143	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	268,6905	1058,72 792,07	7,43 3,75	284467,95 212821,83	1996,41 1007,76	69650,10	171064,53 36442,38	491974,86	
90	144	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	210,8574	1191,89 967,85	5,31 2,66	251318,73 204078,42	1119,69 560,82	46121,01	163711,86 33201,48	448232,07	
91	145	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	86,3928	5474,87 3084,50	23,09 11,61	472989,27 266478,42	1994,85 1003,08	204516,00	213985,59 54958,02	741932,88	
92	146	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м² горизонтальной проекции	18,7278	1934,11 1424,66	8,69 4,28	36221,64 26680,68	163,02 80,34	9377,94	24887,46 4888,65	65997,75	
93	147	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	73,5852	44174,31 38525,11	2470,63 1212,66	3250575,51 2834878,02	181802,01 89233,95	233895,87	2222325,30 437831,94	5910732,75	
94	148	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м²	75,39324	43327,00		3266562,78		3266562,78		3527887,74	
95	149	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	742,07874	1332,83 880,78	71,48 35,19	989064,96 653608,02	53043,51 26113,62	282413,04	261324,96 632139,69 129692,94	1750897,59	
96	150	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	751,1829	3300,74 2420,93	47,56 27,64	2479459,32 1818561,03	35726,34 20762,82	625171,95	1471462,20 316075,11	4266996,63	
97	151	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	811,277532	503,00		408072,60		408072,60		440718,33	
98	152	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	751,1829	319,47 188,52	2,35 1,13	239980,26 141612,90	1765,53 849,03	96602,22	32645,73 113969,31 28319,46	382269,03	
			Итого по разделу 9:					16558545,12 7678515,39	397461,09 207253,80	8482570,59 0,00	6285839,04 1827557,16	24671941,32	
			Итого по надземной части					21448980,87 8884853,14	512447,59 259700,30	12051680,34 0,00	7456374,79 2312437,91	31217793,57	
			ИТОГО по акту					23326932,87 9635762,74	713050,79 340387,50	12978119,54 0,00	8186547,59 2521090,71	34034571,17	
			Временные здания и сооружения	%	2,60			884898,85					
			Итого с временными									34919470,02	
			Зимние удорожания	%	0,40			139677,88					
			Итого с зимними удорожаниями									35059147,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**701182,96**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3576033,86**	
			Итого в текущих ценах									**3576033,86**	
			НДС	**%**	**12,00**			**4291239,70**					
			Итого с НДС									**40051570,56**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «T&S Construction»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора

Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «Болашак-Узень»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Еркінбаев Алтынбек Тоғанбайұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.