Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Даму Строй LTD"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж"**

Объект: **"Строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома по адресу; ВКО, город Семей, улица Баздырева 47"**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы	Сметная прибыль,тенге	
					зарплата рабочих-строителей	вт.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	вт.ч. зарплата машинистов	оборудование,мебель,инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Перекрытия											
1	Е11-061601-0201	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж.	м2 конструкций	501,05	1361,16	258,64	682 009	129 590	111 200	441 294	1 213 168
					880,59	87	441 219	43 720		89 864	
2	Е11-061601-0507	Перекрытия толщиной до 20см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование	м2 конструкций	501,05	760,77	475,10	381 185	238 047	38 860	142 455	565 531
					208,12	104	104 278	52 266		41 891	
3	С121-020101-1201	Бетон тяжелый класса В30	м3	95,87	20771,00		1 990 070		1 990 070		2 149 275
										159 206	
4	С121-05031-3201	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	тн	0,7946	213014,0		169 261		169 261		182 802
										13 541	
5	С121-05031-3201	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	тн	0,517	221991		114 769		114 769		123 951
										9 182,00	
6	С121-05031-3201	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	тн	0,875	229089		200 453		200 453		216 489
										16 036	
7	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III(А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012	тн	14,187	247823		3 515 865		3 515 865		3 797 134
										281 269	
8	Е11-061601-0605	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50кг	тн	16,3736	9881	2450	161 794	40 110	7 401	114 383	298 271
					6980	697	114 283,00	11 412		22 094	

9	С121-05031-3201	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-III(A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	тн	3,9956	213014		851 119		851 119		919 208
										68 089,00	
10	Е11-061601-0610	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8мм.	тн	39956	26173	2475,36	104 579	9 891	2 709	86 281	206 128
					23020	710	91 979	2 835		45 269	
11	Е11-060301-0407	Детали весом до 4кг. Установка	тн	0,6447	899612	1322,70	579 980	853	422 244	143 096	780 922
					243342	567	156 883	366		57 846	
	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50кг	тн	0,6447	654947				422 244,33		
12	Е11-061601-0201	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж.	м2 конструкций	501,05	1361,16	258,64	682 009	129 590	111 200	441 294	1 213 168
					880,59	87	441 219	43 720		89 864	
		Итого по акту	тенге								**11 666 047**
		НДС 12%	тенге								**1 399 926**
		Итого с НДС	тенге								**13 065 973**

Сдал: **Субподрядчик: ТОО "ГидроСтройМонтаж"**

Директор ТОО "ГидроСтройМонтаж" _____ Биктимирова Д.Г.

Принял: **Подрядчик: ТОО"Даму Строй LTD"**

Директор ТОО "Даму Строй LTD" _____ Табигатов Г.Т.