Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Даму Строй LTD"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: область Абай, город Семей, улица Байтурсынова, 12" жилой комплекс "Baai-Tursyn" по адресу: область Абай, город Семей, улица Ахмета Байтурсынова, дом 12

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: область Абай, город Семей, улица Байтурсынова, 12" жилой комплекс "Baai-Tursyn" по адресу: область Абай, город Семей, улица Ахмета Байтурсынова, дом 12

Акт приемки выполненных работ за август 2023 года

Основание: ЛС №2-01-00-01

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-01-00-01. Архитектурное строительство						
			Раздел 1. Котлован (АС-3)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0101 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3	22,95	403	9 249	
2	2	6101-0201-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	2,55	10029	25 574	
3	3	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	7,65	4265	32 627	
4	4	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	7,65	673	5 148	
			Раздел 2. Монолитный ростверк (АС-4)					
			Подраздел 2.1. Раздел без наименования					
5	5	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	5,01	19977	100 085	
6	6	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	5,1	37355	190 511	

7	7	6103-0101-0210 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	11,5	56536	650 164	
8	8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3456	385266	133 148	Казахстан
9	9	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	1 т	0,7932	347136	275 348	Казахстан
10	10	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	71,28	5162	367 947	
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 АС 7					
11	11	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	19827	1 784	
12	12	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	0,46	60788	27 962	
13	13	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	362730	19 225	
14	14	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0191	2314842	44 213	
15	15	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,369	1440789	531 651	
16	16	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,08	4879	29 664	
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС8)	тенге				
17	17	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	17	5635	95 795	
18	18	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	1	6256	6 256	
19	19	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8365	158 935	
20	20	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	13,897	51504	715 751	Казахстан
21	21	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0332	324121	10 761	
22	22	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0332	362730	12 043	
23	23	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки/монолитные заделки/	м3	0,048	37371	1 794	
24	24	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	285,12	5162	1 471 789	

			Подраздел 3.7. Монолитный пояс Мп-1 на отм. -0,050 (АС 17)					
25	67	6103-0401-0204 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	м3	5,16	50491	260 534	
26	68	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,374	98271	36 753	
27	69	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,029	385266	11 173	Казахстан
28	70	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,345	351591	121 299	Казахстан

Всего	**5 347 186**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	390 345
Итого с общеплощадочными затратами	5 737 531
Сметная прибыль (5%)	286 877
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**6 024 408**
НДС (12%)	722 928,91
Итого	**6 747 336,46**

Субподрядчик: ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Директор _____ Биктимирова Д.Г.

Подрядчик: ТОО "Даму Строй LTD"

Директор _____ Табигатов Г.Т.