Заказчик: ГКП "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "БатысСпецАвтоматика"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания Аккайтымская врачебная амбулатория, расположенного по адресу Актюбинская обл, Шалкарский район, село Аккайтым улица Достык 2»
Договор: №94/25 от 05.03.2025 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за апрель месяц 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		94/25	05.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания Аккайтымская врачебная амбулатория, расположенного по адресу Актюбинская обл, Шалкарский район, село Аккайтым улица Достык 2»	20 267 203,41	18 095 717,33							2 171 486,08	**20 267 203,41**

Всего к оплате: 20 267 203,41 (двадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч двести три) тенге, 41 тиынов.

Заказчик: **ГКП "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
Главный врач **Купенова Е.А.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "Building Corporations"**
Эксперт **Алибеков Б.А.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "БатысСпецАвтоматика"**
Руководитель **Уразова Д.А.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: **ТОО "Build Project"**
Таран В.В.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

SANA 2024.11 от 08.11.2024 г. Цена региона Актюбинская область Шалкарский район

Приложение Г к НДЦС РК

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БатысСпецАвтоматика"

Договор подряда: №94/25 от 05.03.2025 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Аккайтымская врачебная амбулатория» по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, Жанаконысский селский округ, село Аккайтым, улица Достык 2.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2025 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-00-01. Архитектурно-строительная часть				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 923 718**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**1 214 319**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 214 319**
1	**1206-0101-0901 Кклим = 1,08**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**10**	**8504**	**85 040**
2	**1207-0101-0205 Кклим = 1,08**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**102,9**	**456**	**46 922**
3	**1207-0101-0103 Кклим = 1,08**	**Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов**	**м2**	**102,9**	**685**	**70 487**
4	**1204-0101-0302 Кклим = 1,08**	**Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры**	**м2 подшивки**	**102,9**	**587**	**60 402**
5	**1208-0101-0208 Кклим = 1,08**	**Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**102,9**	**867**	**89 214**
6	**1208-0101-0103 Кклим = 1,08**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**102,9**	**1197**	**123 171**
7	**1206-0101-0101 Кклим = 1,08**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**13**	**5721**	**74 373**
8	**1212-0104-0501 Кклим = 1,08**	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**467,95**	**700**	**327 565**
9	**1146-0401-0102 Кклим = 1,11**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**4,95**	**68110**	**337 145**

		Раздел 4. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			1 121 982
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 121 982
26	1110-0403-0101 Кклим = 1,11	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	102,9	7317	752 919
27	1115-0206-0206 Кклим = 1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	102,9	3202	329 486
29	1115-0203-0601 Кклим = 1,05	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,6734	3708	39 577
		Раздел 7. Кровля, ИТОГО:	тенге			8 587 417
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			8 587 417
47	1110-0105-0101 Кклим = 1,11	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	10,076	255818	2 577 622
48	1110-0115-0101 Кклим = 1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,076	9489	95 611
49	1110-0115-0201 Кклим = 1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	181,5	344	62 436
50	1111-0101-0501 Кклим = 1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	102,9	10831	1 114 510
51	1112-0101-1303 Кклим = 1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	102,9	3495	359 636
52	234-101-0118	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180	1 м3	10,29	78837	811 233
53	1112-0101-0705 Кклим = 1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	181,5	13749	2 495 444
54	1110-0104-0206 Кклим = 1,11	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	26,95	3519	94 837
55	1112-0101-2003 Кклим = 1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	14,85	2259	33 546
56	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	14,85	1516	22 513
57	1112-0101-2002 Кклим = 1,11	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	147	4357	640 479
58	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	98	1013	99 274
59	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	49	1013	49 637
60	1110-0106-0101 Кклим = 1,11	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	57770	57 770
61	1112-0101-0705 Кклим = 1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,3	13749	72 870

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-00-02. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		ВСЕГО по смете:	Тенге			631 945
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			631 945
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			631 945
1	1121-0502-0101 Кклим = 1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	16296	16 296
2	247-201-0202	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв12з-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	11300	11 300
3	1308-0303-0601 Кклим = 1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	8516	25 548
4	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1768	1 768
5	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	522	1 044
6	1308-0305-1002 Кклим = 1,08	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5401	5 401
7	247-301-0303	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 RN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	1 шт.	1	38858	38 858
15	1310-0902-0833 Кклим = 1,08	Коробка распределительная. Замена нумерации	коробка	59	843	49 737
16	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	1 шт.	37	41	1 517
17	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодкамитипа КМ-212, IP 20	1 шт.	22	928	20 416
18	1121-0101-0201 Кклим = 1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	195	1368	266 760
19	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	195	161	31 395
20	1121-0201-0103 Кклим = 1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	195	428	83 460
21	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66	1 м	95	311	29 545
22	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66	1 м	100	489	48 900

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-00-03. Водопровод и канализация				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			676 287
		Раздел 1. Система В1 (Холодное водоснабжение), ИТОГО:	тенге			244 694
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			244 694
1	1116-0601-0101 Кклим = 1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	8793	8 793

2	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	7728	7 728
3	1116-0501-0201 Кклим = 1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	758	26 530
4	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	1 м	35	213	7 455
5	1116-0501-0202 Кклим = 1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1204	4 816
6	241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	1 м	4	146	584
7	1116-1101-0101 Кклим = 1,05	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	39	358	13 962
8	1122-0701-0101 Кклим = 1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,039	257300	10 035
9	241-216-0303	Хомут для крепления труб диаметром 20-24, с резиновым уплотнителем	1 шт.	13	44	572
10	241-216-0304	Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем	1 шт.	15	45	675
11	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	1 м	1	2763	2 763
12	241-102-0144	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	1 м	1,8	1868	3 362
13	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	1 шт.	6	45	270
14	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	5	34	170
15	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	1 шт.	4	24	96
16	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 20 мм	1 шт.	14	17	238
17	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	8	31	248
18	1116-0601-0101 Кклим = 1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	8793	114 309
19	242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	1	4600	4 600
20	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	12	2530	30 360
21	261-107-0882	Шланги	1 м	12	594	7 128
		Раздел 4. Система К1 (Бытовая канализация), ИТОГО:	тенге			176 098
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			176 098

38	1116-0501-0102 Кклим = 1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3232	38 784
39	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	1 м	12	1111	13 332
40	1116-0501-0101 Кклим = 1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3360	50 400
41	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	15	307	4 605
42	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	7	186	1 302
43	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	9	62	558
44	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	1 м	1	8132	8 132
45	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	7	287	2 009
46	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	85	510
47	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	3	176	528
48	1215-0101-1001 Кклим = 1,08	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	27	1856	50 112
49	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	1	341	341
50	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	7	364	2 548
51	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	9	105	945
52	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	8	249	1 992
		Раздел 5. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			255 496
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			255 496
64	1215-0101-0502 Кклим = 1,08	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена	шт.	1	5357	5 357
65	1215-0101-0101 Кклим = 1,08	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	70	1595	111 650
66	1215-0101-0103 Кклим = 1,08	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	25	3509	87 725
67	1215-0101-0402 Кклим = 1,08	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	3018	3 018

68	1215-0101-0401 Кклим = 1,08	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	5	2427	12 135
69	1215-0101-0403 Кклим = 1,08	Мойка. Демонтаж	прибор	1	4870	4 870
70	1117-0801-0201 Кклим = 1,05 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж	комплект	3	10247	30 741

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-00-04. Отопление и вентиляция				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			176 192
		Раздел 2. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			176 192
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			176 192
21	1120-0301-0203 Кклим = 1,05	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	7	5941	41 587
22	1120-0101-0301 Кклим = 1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,028	13120	65 967
23	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	4	775	3 100
24	261-305-0218	Гильза d=150 мм	1 м	5,5	11916	65 538

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-02-00-01. Генеральный план				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 334 820
		Раздел 1. Стойка Ст-1, ИТОГО:	тенге			1 117 475
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 117 475
1	1109-0305-0401 Кклим = 1,11	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,73382	460092	337 625
2	1109-0501-0203 Кклим = 1,11	Изготовление металлоконструкций	т	0,73382	227607	167 023
3	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,73382	371492	272 610
4	1113-0301-0406 Кклим = 1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,345	250	4 586
5	1113-0301-1406 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,345	389	7 136
6	1101-0203-0504 Кклим = 1,11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	39	2342	91 338
7	1108-0101-0202 Кклим = 1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,624	15577	9 720
8	1106-0201-0101 Кклим = 1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,744	60747	227 437
		Раздел 2. Ограждение ОГ-1, ИТОГО:	тенге			1 752 749

		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 752 749
9	1109-0305-0401 Кклим = 1,11	Ограждения. Монтаж	т конструкций	1,60602	460092	738 917
10	1109-0501-0203 Кклим = 1,11	Изготовление металлоконструкций	т	1,60602	227607	365 541
11	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,77952	373220	290 932
12	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,8265	401335	331 703
13	1113-0301-0406 Кклим = 1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,15	250	10 038
14	1113-0301-1406 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,15	389	15 618
		Раздел 3. Ограждение ОГ-2, ИТОГО:	тенге			46 484
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			46 484
15	1109-0305-0401 Кклим = 1,11	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,04263	460092	19 614
16	1109-0501-0203 Кклим = 1,11	Изготовление металлоконструкций	т	0,04263	227607	9 703
17	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,02211	373220	8 252
18	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,02052	401335	8 235
19	1113-0301-0406 Кклим = 1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,065	250	266
20	1113-0301-1406 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,065	389	414
		Раздел 4. Ограждение ОГ-3, ИТОГО:	тенге			25 532
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			25 532
21	1109-0305-0401 Кклим = 1,11	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,02349	460092	10 808
22	1109-0501-0203 Кклим = 1,11	Изготовление металлоконструкций	т	0,02349	227607	5 346
23	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,01505	373220	5 617
24	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,00844	401335	3 386
25	1113-0301-0406 Кклим = 1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,587	250	147
26	1113-0301-1406 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,587	389	228

		Раздел 5. Калитка тип 1, ИТОГО:	тенге			33 314
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			33 314
27	1109-0305-0401 Кклим = 1,11	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,03089	460092	14 212
28	1109-0501-0203 Кклим = 1,11	Изготовление металлоконструкций	т	0,03089	227607	7 031
29	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,01949	373220	7 273
30	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,0114	401335	4 575
31	1113-0301-0406 Кклим = 1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,772	250	193
32	1113-0301-1406 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0772	389	30
		Раздел 6. Ворота, ИТОГО:	тенге			110 024
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			110 024
33	1109-0305-0401 Кклим = 1,11	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,10068	460092	46 322
34	1109-0501-0203 Кклим = 1,11	Изготовление металлоконструкций	т	0,10068	227607	22 915
35	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,04368	373220	16 302
36	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,057	401335	22 876
37	1113-0301-0406 Кклим = 1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,517	250	629
38	1113-0301-1406 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,517	389	979
		Раздел 7. Ограждение ОГ-4, ИТОГО:	тенге			57 711
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			57 711
39	1109-0305-0401 Кклим = 1,11	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0389	460092	17 898
40	1109-0501-0203 Кклим = 1,11	Изготовление металлоконструкций	т	0,0389	227607	8 854
41	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,03242	373849	12 121
42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00555	323349	1 795
43	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00093	311690	290

44	214-204-0723	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	4,5	3585	16 132
45	1113-0301-0406 Кклим = 1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9725	250	243
46	1113-0301-1406 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9725	389	378
		Раздел 8. Ограждение ОГ-5, ИТОГО:	тенге			140 751
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			140 751
47	1109-0305-0401 Кклим = 1,11	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,10255	460092	47 182
48	1109-0501-0203 Кклим = 1,11	Изготовление металлоконструкций	т	0,10255	227607	23 341
49	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,06673	373849	24 947
50	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01851	323349	5 985
51	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01731	311690	5 395
52	214-204-0723	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	9	3585	32 265
53	1113-0301-0406 Кклим = 1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,56	250	640
54	1113-0301-1406 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,56	389	996
		Раздел 9. Калитка тип 2, ИТОГО:	тенге			50 780
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			50 780
55	1109-0305-0401 Кклим = 1,11	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,04305	460092	19 807
56	1109-0501-0203 Кклим = 1,11	Изготовление металлоконструкций	т	0,04305	227607	9 798
57	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02639	373849	9 866
58	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00432	323349	1 397
59	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01234	311690	3 846

60	214-204-0723	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	1,5	3585	5 378
61	1113-0301-0406 Кклим = 1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,076	250	269
62	1113-0301-1406 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,076	389	419

	ИТОГО:		15 742 963
	Общеплощадочные затраты 5,9%		900 698
	Итого с затратами:		16 643 661
	Сметная прибыль 5%		808 338
	Непредвиденные работы и затраты 2%		323 335
	ИТОГО с непредвиденными:		17 775 335
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,163		18 465 018
	Договорная стоимость К=0,98		18 095 717,33
	НДС 12%		2 171 486,08
	ВСЕГО по акту:		20 267 203,41

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Главный врач _____ **Купенова Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысСпецАвтоматика"

Руководитель _____ **Уразова Д.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Building Corporations"

Эксперт _____ **Алибеков Б.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Build project"

Директор _____ **Таран В.В.**