Заказчик: ГКП "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "БатысСпецАвтоматика"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания Аккайтымская врачебная амбулатория, расположенного по адресу Актюбинская обл, Шалкарский район, село Аккайтым улица Достык 2»
Договор: №94/25 от 05.03.2025 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за май месяц 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		94/25	05.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания Аккайтымская врачебная амбулатория, расположенного по адресу Актюбинская обл, Шалкарский район, село Аккайтым улица Достык 2»	42 676 841,54	20 008 605,47							2 401 032,66	**22 409 638,13**

Всего к оплате: 22 409 638,13 (двадцать два миллиона четыреста девять тысяч шестьсот тридцать восемь) тенге, 13 тиынов.

Заказчик: **ГКП "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
Главный врач **Купенов Е.А.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "БатысСпецАвтоматика"**
Руководитель **Уразова Д.А.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "Building Corporations"**
Эксперт **Алибеков Б.А.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать

Авторский надзор: **ТОО "Build Project"**
Таран В.В.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

...11 от 08.11.2024 г. Цена региона Актюбинская область Шалкарский район

Приложение Г к НДЦС РК

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения Управление здравоохранения Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БатысСпецАвтоматика"

Договор подряда: №94/25 от 05.03.2025 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Аккайтымская врачебная амбулатория» по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, Жанаконысский селский округ, село Аккайтым, улица Достык 2.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2025 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-00-01. Архитектурно-строительная часть				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 489 928**
		Раздел 2. Отмостка, ИТОГО:	тенге			**345 861**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**345 861**
10	**1111-0101-0204 Кклим = 1,05**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,95**	**26827**	**132 794**
11	**1106-0101-0114 Кклим = 1,11**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,95**	**43044**	**213 068**
		Раздел 3. Полы, ИТОГО:	тенге			**2 184 367**
		Подраздел 3.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			**1 264 329**
12	**1111-0101-0102 Кклим = 1,05**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**68,9**	**673**	**46 370**
13	**1111-0101-0803 Кклим = 1,05**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**9,646**	**31533**	**304 167**
14	**1106-0101-0101 Кклим = 1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,89**	**44875**	**309 189**
15	**1111-0101-1101 Кклим = 1,05**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**68,9**	**2177**	**149 995**

16	1111-0101-1102 Кклим = 1,05 Коб =-1	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	-68,9	208	-14 331
17	1111-0101-3602 Кклим = 1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	68,9	6088	419 463
18	1111-0101-4003 Кклим = 1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	93	532	49 476
		Подраздел 3.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			920 038
19	1111-0101-0102 Кклим = 1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	34	673	22 882
20	1111-0101-0803 Кклим = 1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,76	31533	150 097
21	1106-0101-0101 Кклим = 1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,4	44875	152 575
22	1111-0101-1101 Кклим = 1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34	2177	74 018
23	1111-0101-1102 Кклим = 1,05 Коб =-1	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	-34	208	-7 072
24	1111-0101-2707 Кклим = 1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	34	10708	364 072
25	1111-0101-3905 Кклим = 1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	47	3478	163 466
		Раздел 4. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			3 372 566
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 372 566
28	1115-0405-0104 Кклим = 1,05	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	102,9	2625	270 113
29	1115-0203-0601 Кклим = 1,05	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	417,6766	3708	1 548 745
30	1115-0405-0103 Кклим = 1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	428,35	2123	909 387
31	1115-0107-0105 Кклим = 1,05	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	61,44	10487	644 321
		Раздел 5. Фасад, ИТОГО:	тенге			2 314 691
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 314 691
32	1115-0109-0501 Кклим = 1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	142,6	13521	1 928 095
33	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	1 м3	7,13	44521	317 435

34	1115-0109-0401 Кклим = 1,05	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	142,6	485	69 161
		Раздел 6. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			2 499 812
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 499 812
35	1110-0501-0101 Кклим = 1,11	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,25	9793	2 448
36	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,25	42294	10 574
37	1110-0501-0106 Кклим = 1,11	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,2	6377	26 783
38	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	4,2	52349	219 866
39	1110-0501-0107 Кклим = 1,11	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	18,48	10436	192 857
40	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	18,48	48550	897 204
41	1109-0403-0401 Кклим = 1,11	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	5,67	11381	64 530
42	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	5,67	67180	380 911
43	1109-0403-0403 Кклим = 1,11	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м2	4,56	10513	47 939
44	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	4,56	70069	319 515
45	1110-0107-0106 Кклим = 1,11	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,34	5758	65 296
46	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	11,34	23976	271 888
		Раздел 8. Крыльцо Кр-1, ИТОГО:	тенге			198 214

		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			198 214
62	1106-0301-0410 Кклим = 1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01888	63196	1 193
63	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01888	397364	7 502
64	1106-0101-0101 Кклим = 1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	44875	6 731
65	1106-0201-0101 Кклим = 1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,56	60770	94 801
66	1107-0519-0201 Кклим = 1,11	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	2,4	36661	87 986
		Раздел 9. Пандус, ИТОГО:	тенге			574 416
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			574 416
67	1106-0301-0410 Кклим = 1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0826	63196	5 220
68	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,0372	380529	14 156
69	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0454	311690	14 151
70	1106-0201-0101 Кклим = 1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,5	61540	276 930
71	1107-0519-0201 Кклим = 1,11	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	7,2	36661	263 959

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-00-02. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			722 857
8	1121-0401-0108 Кклим = 1,11	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	26	3148	81 848
9	247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	1 шт.	26	20708	538 408
10	1121-0202-0201 Кклим = 1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	9	1163	10 467
11	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	9	478	4 302
12	1121-0202-0201 Кклим = 1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	28	1163	32 564
13	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	27	613	16 551

4	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	1	846	846
23	1308-0208-0101 Кклим = 1,08	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	10118	30 354
24	1308-0208-0202 Кклим = 1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1417	4 251
25	1308-0208-0201 Кклим = 1,08	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	2,6	1256	3 266

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-00-03. Водопровод и канализация				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			857 867
		Раздел 2. Водомерный узел, ИТОГО:	тенге			97 199
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			97 199
22	1116-0901-0101 Кклим = 1,05	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	61383	61 383
23	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	1	4018	4 018
24	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	1683	1 683
25	1118-1101-0102 Кклим = 1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	4160	4 160
26	242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	4	3716	14 864
27	242-207-4002	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	7275	7 275
28	241-101-0205	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	1 м	4	954	3 816
		Раздел 3. Система Т3, Т4 (Горячее водоснабжение), ИТОГО:	тенге			91 507
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			91 507
29	1116-0501-0201 Кклим = 1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	758	26 530
30	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	1 м	35	213	7 455

31	1116-1101-0101 Кклим = 1,05	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	358	12 530
32	1122-0701-0101 Кклим = 1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	257300	9 006
33	241-216-0303	Хомут для крепления труб диаметром 20-24, с резиновым уплотнителем	1 шт.	21	44	924
34	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	7	34	238
35	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 20 мм	1 шт.	6	17	102
36	1116-0601-0101 Кклим = 1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	8793	26 379
37	242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	1 шт.	3	2781	8 343
		Раздел 4. Система К1 (Бытовая канализация), ИТОГО:	тенге			669 161
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			669 161
53	1117-0301-0101 Кклим = 1,05	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	46670	46 670
54	1117-0101-0113 Кклим = 1,05	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	5	13359	66 795
55	244-101-0105	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	1 шт.	5	21736	108 680
56	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	5	9054	45 270
57	1117-0501-0101 Кклим = 1,05	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	5498	5 498
58	244-102-0401	Мойка стальная эмалированнаяГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	1 шт.	1	7966	7 966
59	1117-0201-0103 Кклим = 1,05	Смесители. Установка	шт.	6	3919	23 514
60	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	6	11136	66 816
61	1117-0801-0201 Кклим = 1,05	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	4	13283	53 132
62	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 30 л	1 комплект	2	61194	122 388
63	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 50 л	1 комплект	2	61216	122 432

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-00-04. Отопление и вентиляция				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 244 923
		Раздел 1. Система отопления, ИТОГО:	тенге			1 271 127
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 271 127
1	1118-0301-0102 Кклим = 1,05	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	10,9	3575	38 968
2	245-104-0528	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	1 комплект	1	15750	15 750
3	245-104-0530	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	1 комплект	6	21241	127 446
4	245-104-0531	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	1 комплект	2	24057	48 114
5	245-104-0534	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	1 комплект	2	32505	65 010
6	245-104-0539	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	1 комплект	1	47849	47 849
7	1116-0301-0105 Кклим = 1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	85	2048	174 080
8	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	80	988	79 040
9	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	5	762	3 810
10	1126-0101-1701 Кклим = 1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8	1890	15 120
11	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм	1 м	8	354	2 832
12	1116-0601-0101 Кклим = 1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40	8793	351 720
13	242-311-0101	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15	1 шт.	12	17686	212 232

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-00-04. Отопление и вентиляция

		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 244 923
		Раздел 1. Система отопления, ИТОГО:	тенге			1 271 127
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 271 127
1	1118-0301-0102 Кклим = 1,05	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	10,9	3575	38 968
2	245-104-0528	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	1 комплект	1	15750	15 750
3	245-104-0530	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	1 комплект	6	21241	127 446
4	245-104-0531	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	1 комплект	2	24057	48 114
5	245-104-0534	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	1 комплект	2	32505	65 010
6	245-104-0539	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	1 комплект	1	47849	47 849
7	1116-0301-0105 Кклим = 1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	85	2048	174 080
8	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	80	988	79 040
9	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	5	762	3 810
10	1126-0101-1701 Кклим = 1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8	1890	15 120
11	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм	1 м	8	354	2 832
12	1116-0601-0101 Кклим = 1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40	8793	351 720
13	242-311-0101	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15	1 шт.	12	17686	212 232

14	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	24	2530	60 720
15	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	3796	7 592
16	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	320	640
17	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	20	708	14 160
18	1113-0301-0806 Кклим = 1,05	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	12	295	3 540
19	1113-0301-0406 Кклим = 1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	250	1 500
20	241-227-0203	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	1 шт.	4	251	1 004
		Раздел 3. Тепловой узел, ИТОГО:	тенге			973 796
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			973 796
25	1118-0801-0101 Кклим = 1,05	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	128346	128 346
26	513-104-0426	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы 12 кВт	1 комплект	1	122781	122 781
27	511-401-0101	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, Н 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	1 шт.	1	202344	202 344
28	261-302-0222	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1 м3	1 шт.	1	43150	43 150
29	242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м3/ч	1 шт.	1	48005	48 005
30	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	1 шт.	1	35649	35 649
31	242-309-0101	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005DN 15	1 шт.	1	2550	2 550
32	242-404-0401	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 15	1 шт.	1	22372	22 372
33	522-103-0513	Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)	1 шт.	1	81035	81 035
34	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	3	5844	17 532
35	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	7	2870	20 090
36	242-404-0404	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 32	1 шт.	2	29929	59 858

37	242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	4	10987	43 948
38	242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	8679	43 395
39	242-306-0302	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 20	1 шт.	2	40616	81 232
40	242-306-0301	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	1	21509	21 509

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-00-05. Пожарная сигнализация				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			734 200
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			734 200
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			734 200
1	1310-0701-0101 Кклим = 1,08	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	123028	123 028
2	248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	1 шт.	1	27696	27 696
3	1310-0701-0202 Кклим = 1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	31	10174	315 394
4	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	1 шт.	22	3211	70 642
5	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	3	1654	4 962
6	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	3	1379	4 137
7	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	1 шт.	3	2908	8 724
8	1310-0902-0833 Кклим = 1,08	Коробка распределительная. Замена нумерации	коробка	12	843	10 116
9	248-306-0101	Разветвительная коробкатипа УК-2П	1 шт.	12	282	3 384
10	1121-0102-0101 Кклим = 1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	100	1089	108 900
11	1121-0201-0201 Кклим = 1,11	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	97	301	29 197
12	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ2х0,5	1 м	80	42	3 360
13	243-204-0101	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х0,75	1 м	17	390	6 630

14	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	1 шт.	1	18030	18 030

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-02-00-01. Генеральный план				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 360 408
		Раздел 10. МАФы, ИТОГО:	тенге			622 916
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			622 916
63	8601-0302-0303	Скамья со спинкой	шт.	2	149020	298 040
64	8601-0303-0202	Урна на двух стойках	шт.	2	39277	78 554
65	222-505-0101	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т	1 т	0,2	1231608	246 322
		Раздел 11. Покрытие брусчаткой, ИТОГО:	тенге			158 729
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			158 729
66	1111-0101-0203 Кклим = 1,05	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,0125	17738	17 960
67	1111-0101-0201 Кклим = 1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3375	22446	7 576
68	1111-0101-2501 Кклим = 1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	6,75	4950	33 413
69	255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	6,75	4617	31 165
70	1127-0201-1001 Кклим = 1,11	Камни бортовыебетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	9	4953	44 577
71	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	9	2671	24 039
		Раздел 12. Площадка под ТБО, ИТОГО:	тенге			101 869
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			101 869
72	1101-0205-0302 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,4	7357	17 657
73	1101-0201-0501 Кклим = 1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,6	611	367
74	1111-0101-0204 Кклим = 1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	26827	32 192
75	1106-0101-0114 Кклим = 1,11	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,2	43044	51 653
		Раздел 13. Септик, ИТОГО:	тенге			476 895
		Подраздел 13.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			476 895
76	9203-0302-0101	Септик во дворе	объект	1	476895	476 895

	ИТОГО по акту:		17 410 183
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		650 980
	Общеплощадочные затраты 5,9%		988 793
	Итого с затратами:		18 398 976
	Сметная прибыль 5%		887 400
	Непредвиденные работы и затраты 2%		367 980
	ИТОГО с непредвиденными:		19 654 355
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,0388		20 416 944
	Договорная стоимость К=0,98		20 008 605,47
	НДС 12%		2 401 032,66
	ВСЕГО по акту:		.22 409 638,13

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Главный врач _____ **Купенов Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысСпецАвтоматика"

Руководитель _____ **Уразова Д.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Building Corporations"

Эксперт _____ **Алибеков Б.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Build project"

Директор _____ **Таран В.В.**