Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 131240025922 Мангистауская область , г. Актау, 4 микрорайон, здание 72**

Подрядчик : **ТОО "Болашақ-Узень" БИН 050440025236, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен, микрорайон Өркен ш/а, 56 үй, 87**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автодороги №12 (от монумента Ж.Мынбайулы до КЖСА) с протяженностью 2288м**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2024 года

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 30	25.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автодороги №12 (от монумента Ж.Мынбайулы до КЖСА) с протяженностью 2288м	258 953 536,31	19 082 225,29							2 289 867,02	21 372 092,31
За отчетный месяц		**19 082 225,29**							**2 289 867,02**	**21 372 092,31**
Всего к оплате		**19 082 225,29**							**2 289 867,02**	**21 372 092,31**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог".

БИН 131240025922

Руководитель _____ **Нурмухан А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрячик: ТОО "Болашақ-Узень", БИН 050440025236

Директор _____ **Досжанов Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ **Дандыбаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 131240025922 Мангистауская область , г. Актау, 4 микрорайон, здание 72**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Болашақ-Узень" БИН 050440025236, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен, микрорайон Өркен ш/а, 56 үй, 87**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автодороги №12 (от монумента Ж.Мынбайулы до КЖСА) с протяженностью 2288м**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт автодороги №12 (от монумента Ж.Мынбайулы до КЖСА) с протяженностью 2288м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30** от **25.04.2024**

Акт выполненных работ

за **Июнь (месяц, год) на 2-1 Средний ремонт автодороги №12 (от монумента Ж.Мынбайулы до КЖСА) с протяженностью 2288м, работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Карман										
18	18	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Устройство корыта под карман и бордюры вручную		563,2	8 845,0	0,0	4981 504,0	0,0			4981 504,0	
				$м^3$ грунта		8 845,0	0,0	4981 504,0	0,0				
19	19	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси толщ 5 см. Устройство		128	5 450,0	2 598,0	697 600,0	332 544,0	269 568,0		697 600,0	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		746,0	616,0	95 488,0	78 848,0				
20	20	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство однослойных оснований толщиной 5см из шебня фракции 5-20 мм и 10см фракции 40-70		2 560	1 936,0	542,0	4956 160,0	1387 520,0	3115 520,0		4956 160,0	
				$м^2$ основания		177,0	152,0	453 120,0	389 120,0				
21	21	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,792	234 609,0	6 914,0	420 420,0	12 390,0	408 030,0		420 420,0	
				т		0,0	2 373,0	0,0	4 253,0				
22	22	1219-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Материалы битумные. Разогрев		1,792	101 135,0	15 670,0	181 234,0	28 081,0			181 234,0	
				т		85 465,0	0,0	153 154,0	0,0				
23	23	1127-0602-0302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более. Устройство		2 560	2 123,0	333,0	5434 880,0	852 480,0	4280 320,0		5434 880,0	
				$м^2$ покрытия		118,0	61,0	302 080,0	156 160,0				
24	24	1127-0602-0402 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302		2 560	437,0	0,0	1118 720,0	0,0	1064 960,0		1118 720,0	
				$м^2$ покрытия		21,0	0,0	53 760,0	0,0				
			Итого по разделу 2: Карман					29 591 173	2 661 398	9 138 398	0	17 790 518	
								8 839 833	644 004	0	0		
			ИТОГО по акту					29 591 173	2 661 398	9 138 398	0	17 790 518	
								8 839 833	644 004	0	0		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**29 591 173,00**	**2 661 398,00**	**9 138 398,00**	**-**	**17 790 518,00**	
								8 839 833,00	**644 004,00**	**-**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8 839 833,00**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2 661 398,00**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**644 004,00**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9 138 398,00**			
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								5%	889 526	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								1,075	**20 081 047**	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,95								0,95	**19 082 225,29**	
			НДС (12%)								12%	2 289 867,02	
			Итого с НДС									**21 372 092,31**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подрядчик:

ТОО "Болошак-Узень", БИН 050440025236

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Досжанов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Дандыбаев С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 131240025922

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурмухан А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)