Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО"Орда-Құрылыс"**
Субподрядчик : **ТОО "Астана Люкс Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по подключению газа (монтаж, демонтаж, врезка) «Газосеабжение существующей котельной стадиона «Жастар», расположенного по ул. Менделеева в городе Талгар Талгарского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2022 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по подключению газа (монтаж, демонтаж, врезка) «Газосеабжение существующей котельной стадиона «Жастар», расположенного по ул. Менделеева в городе Талгар Талгарского района	**461 600**	**412 143**							49 457	**461 600**
Итого за стройку										
В том числе за ноябрь	**461 600**	**412 143**							**49 457**	**461 600**
Итого	461 600	412 143							49 457	**461 600**

Генподрядчик **ТОО"Орда-Құрылыс"** **Директор** **Нуртай Н.Н**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик **ТОО "Астана Люкс Строй"** **Директор** **Жалимбетов Д. М.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма 4

Генподрядчик : **ТОО"Орда-Құрылыс"**

(полное наимснование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Астана Люкс Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по подключению газа (монтаж,демонтаж,врезка) «Газоснабжение существующей котельной стадиона «Жастар», расположенного по ул. Менделеева в городе Талгар Талгарского района»**

Объект : **Работы по подключению газа (монтаж,демонтаж,врезка) «Газоснабжение существующей котельной стадиона «Жастар», расположенного по ул. Менделеева в городе Талгар Талгарского района»**

Акт выполненных работ
ноябрь 2022 (месяц, год) Строительство подводящего газопровода

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
538	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	76		1711,00	–	130036	–	130036	–	130036
						–	–	–	–		–	
539	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	36		926,00	–	33336	–	33336	–	33336
		Крепление газ-да Д108х4,0 на стойке из труб Д89х3,0 Н=3,5 м-13шт										
546	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,276		9656,00	–	31633	–	–	–	31633
						9656,00	–	31633	–		–	
546.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,024	9,906624	3193,00		31632				
547	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,276		3198,00	–	10477	–	–	–	10477
						3198,00	–	10477	–		–	
547.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,0498	3,439145	3046,00		10476				
548	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (Бетон кл.В15 F100 W4)	$м^3$	3,198		54452,00	3889,00	174137	12437	105495	–	174137
						17575,00	692,00	56205	2213		–	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
548.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,7628	15,231434	3690,00		56204				
548.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3137	1,0032							
548.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,28404	0,90836		53,00		48			
548.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,30078	0,961894		12492,00		12016			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,30078	0,961894		2195,00		2111			
548.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,009325		10387,00		97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,009325		2195,00		20			
548.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003996	0,012779		10901,00		139			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003996	0,012779		3136,00		40			
548.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006048	0,019342		7095,00		137			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006048	0,019342		2195,00		42			
548.8	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,02**	**3,26196**	**27228,00**				**88817**		
548.9	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0068	0,021746	165331,00				3595		
548.10	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	0,000863	44396,00				38		
548.11	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00441	0,014103	33,00				0		
548.12	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,641	2,049918	3089,00				6332		
548.13	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,375	1,19925	2172,00				2605		
548.14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,238	0,761124	836,00				636		
548.15	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,153	0,489294	7094,00				3471		
549	**6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)**	**$м^3$ основания**	**0,468**		**12122,00**	**2492,00**	**5673**	**1166**	**3172**	**–**	**5673**
						2853,00	**725,00**	**1335**	**339**		**–**	
549.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8424	0,394243	3387,00		1335				
549.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3132	0,1466							
549.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,2268	0,106142		6961,00		739			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2268	0,106142		2195,00		233			
549.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,4536	0,212285		18,00		4			
549.5	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0864	0,040435		10471,00		423			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0864	0,040435		2624,00		106			
549.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,1	0,5148	6157,00				3170		
549.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,15	0,0702	33,00				2		
550	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)**	**т конструкций**	**0,33891**		**69957,00**	**23765,00**	**23709**	**8055**	**1534**	**–**	**23709**
						41664,00	**5720,00**	**14120**	**1939**		**–**	
550.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,098	3,422313	4126,00		14120				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
550.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1924	0,743							
550.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,0584	0,358702		428,00		154			
550.4	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,0864	0,029282		11339,00		332			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0864	0,029282		2624,00		77			
550.5	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,5552	0,527073		11248,00		5929			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,5552	0,527073		2624,00		1383			
550.6	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0972	0,032942		50,00		2			
550.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,216	0,073205		10901,00		798			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,073205		3136,00		230			
550.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3348	0,113467		7095,00		805			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3348	0,113467		2195,00		249			
550.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,0908	0,369683		96,00		35			
550.10	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,006338	11164,00				71		
550.11	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000136	1032818,00				140		
550.12	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,000349	139715,00				49		
550.13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	0,000051	1528659,00				78		
550.14	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,7	0,237237	381,00				90		
550.15	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21	0,071171	130,00				9		
550.16	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000034	2453940,00				83		
550.17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000105	628768,00				66		
550.18	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000203	738689,00				150		
550.19	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,4	0,135564	2529,00				343		
550.20	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,010167	2172,00				22		
550.21	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00194	0,000657	654705,00				430		
550.22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,003389	836,00				3		
551	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сваркапри монтаже**	т	**0,33891**		**9271,00**	**669,00**	**3142**	**227**	**128**	**--**	**3142**
						8224,00	**2,00**	**2787**	**1**		**--**	
551.1	002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,4472	0,490471	5683,00		2787				
551.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0004							
551.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,4472	0,490471		428,00		210			
551.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0432	0,014641		50,00		1			
551.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,1728	0,058564		232,00		14			
551.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	0,000366		7095,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,000366		2195,00		1			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
551.7	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000441	289955,00				128		
		ИТОГО по акту										412 143
		НДС									0,12	49457
		Итого с НДС										461600

Генподрядчик
ТОО"Орда-Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Нуртай Н.Н**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО "Астана Люкс Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Жалимбетов Д. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)