Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство интерната на 300 мест к КГУ "IT лицей-интернат "Білім-инновация" управления образования Акмолинской области, город Щучинск, мкр. Горный, 28"

Справка № 1 от "10" июня 2025 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2025 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		2025-10	03.02.2025				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**95 631 380,0**	**85 385 161,0**							**10 246 219,0**	
В том числе за отчетный период	**95 631 380,0**	**85 385 161,0**							**10 246 219,0**	**95 631 380,0**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Заместитель руководителя Байгожин Н.Т.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау-2015"
Эксперт по техническому надзору Сабдин Е.К.

-1

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование стройки - "Строительство интерната на 300 мест к КГУ "IT лицей-интернат "Білім-инновация" управления образования Акмолинской области, город Щучинск, мкр. Горный, 28"

Договор № 2025-10 от 03 февраля 2025 г

Акт № 1 от "20" июня 2025 г

приемки выполненных работ за июнь 2025 г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				
1	**6101-0101-0114 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5**	**м3**	**1562,35**	**920**	**1 437 362**
2	**6101-0201-0106 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 5р**	**м3**	**48,32**	**39633**	**1 915 067**
		Раздел 2. Фундаменты				
6	**6104-0202-0101 Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**211**	**5405**	**1 140 455**
7	**6104-0202-0102 Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**358**	**5955**	**2 131 890**
8	**6104-0202-0103 Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**586**	**7982**	**4 677 452**
9	**6104-0202-0104 Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**356**	**12978**	**4 620 168**
10	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**1 м3**	**760,806**	**50609**	**38 503 631**
11	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,40206**	**316026**	**127 062**
12	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,30934**	**382476**	**118 314**

13	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,09273	485697	45 037
14	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного/заделки/	м3	38,7	21305	824 504
14.14	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	39,2805	24547	964 218
15	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	702,6	4271	3 000 805
		Раздел 3. Монолитный пояс				
16	1106-0701-0201 Кклим = 1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м3	28,1	93139	2 617 206
17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,5474	344590	188 629
18	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,98115	325807	645 473
		Подраздел 3.2. МП-2				
19	1106-0701-0201 Кклим = 1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32,1	93139	2 989 762
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,30728	344590	105 886
21	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	2,53211	325807	824 979
22	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	207,14	5072	1 050 614
22.8	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	476,422	435	207 244

Итого по акту **68 135 758**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление смр по стройке (7,3%) 4973910

Итого **73109668**

Сметная прибыль (5%) 3655483

Непредвиденные работы и затраты (5%) 3655483

Итого **80420634**

в том числе на 2024 г - 89,5% 71976467

в том числе на 2025 г - 10,5% 8444167

2024 г - 89,5% - К = 1,075 77374702

2025 г - 10,5% - К = 1,155 9753013

-3

Итого	**87127715**
Итого с учетом скидки Подрядчика (пониж.коэфф. - 0,98)	**85385161**
НДС 12%	10246219
Всего по акту с учетом НДС 12%	**95631380**

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя — Вайгожин Н.Т.

Главный специалист

Куратор объекта — Куанбаев А.Р.

Технический надзор:

ТОО "Кокшетау-2015"

Эксперт по техническому надзору — Сабдин Е.К.

СДАЛ:

Подрядчик:

ТОО "ДЕЛОФБК"

Директор — Сарсенбеков Н.Т.

Авторский надзор:

ТОО "БірлікПроект"

Эксперт — Байжанов А.Е.

-4