Утверждена
Приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Подрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"
Субподрядчик: ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-ти квартирного жилого дома в с.Чунджа Уйгурского**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за месяц май 2021 г.

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	2 584 532	2 307 618							276 914	2 584 532
в том числе за май 2021 г.	**2 584 532**	**2 307 618**							276 914	**2 584 532**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "KazLuxСтрой" _____ **Турганбаев Р.Б.**
БИН: 170740011042
ИИК: KZ185600000003847162
БИК: KCJBKZKX

Субподрядчик
Директор
ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР" _____ **Садыков А.Т.**
БИН:040540000705
ИИК: KZ8696504F0007473892
БИК: IRTYKZKA

Подрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"
Субподрядчик: ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-ти квартирного жилого дома в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области
Наименование объекта - Сети Чунджа

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2021 года

на Наружные сети газоснабжения

Основание: ГСН
Составлен(а) в текущих ценах 2020,версия 2020.2.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**2,1**		**27,61** **0,00**	**27,61** **11,51**	**58** **0**	**58** **24**	**0**	**17** **35620**	**35696**
2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**2,1**		**15,96** **0,00**	**15,96** **6,65**	**34** **0**	**34** **14**	**0**	**10** **35620**	**35664**
3	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**300,00**		**224,83** **11,18**	**213,64** **87,15**	**67449** **3354**	**64092** **26145**	**3**	**21239** **35620**	**124308**
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных **механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	12,37		**2188,03** 2188,03	**0,00** **0,00**	**27066** **27066**	**0** **0**	**0**	**19487** **35620**	**82174**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	309,21	19,08	19,08	5900	5900	0	1770	43290
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	7,95	0	2458		35620	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,07	951,59	0,00	98080	0	0	70618	204318
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	0,00	98080	0		35620	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	309,21	171,86	79,20	53141	24489	0	29185	117946
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	28651	11883		35620	
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,235	378876,59	108341,15	89036	25460	23	51429	176085
		НР - 99%; СП - 8%			270436,00	33515,84	63552	7876		35620	
10	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	237,35	2410,00	–	1399608	–	1399608	–	1511576
		СП - 8%			–	–	–	–		111969	
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1501,48	944,23	3003	1888	0	1203	39826
		НР - 99%; СП - 8%			557,24	277,84	1114	556		35620	
16	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый** электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, **DN 110, PN 16**	шт.	1	4750,00	–	4750	–	4750	–	5130
		СП - 8%			–	–	–	–		380	
17	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 100° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	4750,00	–	4750	–	4750	–	5130
		СП - 8%			–	–	–	–		380	
19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	кмкабеля	0,31	29597,44	19838,74	9027	6051	0	3197	47844
		НР - 61%; СП - 8%			9758,70	4799,33	2976	1464		35620	
20	2113-0809-1307 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента желтого цвета"Опасно-Газ"(ПРИМ.)	м	305,27	71,00	–	21674	–	21674	–	28204
		СП - 8%			–	–	–	–		6530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								2457191
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2457191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				224795				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					127986			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50420			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1430806		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							198155	
		- Сметная прибыль	Тенге							475461	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		2 457 191
Временные здания и сооружения - 0,8 %	Тенге	19 658
Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2 476 848
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -1,48965%	Тенге	36 896
Всего с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге	2 513 745
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	2 564 020
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 47%, К=1	Тенге	2 564 020
НДС на 2020 год, - 12 %	Тенге	307 682
Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге	2 871 702
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге	2 871 702
Итого с тендерной скидкой -10%	Тенге	2 584 532

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "KazLuxStroi" _____ **Турганбаев Р.Б.**
БИН:070740011042
ИИК:KZ856000000003847162
БИК: KCJBKZKX

Субподрядчик
Директор
ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР" **Садыков А.Т.**
БИН:040540000708
ИИК: KZ8696504F0007473892
БИК: IRTYKZKA