Генподрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "АстанаЛюксСтрой"

Наименование объекта: «Работы по устройству уличного освещения по улице Актобе булак в с/о Косуйенки»

Договор : №10 от 03.04.2023 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за май месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование		Организационно-провавая форма код
		№10	03.04.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов	из графы 1								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Работы по устройству уличного освещения по улице Актобе булак в с/о Косуйенки»	6229077,28	5561676,15	-	-	-	-	-	-	667401,14	6229077,28
Итого:	6229077,28	5561676,15	-	-	-	-	-	-	667401,14	6229077,28

Генподрядчик: ТОО "СК Орда-Құрылыс"

Директор _____ Калдыбаева Б.Т.

Субподрядчик: ТОО "АстанаЛюксСтрой"

Директор _____ Жалимбетов Д.М.

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "АстанаЛюксСтрой"
Наименование объекта: «Работы по устройству уличного освещения по улице Актобе булак в с/о Косуйенки»
Договор : №10 от 03.04.2023 г.

Акт №1 за май месяц 2023 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2023 год

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Наружные электрические сети 10 кВ										
32	Ц13-080101-1501 1308-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	6		30926,96 14564,00	3566,38 1797,68	185561,76 87384,00	21398,28 10786,08	76779,48	70682,46 20499,54	276743,76
33	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	6		10623,00 --	-- --	63738,00 --	-- --	 63738,00	-- --	63738,00
34	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,04		115927,16 55062,00	58078,37 20045,36	4637,09 2202,48	2323,13 801,81	111,48	2403,44 563,24	7603,77
35	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	т	0,02328		1023646,00 --	-- --	23830,48 --	-- --	23830,48 	-- 1906,44	25736,92
36	Ц13-080201-1804 1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		1136,39 344,24	80,59 32,15	1136,39 344,24	80,59 32,15	711,56	271,00 112,59	1519,98
37	С123-061703-1104 2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86** *СП - 8%*	шт.	1		8936,00 --	-- --	8936,00 --	-- --	8936,00 	-- 714,88	9650,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3649,32 2648,00	635,90 237,22	7298,64 5296,00	1271,80 474,44	730,84	4154,72 916,27	12369,63
39	51-080301-1102 5108-0301-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	2	89495,00 --	-- --	178990,00 --	-- --	178990,00	-- --	178990,00
		Концевая опора К10-1(анкерная А10-1) (2шт)									
40	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	14715,84 6888,96	7159,20 3555,20	29431,68 13777,92	14318,40 7110,40	1335,36	16710,66 3691,39	49833,72
41	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	4	37326,00 --	-- --	149304,00 --	-- --	149304,00	-- 11944,32	161248,32
42	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	4	3666,00 --	-- --	14664,00 --	-- --	14664,00	-- 1173,12	15837,12
43	С124-040207-1942 2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	24513,00 --	-- --	49026,00 --	-- --	49026,00	-- 3922,08	52948,08
44	С124-040207-5941 2404-0207-5941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	3089,00 --	-- --	12356,00 --	-- --	12356,00	-- 988,48	13344,48
45	С124-040207-5942 2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	1786,00 --	-- --	3572,00 --	-- --	3572,00	-- 285,76	3857,76
46	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	2187,00 --	-- --	4374,00 --	-- --	4374,00	-- 349,92	4723,92
47	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	8305,00 --	-- --	16610,00 --	-- --	16610,00	-- 1328,80	17938,80
48	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	7001,00 --	-- --	28004,00 --	-- --	28004,00	-- 2240,32	30244,32
49	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(2 м) *СП - 8%*	шт.	2	1786,00 --	-- --	3572,00 --	-- --	3572,00	-- 285,76	3857,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1829,00	--	3658,00	--	3658,00	--	3950,64
		СП - 8%			--	--	--	--		292,64	
51	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47,00	--	94,00	--	94,00	--	101,52
		СП - 8%			--	--	--	--		7,52	
52	С124-040207-1302 2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	1785,00	--	71,40	--	71,40	--	77,11
		СП - 8%			--	--	--	--		5,71	
53	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	180,00	--	720,00	--	720,00	--	777,60
		СП - 8%			--	--	--	--		57,60	
54	С124-040207-5931 2404-0207-5931 РСНБ РК 2015	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	9811,00	--	117732,00	--	117732,00	--	127150,56
		СП - 8%			--	--	--	--		9418,56	
55	С124-040203-0301 2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2862,00	--	5724,00	--	5724,00	--	6181,92
		СП - 8%			--	--	--	--		457,92	
56	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	531,00	--	1062,00	--	1062,00	--	1146,96
		СП - 8%			--	--	--	--		84,96	
57	С124-040106-0301 2404-0106-0301 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/10-АП ГОСТ 28856-90	шт.	4	4974,00	--	19896,00	--	19896,00	--	21487,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1591,68	
58	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1301,00	--	2602,00	--	2602,00	--	2810,16
		СП - 8%			--	--	--	--		208,16	
		Промежуточная опора УОП (1шт)									
59	С124-040207-1938 2404-0207-1938 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10540,00	--	10540,00	--	10540,00	--	11383,20
		СП - 8%			--	--	--	--		843,20	
60	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2187,00	--	2187,00	--	2187,00	--	2361,96
		СП - 8%			--	--	--	--		174,96	
61	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(0,6 м)	шт.	1	1786,00	--	1786,00	--	1786,00	--	1928,88
		СП - 8%			--	--	--	--		142,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 ГОСТ 1232-93	шт.	3	1829,00	--	5487,00	--	5487,00	--	5925,96
		СП - 8%			--	--	--	--		438,96	
63	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	47,00	--	141,00	--	141,00	--	152,28
		СП - 8%			--	--	--	--		11,28	
64	С124-040207-1302 2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	1785,00	--	35,70	--	35,70	--	38,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2,86	
65	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	180,00	--	1080,00	--	1080,00	--	1166,40
		СП - 8%			--	--	--	--		86,40	
		Заземление									
66	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2414,32	107,14	4828,64	214,28	2819,56	1329,29	6650,57
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	25,72	1794,80	51,44		492,63	
67	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	627,59	22,99	11296,62	413,82	7652,16	2417,69	14811,45
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	3230,64	127,26		1097,14	
68	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3280,07	155,50	19680,42	933,00	13363,02	4071,21	25651,76
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	5384,40	270,06		1900,13	
		Монтаж оборудование									
69	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11499,90	6684,90	11499,90	6684,90	1359,00	5425,86	18279,82
		НР - 80%; СП - 8%			3456,00	3326,32	3456,00	3326,32		1354,06	
70	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36085,85	9099,34	36085,85	9099,34	10663,61	15628,73	55851,74
		НР - 80%; СП - 8%			16322,90	3213,01	16322,90	3213,01		4137,17	
71	51-080102-0403 5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1039559,00	--	1039559,00	--		--	1039559,00
					--	--	--	--	1039559,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,543	39421,00 --	--	21405,60 --	--	21405,60 --	-- 1712,45	23118,05
73	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644,00 --	--	410644,00 --	--	 410644,00	-- --	410644,00
74	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1302,46 1196,25	80,59 32,15	1302,46 1196,25	80,59 32,15	25,62	884,45 174,95	2361,86
75	С123-070501-0612 2307-0501-0612 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 *СП - 8%*	шт.	1	45898,00 --	-- --	45898,00 --	-- --	45898,00	-- 3671,84	49569,84
76	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	52924,36 43692,00	8097,02 2891,48	52924,36 43692,00	8097,02 2891,48	1135,34	33540,11 6917,16	93381,62
77	С123-070506-0141 2307-0506-0141 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки *СП - 8%*	шт.	1	444637,00 --	--	444637,00 --	--	444637,00	-- 35570,96	480207,96
78	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1302,46 1196,25	80,59 32,15	1302,46 1196,25	80,59 32,15	25,62	884,45 174,95	2361,86
79	С123-070501-0301 2307-0501-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-00 R, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 *СП - 8%*	шт.	1	19029,00 --	-- --	19029,00 --	-- --	19029,00	-- 1522,32	20551,32
80	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	6	41021,70 21184,00	10056,94 3761,40	246130,20 127104,00	60341,64 22568,40	58684,56	107764,13 28311,55	382205,87
81	С123-070503-0803 2307-0503-0803 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 200 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.		2200,00	--	6600,00	--	6600,00	--	7128,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		528,00	
82	С123-070503-0801 2307-0503-0801 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока опорный ТОЛ-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2200,00	--	6600,00	--	6600,00	--	7128,00
		СП - 8%			--	--	--	--		528,00	
83	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	52924,36	8097,02	52924,36	8097,02	1135,34	33540,11	93381,62
		НР - 72%; СП - 8%			43692,00	2891,48	43692,00	2891,48		6917,16	
84	С123-070506-0129 2307-0506-0129 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	1	120492,00	--	120492,00	--	120492,00	--	130131,36
		СП - 8%			--	--	--	--		9639,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3510698,00	133434,40	1328258,73	299708,28	3979804,31
							356073,88	54608,63	1692931,00	169398,02	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3510698,00	133434,40	1328258,73	299708,28	3979804,31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					356073,88	54608,63	1692931,00	169398,02	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					133434,40			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54608,63			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1328258,73		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1692931,00		
		- Накладные расходы	Тенге							299708,28	
		- Сметная прибыль	Тенге							169398,02	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:							3979804		
		Временные здания и сооружения 2.4%							611214		
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями							4591018		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,6%							453765		
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время							5044783		
		Итого							5044783		
		Непредвиденные работы и затраты-2%							530640		
		Итого							5575423		
		Итого с коэфф 1.050036							5854395		
		Итого с коэфф ТОНИЖ -0,95							5561676		
		Налог на добавленную стоимость - 12 %							667401		
		ИТОГО по акту							6 229 077		

Генподрядчик: ТОО "СК Орда -Құрылыс"

Директор _____ Калдыбаева Б.Д.

Субподрядчик: ТОО "АстанаЛюксСтрой"

Директор _____ Жалимбетов Д.М.