Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» май 2023 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», город Кызылорда, ул.Алты Алаш № 2, БИН: 080140017041, ГСЛ №14006093, от 30.04.2014г**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Калдыбаева Б.Т.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Работы по устройству уличного освещения по улице Актобе булак в с/о Косуйенки»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Косуйенки» аким Ахтаев Алимхан Сагинбаевич, БИН 050340002362, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Косуйенки, С. САРИЕВ, 31 Тел.: 87243530143**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями: **ТОО «ГЕМАКАСЕС» , ГСЛ №0000171 от 08.12.2005 г., ТОО «ДипломатСтрой» ГСЛ № 21023781 от 04.08.2021 года, «AI-SULTAN COMPANY» ГСЛ №19020387 от 08.10.2019г, ТОО «АстанаЛюксСтрой» ГСЛ №22017553 от 23.09.2022 г, ТОО «ЕЛАМАН-Құрылыс» ГСЛ №16018250 от 28.11.2016г**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора: **директора Пазылов Ж.С., Алматова А.Н., Алматов А.Е., Жалимбетов Д.М., Ақпанбетов А.А.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ИП «М Мамуов», ГСЛ №0000253 от 06.04.2006г., Кызылординский область, Жанакорганский район, а.о. Жанакорган, ул.Н.Туркешулы 97**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение ««Аппарат акима сельского округа Косуйенки» №68 от 08.12.2022 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Работы по устройству уличного освещения по улице Актобе булак в с/о Косуйенки»					
Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт	1	1	1	1
Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки STAR 301/1 R2-5(60)M ГОСТ 31818.11-2012	шт	1	1	1	1
Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт	2	2	2	2
Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С"	шт	1	1	1	1
Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт	1	1	1	1
Реле электротепловое типа РТИ 1310, от 4 до 6 Фотореле ФРЛ-35-50лк 25А Кстм =1,02 (кпл)	шт	1	1	1	1
Термостат от 0 до +60 YCE NNC Кстм =1,02 (кпл)	шт	1	1	1	1
Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80%	шт	36	36	36	36
Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	шт	36	36	36	36
Фундамент закладной анкерный 3Ф-300-М30-2050-4 (3Ф4) (ФМ-0159-2,5-300)	шт	36	36	36	36
Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км	1,4	1,4	1,4	1,4
Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1	км	0,005	0,005	0,005	0,005
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	шт	11	11	11	11
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт	9	9	9	9
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт	2	2	2	2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Характеристика качества выполненных измерений, принятая методика, а также результаты контроля и приемки топографо-геодезических работ подтверждают соответствие полученной точности требованиям действующих Инструкций. В соответствии с Приказом «О внесении изменении в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» Приказ №517 от 20 декабря 2016 года разработчиком проекта установлен II (второй технический не сложный) уровень ответственности.*
Рабочий проект ***«Работы по устройству уличного освещения по улице Актобе булак в с/о Косуйенки»*** *разработан в необходимом объеме в соответствии с утвержденным заданием на*
проектирование, иными исходными данными и требованиями. По составу и комплектности представленные материалы приведены в соответствие со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не имеется.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2023 г.;**
месяц, год
окончание работ **май 2023 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства **1** месяцев;
фактический **1** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) *МП.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Работы по устройству уличного освещения по улице Актобе булак в с/о Косуйенки»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс»
директор Қалдыбаева Б.Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) *М.П.*

Қазақстан Республикасы Қызылорда қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Кызылорда Тов-во с огран-ной ответственностью "Строительная компания Орда-Құрылыс" БИН 080140002941