Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство интерната на 300 мест к КГУ "IT лицей-интернат "Білім-инновация" управления образования Акмолинской области, город Щучинск, мкр. Горный, 28"

Справка № 2 от "20" июня 2025 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2025 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		2025-10	03.02.2025				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**326 169 804,00**	**291 223 040,00**							**34 946 764,00**	
В том числе за отчетный период	**230 538 423,00**	**205 837 878,00**							**24 700 545,00**	**230 538 423,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Заместитель руководителя Байгожин Н.Т.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау-2015"
Эксперт по техническому надзору Садвокасов Д.Ш.

-1

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование стройки - "Строительство интерната на 300 мест к КГУ "IT лицей-интернат "Білім-инновация" управления образования Акмолинской области, город Щучинск, мкр. Горный, 28"

Договор № 2025-10 от 03 февраля 2025 г

Акт № 2 от "20" июня 2025 г

приемки выполненных работ за июнь 2025 г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4. Стены и перегородки				
		Подраздел 4.1. Цокольный этаж				
27	**6105-0201-0502 Кклим = 1,12**	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м2**	**282**	**9976**	**2 813 232**
28	**212-401-0102**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**1 м3**	**5,84**	**18839**	**110 020**
29	**291-514-1514 (кпл)**	**Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/100/1,4/25**	**1 шт**	**10944**	**83**	**908 352**
30	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,03889**	**344590**	**13 401**
31	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,29662**	**336177**	**99 717**
32	**6103-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**7,51**	**10494**	**78 810**
32.7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,6602	25087	192 171
33	**6103-0701-0810 Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,3355**	**68239**	**22 894**
34	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,296**	**336177**	**99 508**
35	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,039**	**344590**	**13 439**

-2

		Подраздел 4.2. Первый этаж				
36	6105-0201-1001 Кклим = 1,12	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм	м3	236,2	45119	10 657 108
37	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	48,9	19918	973 990
38	297-574-7878 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/150/1,4/25	1 шт	56017	86	4 817 462
39	291-313-1313 (кпл)	Кирпич КР-л-по 250х120х88 1,4НФ/150/1,4/50/ ГОСТ 530-2012	1 шт	13459	124	1 668 916
40	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	1 м3	49,47	39491	1 953 620
41	6105-0201-0301 Кклим = 1,12	Кладка стены внутренней	м3	285,4	35879	10 239 867
42	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	59,08	19918	1 176 755
43	297-574-7878 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/150/1,4/25	1 шт	67685	86	5 820 910
50	6105-0201-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	391,25	9976	3 903 110
51	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	8,1	18839	152 596
52	291-514-1514 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/100/1,4/25	1 шт	15184	83	1 260 272

		Подраздел 4.3. Второй этаж				
53	6105-0201-1001 Кклим = 1,12	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм	м3	222,2	45119	10 025 442
54	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	46	19918	916 228
55	297-574-7878 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/150/1,4/25	1 шт	52697	86	4 531 942
56	291-313-1313 (кпл)	Кирпич КР-л-по 250х120х88 1,4НФ/150/1,4/50/ ГОСТ 530-2012	1 шт	12661	124	1 569 964
57	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	1 м3	45,52	39491	1 797 630
58	6105-0201-0301 Кклим = 1,12	Кладка стены внутренней	м3	252	35879	9 041 508
59	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	52,17	19918	1 039 122
60	297-574-7878 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/150/1,4/25	1 шт	59764	86	5 139 704
61	6105-0201-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	590,42	9976	5 890 030
62	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	12,22	18839	230 213
63	291-514-1514 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/100/1,4/25	1 шт	22913	83	1 901 779

-3

		Подраздел 4.5. Армирование стен и перегородок				
75	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	**Армирование при кладке стен и других конструкций/наружные и внутренние стены/**	т	10	316026	3 160 260
		неучтенные ресурсы				
75.4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	10	382476	3 824 760
76	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/перегородки/**	1 т	1,2	336177	403 412
		Раздел 5. Перемычки				
		Подраздел 5.1. Перемычки				
87	6104-0301-0111 Кклим = 1,12	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	шт.	53	7850	416 050
88	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	356	1680	598 080
89	222-102-0108	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	1 м3	12	170020	2 040 240
90	222-102-0101	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	1 м3	2,5	171802	429 505
91	222-102-0102	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	1 м3	2,6	148111	385 089
92	222-102-0103	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	1 м3	0,014	158351	2 217
93	222-102-0209	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	1 м3	0,5	134749	67 375
		Раздел 6. Перекрытие и покрытие				
		Подраздел 6.1. Перекрытие на отм. -0,360				
102	6104-0401-0106 Кклим = 1,12	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2**	шт.	87	9587	834 069
103	6104-0401-0105 Кклим = 1,12	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2**	шт.	119	7853	934 507
104	222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	1 м2	1022,114	13137	13 427 512
105	6104-0802-0401 Кклим = 1,12	**Установка стыковых накладок арматурных**	т	0,167	1184172	197 757
106	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,167	336177	56 142

		Подраздел 6.2. Перекрытие на отм. +2,700				
107	6104-0401-0106 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	89	9587	853 243
108	6104-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	124	7853	973 772
109	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	1053,865	13137	13 844 625
110	6104-0802-0401 Кклим = 1,12	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,167	1184172	197 757
111	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,167	336177	56 142
		Подраздел 6.5. Монолитные участки				
122	1106-0801-0109 Кклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /монолитные заделки/	м3	4,5	86741	390 335
123	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,242	430058	104 074
124	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,06	485697	29 142
		Раздел 8. Лестницы				
		Подраздел 8.1. Лестничный косоур				
204	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	1,4	269597	377 436
205	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	1 т	0,84	422831	355 178
206	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	1 т	0,6	538676	323 206
210	6104-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	6	7853	47 118
211	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	19,905	13137	261 492
212	6104-0501-0201 Кклим = 1,12	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	40	6363	254 520

213	**222-301-0101**	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	**1 м**	**40**	**5264**	**210 560**
214	**6104-0801-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т**	**шт.**	**20**	**6741**	**134 820**
215	**225-205-0101**	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	**1 шт.**	**20**	**1257**	**25 140**
		Раздел 11. Полы				
		Подраздел 11.1. Тип 7				
254	**6109-0102-0104** **Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**64,52**	**19733**	**1 273 173**
254.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	18,7108	5277	98 737
254.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	5,8068	5248	30 474
254.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	64,52	4295	277 113
255	**6109-0102-0110** **Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**32,26**	**48674**	**1 570 223**
		Подраздел 11.3. Тип 5				
269	**6109-0102-0104** **Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**82,576**	**19733**	**1 629 472**
269.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	23,94704	5277	126 369
269.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	7,43184	5248	39 002
269.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	82,576	4295	354 664
270	**6109-0102-0110** **Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**41,29**	**49136**	**2 028 825**
		Подраздел 11.4. Тип 4				
281	**6109-0102-0104** **Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**71,92**	**19733**	**1 419 197**
281.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	20,8568	5277	110 061
281.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	6,4728	5248	33 969
281.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	71,92	4295	308 896

282	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	35,96	49136	1 766 931
		Локальная смета № 2-01-02-05. Электроустановочные изделия (интернат)				
		Раздел 1. Электрооборудование				
		Раздел 2. Провода и кабельные изделия				
84	243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	1 м	1000	470	470 000
86	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	1 м	500	730	365 000
90	243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	1 м	500	470	235 000
91	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	1 м	85	730	62 050
		Локальная смета № 2-01-02-11. ТС.КЖ				
		Раздел 2. Монолитный лоток				
21	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	66,4	129999	8 631 934
22	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	8,23377	87149	717 565
23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,042	344590	359 063
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	7,19177	336177	2 417 708
25	6111-0401-0105 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	225,5256	5774	1 302 185
		неучтенные ресурсы				
25.8	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	518,70888	435	225 638

26	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	211,43	5072	1 072 373
27	6111-0401-0204 Кклим = 1,12	Герметизацияшва панелей стеновыхмастикой горизонтального	м	411	951	390 861
		Раздел 3. Плиты лотков				
		Подраздел 3.10. Плита П-1 62 шт, П-2 22 шт.				
58	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1 м3	28,24	89252	2 520 476
		Локальная смета № 7-01-00-01. Благоустройство и вертикальная планировка				
		Раздел 1. Снятие-хранение				
1	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	139,1	97	13 493
2	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2 :К1мат=2:	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	139,1	167	23 230
3	6101-0103-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	124,4	246	30 602
4	412-102-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	1 т·км	895,68	84	75 237

Итого по акту	**164 254 766**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление смр по стройке (7,3%)	11 990 598
Итого	**176 245 364**
Сметная прибыль (5%)	8 812 268
Непредвиденные работы и затраты (5%)	8 812 268
Итого	**193 869 900**
в том числе на 2024 г - 89,5%	173 513 561
в том числе на 2025 г - 10,5%	20 356 340

2024 г - 89,5% - К = 1,075	186 527 078
2025 г - 10,5% - К = 1,155	23 511 573
Итого	**210 038 651**
Итого с учетом скидки Подрядчика (пониж.коэфф. - 0,98)	**205 837 878**
НДС 12%	24 700 545
Всего по акту с учетом НДС 12%	**230 538 423**

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя Байгожин Н.Т.

Главный специалист
Куратор объекта Куанбаев А.Р.

Технический надзор:

ТОО "Кокшетау-2015"

Эксперт по техническому надзору Садвокасов Д.Ш.

СДАЛ:

Подрядчик:

ТОО "ДЕЛОФБК"

Директор Сарсенбеков Н.Т.

Авторский надзор:

ТОО "БірлікПроект"

Эксперт Байжанов А.Е.