Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

29 апреля 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл З», Актюбинская обдасть Мартукский район п. Мартук, ул. Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский реабилитационный центр по адресу: ул.Желтоксан зд.33 г.Шалкар Актюбинской области», Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", руководитель Мұздыбаев Ержан Мұздыбайұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «MBC Capital Stroy Group», ТОО «САПА-ЭНЕРГО IV», ТОО "ABYROI Group", ТОО "Optimum Energy", ТОО «РегионСтройГрупп», ТОО «ART TOWERS INVEST», ТОО «Жаңа Дәуір-2023», ТОО «Даму Құрылыс АДК»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АКЛ Авангард», РП № АКЛ 2023-17**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ №301 от 01.06.2023**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	1971,1	-	1971,1	-
Площадь застройки	м2	1605	-	1605	-
Строительный объем	м3	12282,9	-	12282,9	-
Число этажей	этаж	2	-	2	-

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивные решения сущ. зданий:

Здание имеет жёсткую конструктивную схему с опиранием сборных железобетонных плит перекрытия на несущие кирпичные стены.

Фундаменты - монолитный фундамент;

Наружные стены - кирпичные, толщиной 510 мм, выполненные из обыкновенного полнотелого силикатного кирпича; Перегородки - кирпичные, толщиной 120 мм;

Перекрытия и покрытие - сборные железобетонные многопустотные плиты;

Кровля - вальмовая;

Полы - линолеумные, из керамических плиток;

Внутренняя отделка - штукатурка;

Окна - ПВХ;

Двери - деревянные, пластиковые, металлические;

Наружная отделка - "известковая" побелка;

Отмостка - бетонная.

Описание принятых решений

1) Демонтаж/монтаж «см. лист АС» фасадов и цоколя;

2) Демонтаж/монтаж пола, всего этажа согласно по серии 2.244-1.5;

3) Демонтаж/монтаж штукатурки внутренних стен и перегородок, с затиркой и окраской 100%, согласно назначения помещений;

4) затирка и окраска 100% поверхности потолков, согласно назначения помещений;

5) замена дверных деревянных внутренних блоков 100%;

6) замена бетонной отмостки 100%.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Предусмотрены замены распредустройств, прибора учета, светильников, выключателей, розеток, распредкоробок, распределительных сетей согласно данным дефектного акта и экспертного заключения технического состояния здания объекта.

Вводно-распределительное устройство принято типа ВРУ-1-23-55.

В качестве распределительных устройств приняты модульные щиты типа ЩРВ,

ЩРВ-П с автоматическими выключателями, поставляемые ТОО«IBS SYSTEMS» г.Алматы.

Прибор учета электроэнергии предусмотрен электронного типа Меркурий 230 АМ-02, установленный на вводе ВРУ. Силовые потребители объекта относятся к существующему положению объекта.

Проектом предусмотрено рабочее (общее), аварийное (эвакуационное) освещения.

Общее рабочее освещение предусматривается светильниками с люминисцентными лампами и стационарными светильниками со светодиодными лампами улучшенной цветности в соответствии с требованиями "Закона об энергосбережении".

Выбор типа светильников производится в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды. Освещенность принята, согласно действующим нормам и правилам.

Нормы освещенности определены согласно требований СН РК 2.04-01-2011 ”Естественное и искусственное освещение”.

Управление освещениями предусмотрены выключателями по месту и автоматами с распредщита.

Расчетные нагрузки освещения определены на основании расчета по таблицам удельной Мощности. Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях. Выключатели устанавливаются на высоте 0,7м, штепсельные розетки на высоте 0,4м от чистого пола.

Распределение электроэнергии принято радиальными и магистральными линиями от вводных и распределительных щитов к силовым и осветительным групповым щитам.

Светильники аварийного (эвакуационного) освещения выделяются из числа светильников общего рабочего освещения или устанавливаются специально (световые указатели "Выход", предусмотренные в разделе ПС) и питаются от щита аварийного освещения. Включение светильников общего и аварийного освещения раздельное.

Сети освещения выполняются кабелями ВВГнг скрыто под штукатуркой и в пустотах панелей перекрытий.

Силовой и осветительный щиток устанавливается открыто на строительных конструкциях, предусмотренных в архитектурно-строительной части проекта на высоте 1,2м от уровня пола.

Магистральные питающие сети запроектированы кабелем марки ВВГнг, прокладываемые скрыто в гофрированных трубах из ПВХ в стеновых конструкциях.

Электромонтажные работы выполняются согласно требованиям ПУЭ РК2015г. и СН РК 4.04-07-2019. Все скрытые работы оформляются актами.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции приняты уравнивания потенциалов. В качестве защитных мер используются система зануления, для чего прокладывается третья жила в однофазных сетях и пятая жила в трехфазных и питающих сетях.

В распределительных щитах предусмотрены заземляющие шины. Автоматические выключатели на розеточных группах имеют устройство защитного отключения УЗО с током 30мА.

В проекте предусматривается защита от заноса высокого потенциала через входящие металлические трубопроводы. Защита от заноса высокого потенциала и уравнивания потенциалов выполняются путем присоединения входящих трубопроводов и арматуры фундаментов.

Молниезащита объекта-существующая.

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре.

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре выполняется от прибора пожарной сигнализации Гранит-24.

Прибор сигнализации и оповещения о пожаре питается от сети переменного тока напряжением 220 в. В качестве источника резервного питания применяется аккумуляторная батарея на 7а.ч. В качестве оповещения о пожаре предусмотрены установки пъезосирен со строболампой и прибора речевого оповещения. Шлейфы сигнализации и оповещения о пожаре выполняются проводами КСПВ-2х0,5 и ПВС-2х0,75, прокладываемыми открыто по стенам . Сети по стоякам и в проколах через стены выполнены в ПВХ трубах.

Питание прибора от сети выполнено кабелем марки ВВГнг.

Основы системы пожарной сигнализации является:

- обнаружение пожара на возможно раннем этапе;

- включение визуальной и тревожной звуковой сигнализации для предупреждения персонала об опасности.

Типы пожарных извещателей приняты в соответствии с требованиями СН РК 2.02-02-2019.

Автоматические извещатели устанавливаются на потолке защищаемых помещений на высоте 2,7 м, с учетом конструктивного и архитектурного решения последнего и размещения оборудования , ручные на путях эвакуации на высоте не менее 1,5 м от уровня пола.

Трассы лучей ПС прокладываются на высоте не менее 2,5м от уровня пола.

Система видеонаблюдения

Согласно задания на проектирование предусмотрена система видеонаблюдения.

ВН предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения контроля.

ВН обеспечивает видеозапись изображений, получаемых от всех видеокамер системы.

ВН формирует видеоархив длительностью не менее 10 суток.

Подключение к сети Ethernet дает возможность дистанционного просмотра видеоархива и записываемых изображений всех камер системы с помощью удаленных компьютеров, подключенных к данной сети. Доступ к информации ВН защищается паролями.

Предусмотрена система охранного видеонаблюдения , соответствующего требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении. Сигналы системы охранного видеонаблюдения по ЛВС передается в помещение "Охраны" с постоянным пребыванием людей.

Расстановка видеокамер указана на чертеже "Плана расстановки камер видеонаблюдения"

Видеосигналы с камер видеонаблюдения по кабелю UTP cat 6 подаются на входы коммутаторов LTV, установленные в видеорегистратор. Питание камер осуществляется по средству PoE (Power over Ethernet).

Водоснабжение здания осуществляется от существующего наружного водопровода. Существующий узел учета воды, расположенный в помещении теплового пункта, заменяется на новый. Трубопровод холодного водоснабжения, подводки к сантехническим приборам прокладываются из полипропиленовых труб Ø25х2,3мм по ГОСТ 32415-2013 . На ответвлении к сантехприборам устанавливается запорная арматура. Прокладку трубопроводов следует предусматривать с уклоном 0,001 в сторону ввода. В местах пересечения трубопроводами водоснабжения стен или перегородок устанавливать гильзы , внутренний диаметр которых на 10мм больше наружного диаметра трубы. Проектируемый трубопровод соединяется с существующим при помощи соединительной муфты Ø25 мм.

Горячее водоснабжение осуществляется от проетируемого ИТП. Согласно СН РК 3.02-13-2014 пункт 5.5.1.3 в качестве резервного горячего водоснабжения установлены водонагреватели Ariston объемом 10,30,50 и 80 литров.Трубы горячего водоснабжения прокладывается из полипропиленовых армированных труб Ø 25х3,5 ГОСТ 32415-2013. В помещении душевой №22 устанавливается полотенцесушитель электрический ТЕРА, П - образный, размерами 220х500 мм, мощностью 20 Вт. В остальных душевых устанавливаются водяные полотенцесушители. Обратный трубопровод горячего водоснабжения проектируется из полипропиленовых армированных труб диаметром 25 мм. Проектируемый трубопровод соединяется с существующим при помощи соединительной муфты Ø25 мм.

Система хозяйственно-бытовой канализации монтируется из полипропиленовых канализационных труб Ø50, Ø110 и фасонных частей. Предусматривается установка прочисток в местах поворота сети. Соединение проектируемой сети канализации с существующей осуществляется при помощи соединительной муфты Ø 110 мм. Для отвода аварийных и случайных сливов в тепловом пункте служит существующий приямок. Выпуск осуществляются в существующий трубопровод канализации. Выпуски осуществляются в существующий трубопровод канализации. Вытяжная часть канализационных вентиляционных стояков должна быть выведена выше кровли на 0,50 м. Канализация проложена с уклоном 0,02 в сторону выпуска.

Теплоснабжение объекта предусматривается от существующей теплотрассы

Параметры теплоносителя: в системе отопления Т12 и Т22 - 80-55°. Проектом предусмотрены 4 отдельные системы отопления.

Схемы систем отопления приняты: Система отопления №1 - однотрубная горизонтальная разводка (1 этаж). Система отопления №2 - однотрубная горизонтальная разводка (1 этаж). Система отопления №3 - однотрубная горизонтальная разводка (2 этажа). Система отопления №4 - однотрубная горизонтальная разводка (2 этажа).

Типы нагревательных приборов: чугунные радиаторы "МС-90".

Трубопроводы систем отопления приняты:

- магистральные трубопроводы - из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91;

- гнутые участки и участки соединений на резьбе из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75.

Трубопроводы, прокладываемые в подпольном канале покрываются краской БТ-177

Проектом предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим и частично естественным побуждением, согласно требованиям СП РК 4.02-101-2012, СП РК 3.02-122-2012, СП РК 3.02-109-2012.

Вытяжная вентиляция предусмотрена через воздуховоды с установкой на кровле вытяжных шахт или вентиляторов.

6 .На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 27 ноября 2023 года;

окончание работ: 30 апреля 2024 года.

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2

фактически, месяц: 5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,96% и фактически применено 99,96% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по

инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

Департамент
ЖЖ ТКО Шалқар ЖТЦ
Актюбинский Департамент эксплуатации сети доступа-
Объединение «Дивизион «Сеть» - филиал АО «Казахтелеком»
Шалкарский ЛТЦ ЦТО МС

Согласовано: БГП. Уст. Вдовин В. Абдиев А.

Наружные сети по проекту не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: ✓

РОЗ и СП - Ду А.Дугалиева

фамилия, имя, отчество (при наличий), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский реабилитационный центр по адресу: ул.Желтоксан зд.33 г.Шалкар Актюбинской области», Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.