Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Алты Алаш, 2**
Подрядчик : **ТОО "АстанаЛюксСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Установке уличного освещения на улицах Абдыкадырова №4, №6 в поселкеБелкуль, г. Кызылорда**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установке уличного освещения на улицах Абдыкадырова №4, №6 в поселкеБелкуль, г. Кызылорда	**2828165**	**2525148**							**303018**	**2828165**
	Итого за стройку										
	В том числе за август	**2828165**	**2525148**							**303018**	**2828165**
	Удержание аванса 30%	**0**	**0**							**0**	**0**
											0
	Итого к оплате	2828165	2525148							303018	**2828165**

М.П.

Генподрядчик **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
Директор **Нуртай Н.Н**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик **ТОО "АстанаЛюксСтрой"**
Директор **Жилимбетов Д.М**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Алты Алаш, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АстанаЛюксСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установке уличного освещения на улицах Абдыкадырова №4, №6 в поселке Белкуль, г. Кызылорда**
(наименование, адрес)

Объект : **Установке уличного освещения на улицах Абдыкадырова №4, №6 в поселкеБелкуль, г. Кызылорда**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2024** (месяц, год) на **02-01 Наружное освещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	3	1044,00 621,00	378,00 94,00	20880,00 12420,00	7560,00 1880,00	900,00		20880,00
16	16	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	3	1005,00 573,00	373,00 94,00	20100,00 11460,00	7460,00 1880,00	1180,00		20100,00
20	20	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,08	267052,00 154212,00	71498,00 17632,00	21364,16 12336,96	5719,84 1410,56	3307,36		21364,16
21	21	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,08	506874,00		40549,92 0,00	0,00 0,00	40549,92		40549,92
40	40	6124-0202-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы люминесцентные	шт.	4	24375,00 12481,00	7820,00 2449,00	97500,00 49924,00	31280,00 9796,00	16296,00		97500,00
41	41	247-103-0513 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jagyq 120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	4	57438,00		229752,00 0,00	0,00 0,00	229752,00		229752,00
42	42	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12	4576,00 994,00	36,00 5,00	54912,00 11928,00	432,00 60,00	42552,00		54912,00
43	43	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	14	340,00 178,00	6,00 1,00	4760,00 2492,00	84,00 14,00	2184,00		4760,00
44	44	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	14	219,00 152,00	4,00 0,00	3066,00 2128,00	56,00 0,00	882,00		3066,00
45	45	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	4	2600,00		10400,00 0,00	0,00 0,00	10400,00		10400,00
46	46	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	4	520,00		2080,00 0,00	0,00 0,00	2080,00		2080,00
47	47	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	151,00		604,00 0,00	0,00 0,00	604,00		604,00
48	48	252-207-4806 *СнрСЦ 04.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП RPA 425/70	шт.	1	9536,00		9536,00 0,00	0,00 0,00	9536,00		9536,00
49	49	252-202-0543 *СнрСЦ 04.2023*	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M		4	6472,00		25888,00	0,00	25888,00		25888,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.				0,00	0,00			
50	50	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**		4	2437,00		9748,00	0,00	9748,00		9748,00
				шт.				0,00	0,00			
51	51	252-301-1457 *РСНБ РК 2022*	**Точка заземления. закладная D=80мм, резьба М10, L=200мм**		4	10491,00		41964,00	0,00	41964,00		41964,00
				шт.				0,00	0,00			
52	52	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**		4	6916,00	336,00	27664,00	1344,00	13360,00		27664,00
				шт.		3240,00	79,00	12960,00	316,00			
53	53	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**		4	1391,00	50,00	5564,00	200,00	2772,00		5564,00
				м		648,00	12,00	2592,00	48,00			
			ИТОГО по акту					626332,08	54135,84	6249742,24	0,00	626332,08
								118240,96	15404,56	171417,00	0,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,2%			7,20%		32754				
			Итого									659085,97
			Экология					1708929				
			Итого с экологического бедствия и радиационного диска									2368014,97
			Сметная прибыль 5%			5%		24383				
			ИТОГО									2392398,41
			Непредвиденные работы и затраты			3%		71040				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2463438,86
			Итого в текущих ценах 2023 года, коэфф к = 1,079			1,079						2658050,53
			Итого в текущих ценах 2023 года, пониж коэфф к = 0,8			0,95						2525147,76
			НДС			12 %		303017,73				
			Итого с НДС									2828165,49

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Нуртай Н.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО "АстанаЛюксСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жалимбетов Д. М
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)