Ген.подрядчик :ТОО «КДСМ»

Суб.подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект: «Отырар ауданы, Отырар ауыл округі, М. Шойманов ауылындағы 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы»

Договор : №3 от 14.08.2023 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3	14.08.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Отырар ауданы, Отырар ауыл округі, М. Шойманов ауылындағы 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы»	500 000	446 429							53 571	500 000
Итого:	**500 000**	446 429							**53 571**	**500 000**

Ген.подрядчик:

Директор
ТОО «КДСМ»

Есимов М.С.

Суб.подрядчик:

Директор
ТОО "Карат-Z"

Балабиев А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Ген.подрядчик :ТОО «КДСМ»

Суб.подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект: «Отырар ауданы, Отырар ауыл округі, М. Шойманов ауылындағы 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы»

Договор : №3 от14.08.2023 г

Акт выполненных работ

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС 11/2022										
1	63	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	11,137	9434,13	11,10	105067,90	123,65	85084,00	15929,25	130673,85	
						1783,27	4,61	19860,30	51,35		9679,70		
2	64	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	31,788852	916,22	7,56	29125,57	240,36	5524,92	18805,95	51762,89	
						734,86	4,63	23360,34	147,21		3834,37		
3	65	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	32,0022	1041,76	6,05	33338,64	193,56	9749,46	18770,58	56274,84	
						731,06	2,11	23395,50	67,50		4168,62		
4	66	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	32,0022	661,89	4,33	21181,92	138,60	7209,48	11118,18	34880,94	
						432,28	2,00	13833,90	64,02		2583,84		
5	67	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	107,11	2041,10	105,53	218622,20	11303,35	65917,65	120442,00	366189,80	
						1320,15	85,44	141401,25	9151,50		27125,60		
6	68	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	102,3455	776,16	6,05	79436,50	619,20	31179,55	38283,35	127135,70	
						465,46	2,11	47637,75	215,95		9417,85		
7	69	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	79,8354	594,25	4,33	47442,18	345,66	16434,90	24657,18	77865,46	
						384,06	2,00	30661,56	159,66		5768,10		
8	70	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	42,9792	751,37	1,88	32293,26	80,82	9653,10	18077,94	54400,92	
						524,89	0,89	22559,34	38,28		4029,72		
9	71	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	5,7174	4914,25	20,95	28096,74	119,76	13533,12	11598,48	42870,84	
						2526,29	9,50	14443,80	54,30		3175,62		
10	72	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3,1576	4267,30	51,88	13474,40	163,84	3400,32	8008,48	23201,52	
						3138,55	31,77	9910,32	100,32		1718,64		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	73	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		3,1576	914,25	6,62	2886,80	20,88	818,48	1645,68	4893,04	
				м^2 окрашиваемой поверхности		648,41	3,07	2047,44	9,68		362,56		
12	74	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		1,872	3236,32	19,24	6058,40	36,00	3470,88	2309,44	9035,28	
				м^2 стен (за вычетом проемов)		1362,99	7,75	2551,52	14,48		669,44		
13	75	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		1,872	581,96	2,36	1089,44	4,40	323,12	610,64	1834,08	
				м^2 отделываемой поверхности		406,99	0,76	761,92	1,44		136,00		
14	76	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1,872	594,25	4,33	1112,40	8,16	385,36	578,16	1823,84	
				м^2 окрашиваемой поверхности		384,06	2,00	718,96	3,76		135,28		
			Итого по разделу 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС 11/2022					619226,35	13398,24	252684,34	290835,31	982843,00	
								353143,90	10079,45	0,00	72805,34		
			ИТОГО по акту					619226,35	13398,24	252684,34	290835,31	982843,00	
								353143,90	10079,45	0,00	72805,34		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			28502,45					
			Итого с временными									1 011 345	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,27%	%	0,27			2730,63					
			Итого									1 014 076	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			20281,52					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 034 358	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				1 116 072	
			к=0,4									446 429	
			НДС	%	12,00			53571,45					
			Итого с НДС									500 000	

Ген.подрядчик:

Директор **ТОО «КДСМ»**

Есимов М.С.

Суб.подрядчик:

Директор
ТОО "Карат-Z"

Балабиев А.А.