ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью "KazLuxСтрой"
Алматинская область, Илийский район,с.Отеген батыра, ЗАМАНБЕК БАТТАЛХАНОВ, 7В
БИН 070740011042, ИИК KZ44826A1KZTD2A1DAMV, БИК ALMNKZKA АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 158,
БИН/ИИН 040540000708, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ8696504F0007473892 ,Филиал АО «Forte Bank» в г. Усть-Каменогорск,БИК IRTYKZKA
Наименование объекта: «Строительство жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда. Строительство наружные сети электроснабжения»

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	3 777 133,58									
Строительно-монтажные работы	3 777 133,58	3 372 440,70	3 350 126,56	3 350 126,56	-	22 314,14			404 692,88	3 777 133,58
Всего по акту:	3 777 133,58								404 692,88	3 777 133,58

Подрядчик:
ТОО "KazLuxСтрой"

Директор

Сурганбаев Р.Б.

Субподрядчик:
ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР"

Директор

Садыков А.Т.

ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью "KazLuxСтрой"
Алматинская область, Илийский район,с.Отеген батыра, ЗАМАНБЕК БАТТАЛХАНОВ, 7В
БИН 070740011042, ИИК KZ44826A1KZTD2A1DAMV, БИК ALMNKZKA АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 158,
БИН/ИИН 040540000708, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ8696504F0007473892 ,Филиал АО «Forte Bank» в г. Усть-Каменогорск,БИК IRTYKZKA

Форма 2В

Наименование объекта: «Строительство жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда. Строительство наружные сети электроснабжения»

Акт №3
приемки выполненых работ за сентябрь 2021 года

Составлен(а) 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1
Конструкции железобетонные

		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты БКТП №1									
27	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	79,54	169,22	162,51	13459,76	12926,05	–	3237,98	18033,56
					6,71	49,83	533,71	3963,48		1335,82	
28	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,46	1647,80	–	4053,59	–	–	2918,58	7529,95
					1647,80	–	4053,59	–		557,77	
29	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	35,456	18,31	18,31	649,20	649,20	–	183,55	899,37
					–	7,19	–	254,93		66,62	
30	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,864	860,22	–	7624,99	–	–	5489,99	14164,18
					860,22	–	7624,99	–		1049,20	

31	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	35,456	159,33 83,81	75,52 34,76	5649,20 2971,57	2677,64 1232,45	–	3026,89 694,09	9370,18
32	С341-040104-0101 4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка** . *СП - 8%*	т	62,7	309,00 –	– –	19374,30 –	– –		– 1549,94	20924,24
33	С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т·км	62,7	44,00 –	– –	2758,80 –	– –		– 220,70	2979,50
34	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	10,58	5996,40 864,45	1727,10 735,60	63441,91 9145,88	18272,72 7782,65	36023,31	15743,53 6334,84	85520,28
35	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	24	4188,94 543,88	300,98 101,22	100534,56 13053,12	7223,52 2429,28	80257,92	14553,46 9207,04	124295,06
36	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20	1868,04 398,71	1025,25 255,83	37360,80 7974,20	20505,00 5116,60	8881,60	15447,14 4224,64	57032,58
37	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	13	2140,82 460,99	1005,33 250,86	27830,66 5992,87	13069,29 3261,18	8768,50	10919,78 3100,04	41850,47
38	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18	4453,41 1069,05	2246,14 560,48	80161,38 19242,90	40430,52 10088,64	20487,96	34611,22 9181,81	123954,40
39	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	7,345	26066,00 –	– –	191454,77 –	– –	191454,77	– 15316,38	206771,15
40	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	9,774	20873,00 –	– –	204012,70 –	– –	204012,70	– 16321,02	220333,72

41	Сборник СТСБОРНИК ССЦ РК, техчасть книги 1	Надбавка на сульфатостойкость СП - 8%	м3	17,119	270,00 –	– –	4622,13 –	– –	4622,13	– 369,77	4991,90
42	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные/В7,5 с/с. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,87	23481,30 3525,12	1286,88 311,47	20428,73 3066,85	1119,59 270,98	16242,29	3037,43 1877,29	25343,45
43	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,35	21485,55 1074,76	1180,81 269,56	50491,04 2525,69	2774,91 633,47	45190,44	2874,83 4269,27	57635,14
44	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,016	1260308,72 190400,00	– –	20164,94 3046,40	– –	17118,54	2315,26 1798,42	24278,62
45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	46,47	870,31 276,45	19,70 2,65	40443,31 12846,63	915,46 123,15	26681,22	12061,89 4200,42	56705,62
46	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,164	5240,85 864,45	1727,10 735,60	6100,35 1006,22	2010,35 856,24	3083,78	1732,09 626,59	8459,03
47	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	11,64	1606,08 181,44	2,90 1,04	18694,77 2111,96	33,76 12,11	16549,05	2293,99 1679,10	22667,86
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1133740,26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				95196,58				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122608,01			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36025,16			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						679374,21		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0,00		
		- Накладные расходы	Тенге							130447,61	
		- Сметная прибыль	Тенге							83980,77	

РАЗДЕЛ 3.Фундаменты БКТП №2

48	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	79,54	169,22 6,71	162,51 49,83	13459,76 533,71	12926,05 3963,48	–	3237,98 1335,82	18033,56
49	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,46	1647,80 1647,80	– –	4053,59 4053,59	– –	– –	2918,58 557,77	7529,95
50	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35,456	18,31 –	18,31 7,19	649,20 –	649,20 254,93	–	183,55 66,62	899,37
51	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,864	860,22 860,22	– –	7624,99 7624,99	– –	–	5489,99 1049,20	14164,18
52	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	35,456	159,33 83,81	75,52 34,76	5649,20 2971,57	2677,64 1232,45	–	3026,89 694,09	9370,18
53	С341-040104-0101 4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка** *СП - 8%*	т	62,7	309,00 –	– –	19374,30 –	– –		– 1549,94	20924,24
54	С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т·км	62,7	44,00 –	– –	2758,80 –	– –		– 220,70	2979,50
55	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	10,58	5996,40 864,45	1727,10 735,60	63441,91 9145,88	18272,72 7782,65	36023,31	15743,53 6334,84	85520,28
56	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	24	4188,94 543,88	300,98 101,22	100534,56 13053,12	7223,52 2429,28	80257,92	14553,46 9207,04	124295,06
57	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	24	1868,04 398,71	1025,25 255,83	44832,96 9569,04	24606,00 6139,92	10657,92	18536,57 5069,56	68439,10

58	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10	2140,82 460,99	1005,33 250,86	21408,20 4609,90	10053,30 2508,60	6745,00	8399,83 2384,64	32192,67
59	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18	4453,41 1069,05	2246,14 560,48	80161,38 19242,90	40430,52 10088,64	20487,96	34611,22 9181,81	123954,40
60	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	7,33	26066,00 –	– –	191063,78 –	– –	191063,78	– 15285,10	206348,88
61	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	9,774	20873,00 –	– –	204012,70 –	– –	204012,70	– 16321,02	220333,72
62	Сборник СТСБОРНИК ССЦ РК, техчасть книги 1	**Надбавка на сульфатостойкость** *СП - 8%*	м3	17,104	270,00 –	– –	4618,08 –	– –	4618,08	– 369,45	4987,53
63	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные/В7,5 с/с. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,87	23481,30 3525,12	1286,88 311,47	20428,73 3066,85	1119,59 270,98	16242,29	3037,43 1877,29	25343,45
64	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. **Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,35	21485,55 1074,76	1180,81 269,56	50491,04 2525,69	2774,91 633,47	45190,44	2874,83 4269,27	57635,14
65	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,016	1260308,72 190400,00	– –	20164,94 3046,40	– –	17118,54	2315,26 1798,42	24278,62
66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	46,47	870,31 276,45	19,70 2,65	40443,31 12846,63	915,46 123,15	26681,22	12061,89 4200,42	56705,62
67	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,164	5240,85	1727,10	6100,35	2010,35	3083,78	1732,09	8459,03

		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	1006,22	856,24		626,59		
68	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	11,64	1606,08	2,90	18694,77	33,76	16549,05	2293,99	22667,86
		НР - 108%; СП - 8%			181,44	1,04	2111,96	12,11		1679,10	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1135062,34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				95408,45				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					123693,02			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36295,90			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						678731,99		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0,00		
		- Накладные расходы	Тенге							131017,09	
		- Сметная прибыль	Тенге							84078,69	

РАЗДЕЛ 4.Фундаменты БКТП №1

69	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	79,54	169,22	162,51	13459,76	12926,05	–	3237,98	18033,56
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	533,71	3963,48		1335,82	
70	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,46	1647,80	–	4053,59	–	–	2918,58	7529,95
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	–	4053,59	–		557,77	
71	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами** мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,456	18,31	18,31	649,20	649,20	–	183,55	899,37
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,19	–	254,93		66,62	
72	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,864	860,22	–	7624,99	–	–	5489,99	14164,18
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	–	7624,99	–		1049,20	
73	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	35,456	159,33	75,52	5649,20	2677,64	–	3026,89	9370,18
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	2971,57	1232,45		694,09	
74	С341-040104-0101 4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительногослоя (перегной). Погрузка	т	62,7	309,00	–	19374,30	–		–	20924,24
		СП - 8%			–	–	–	–		1549,94	

75	С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т·км	62,7	44,00 –	– –	2758,80 –	– –		– 220,70	2979,50
76	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	10,58	5996,40 864,45	1727,10 735,60	63441,91 9145,88	18272,72 7782,65	36023,31	15743,53 6334,84	85510,28
77	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	24	4188,94 543,88	300,98 101,22	100534,56 13053,12	7223,52 2429,28	80257,92	14553,46 9207,04	124295,06
78	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20	1868,04 398,71	1025,25 255,83	37360,80 7974,20	20505,00 5116,60	8881,60	15447,14 4224,64	57032,58
79	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	13	2140,82 460,99	1005,33 250,86	27830,66 5992,87	13069,29 3261,18	8768,50	10919,78 3100,04	41850,47
80	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18	4453,41 1069,05	2246,14 560,48	80161,38 19242,90	40430,52 10088,64	20487,96	34611,22 9181,81	123954,40
81	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонныедля стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	7,345	26066,00 –	– –	191454,77 –	– –	191454,77	– 15316,38	206771,15
82	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стенподвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	9,774	20873,00 –	– –	204012,70 –	– –	204012,70	– 16321,02	220333,72
83	Сборник СТСБОРНИК ССЦ РК, техчасть книги 1	**Надбавка на сульфатостойкость** *СП - 8%*	м3	17,119	270,00 –	– –	4622,13 –	– –	4622,13	– 369,77	4991,90
84	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные/В7,5 с/с. Устройство	м3	0,87	23481,30	1286,88	20428,73	1119,59	16242,29	3037,43	25343,45

		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	3066,85	270,98		1877,29		
85	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,35	21485,55 1074,76	1180,81 269,56	50491,04 2525,69	2774,91 633,47	45190,44	2874,83 4269,27	57635,14	
86	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,012	1260308,72 190400,00	– –	15123,70 2284,80	– –	12838,90	1736,45 1348,81	18208,96	
87	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	46,47	870,31 276,45	19,70 2,65	40443,31 12846,63	915,46 123,15	26681,22	12061,89 4200,42	56705,62	
88	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,164	5240,85 864,45	1727,10 735,60	6100,35 1006,22	2010,35 856,24	3083,78	1732,09 626,59	8459,03	
89	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой **мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	11,64	1606,08 181,44	2,90 1,04	18694,77 2111,96	33,76 12,11	16549,05	2293,99 1679,10	22667,86	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1127670,60
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				94434,98					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122608,01				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36025,16				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						675094,57			
- Оборудование, инвентарь	Тенге								129868,80	
- Накладные расходы	Тенге								49753,35	
- Сметная прибыль	Тенге									

Всего по акту	
Оборудование	3 396 473,200
Всего СМР по акту	
Временные здания и сооружения (1 %)	**3 396 473,200**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	33 964,732
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	46 310,912
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	22 314,139
	69 534,977

Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	
в т.ч. с разбивкой по годам	3 568 597,96
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	
в текущих и прогнозных ценах	3 568 597,96
в т.ч. с разбивкой по годам	**3 747 156,33**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050036)	
	3 747 156,33
Всего в текущих ценах	
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**3 747 156,33**
Налог на добавленную стоимость 12%	**3 372 440,70**
Стоимость строительства с учетом НДС	404 692,88
Итого к оплате:	**3 777 133,58**
	3 777 133,58

Подрядчик:
ТОО "KazLuxСтрой"

Директор

_____ Дюгандаев Г.Б.

Субподрядчик:
ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР"

Директор

_____ Сейтжаков А.Т.