Ген.подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Суб.подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект: «Капитальный ремонт склада для хранения вакцин, расположенного на территории КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» по адресу: г. Петропавловск, ул. Пушкина, 23»

Договор подряда (контракт) №32-Г от 14.07.2023 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№32-Г	14.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт склада для хранения вакцин, расположенного на территории КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» по адресу: г. Петропавловск, ул. Пушкина, 23»	326 269,13	291 311,72							34 957,41	326 269,13
Итого:	**326 269,13**	291 311,72							**34 957,41**	**326 269,13**

Ген.подрядчик:

Директор

ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

Суб.подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Подрядчик : ТОО "Карат-Z"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт склада для хранения вакцин, расположенного на территории КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» по адресу: г. Петропавловск, ул. Пушкина, 23»**

Договор подряда (контракт) №32-Г от 14.07.2023 г

Акт выполненных работ

за сентябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	3,435	1932,15	43,07	6636,94	147,95		4718,89	12264,29	
						1889,08	18,93	6488,99	65,02		908,47		
2	2	1206-0101-0904 *РСНБ РК 2023*	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках.Демонтаж	шт.	15	999,05	0,00	14985,75	0,00		10789,74	27837,53	
						999,05	0,00	14985,75	0,00		2062,04		
3	3	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2023*	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	1855,30	77,54	12987,10	542,78		9144,53	23902,16	
						1777,76	36,63	12444,32	256,41		1770,53		
4	4	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2023*	Поиски,сандрики,желоба,отливы,свесы м ирму подобное.Разборка	м	21,4	114,70	0,04	2454,58	0,86		1766,68	4558,96	
						114,66	0,00	2453,72	0,00		337,70		
5	5	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2023*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	$м^2$	9,63	1265,95	0,00	12191,00	0,00		8778,00	22647,00	
						1265,95	0,00	12191,00	0,00		1678,00		
6	6	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2023*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м2 облицовки	11,572	1030,95	76,94	11930,15	890,35		8238,36	21781,99	
						954,01	34,77	11039,80	402,35		1613,48		
7	7	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2023*	Фасады простые.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	72,96	224,28	0,00	16363,47	0,00		11871,70	30396,78	
						224,28	0,00	16363,47	0,00		2251,61		
8	8	1212-0104-0502 *РСНБ РК 2023*	Фасады простые.Очистка вручную от краски известковой с лестниц	$м^2$	50,824	280,98	0,00	14280,53	0,00		10281,98	26527,51	
						280,98	0,00	14280,53	0,00		1965,00		
9	9	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2023*	Облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка	м2 облицовки	11,572	1030,95	76,94	11930,15	890,35		8238,36	21781,99	
						954,01	34,77	11039,80	402,36		1613,48		
10	10	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	48,158	287,53	0,00	13846,87	0,00		9969,75	25721,95	
						287,53	0,00	13846,87	0,00		1905,33		
11	11	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2.	9,266	1087,30	35,06	10074,92	324,87		7020,04	18462,56	
						1052,24	21,69	9750,06	200,98		1367,60		
12	12	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы цементные.Разборка покрытия	м2.	4,633	2519,52	844,45	11672,94	3912,34		5586,30	18639,98	
						1674,67	372,52	7758,75	1725,89		1380,74		
13	13	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	91,08	146,68	3,17	13359,61	288,72		9539,58	24731,12	
						143,51	1,96	13070,89	178,52		1831,94		
14	14	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	34	179,93	0,00	6118,00	0,00		4405,00	11365,00	
						179,93	0,00	6118,00	0,00		842,00		
15	15	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м.	100,9	47,50	0,00	4792,75	0,00		3450,78	8903,01	
						47,50	0,00	4795,75	0,00		659,48		
			ИТОГО по разделу 1:Демонтаж работы					166164,88	7068,61	0,00	115510,23	304209,76	
								159094,42	3262,60	0,00	22534,65		
			Раздел 2:Стены										
16	16	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажи до 4 м	м3 кладки	0,61	40127,91	4005,93	24478,00	2444,00	17015,00	4037,00	30796,00	
						8227,91	964,27	5016,00	588,00		2281,00		

№ позиции	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Стены					24478,00	2444,00	17015,00	4037,00	30796,00	
								5016,00	588,00	0,00	2281,00		
			Раздел 3: Кровля										
17	17	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	30,3	886,20	136,49	26851,86	4135,65	13438,96	7441,00	37036,29	
						306,18	34,90	9277,25	1057,47		2743,43		
19	19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,031	476574,56	1890,16	14773,81	58,59	14142,01	4210,00	20502,52	
						18490,40	806,82	573,20	25,01		1518,70		
20	20	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	30,3	236,23	17,12	7157,77	518,74	3348,15	2460,19	10387,40	
						108,61	4,16	3290,88	126,05		769,44		
21	21	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	15,15	1320,05	71,36	19998,76	1081,10	8104,95	7964,91	30200,76	
						713,71	16,48	10812,71	249,67		2237,09		
22	22	1126-0301-0802 РСНБ РК 2022	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	15,15	762,96	9,97	11558,84	151,05	8003,14	2500,44	15184,03	
						224,73	4,50	3404,66	68,18		1124,74		
23	23	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	18,9	480,43	17,12	9080,13	323,57	6703,83	1534,57	11463,87	
						108,61	4,16	2052,73	78,62		849,18		
24	24	1110-0210-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,5517	27290,34	1826,86	15056,08	1007,88	4244,05	7369,27	24219,38	
						17770,80	781,13	9804,15	430,95		1794,03		
25	25	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,1876	28559,88	1789,22	5357,83	335,66	364,78	3434,81	9496,06	
						24826,20	763,14	4657,40	143,17		703,41		
26	26	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,05724	84732,93	1788,81	4850,11	102,39	655,81	3976,57	9532,82	
						71487,00	737,45	4091,92	42,21		706,13		
27	27	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,082	11675,26	79,51	12632,63	86,03	11251,12	959,57	14679,58	
						1197,30	34,44	1295,48	37,26		1087,38		
28	28	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,5724	9683,02	57,22	5542,56	32,75	3825,69	959,57	1222,72	
						2942,20	24,67	1684,12	14,12		520,17		
29	29	1110-0114-0507 РСНБ РК 2022	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	2,6698	7909,54	105,17	21116,89	280,78	19590,99	981,23	23865,97	
						466,37	44,09	1245,11	117,71		1767,85		
30	30	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	11	1062,01	15,37	11682,11	169,07	8694,40	2094,68	14878,93	
						256,24	8,24	2818,64	90,64		1102,14		
32	32	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	11	1029,93	27,68	11329,23	304,48	908,38	76368,61	94713,67	
						919,67	10,71	10116,37	117,81		7015,83		
33	33	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	7	1110,56	12,13	7773,92	84,91	4564,84	2269,46	10846,85	
						446,31	3,98	3124,17	27,86		803,47		
34	34	1112-0101-0506 РСНБ РК 2022	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	7,2	1149,06	24,28	8273,23	174,82	2779,34	3872,76	13117,67	
						738,76	8,30	5319,07	59,76		971,68		
35	35	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	2,52	6661,37	11,06	16786,65	27,87	12305,79	3210,11	21596,50	
						1767,06	2,18	4452,99	5,49		1599,74		
36	36	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	3,7	135,33	32,08	500,72	118,70	34,04	273,43	836,09	
						94,05	8,59	347,99	31,78		61,93		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	11	110,92	2,93	1220,00	32,00	525,00	480,00	1836,00	
						60,24	0,36	663,00	4,00		136,00		
38	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	11	186,50	4,22	2051,50	46,42	1230,46	564,00	2824,74	
						70,42	0,72	774,62	7,92		209,24		
			Итого по разделу 3: Кровля					213594,64	9072,45	124715,74	132925,20	368441,85	
								81051,57	2853,40	0,00	29489,44		
			ИТОГО по акту					404237,53	18585,06	141730,74	252472,43	703447,61	
								245161,99	6704,00	0,00	54305,09		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			10551,71					
			Итого с временными									713999,32	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			14279,99					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									728279,31	
			Итого с понижающим коэффициентом К=40%									291311,72	
			НДС	%	12,00			34957,41					
			Итого с НДС									326269,13	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

_____ Нупбаева Ж.Д.