Утверждена
Приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Подрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"
Субподрядчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-ти квартирного жилого дома в с.Чунджа Уйгурского**

# СПРАВКА №1
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за месяц май 2021 г.

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчика | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчётный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчётном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в | дополнительные затраты | | | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение | другие дополнительные | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Всего выполнено | 4 004 958 | 3 575 855 | | | | | | | | 429 103 | 4 004 958 |
| **в том числе за май 2021 г.** | **4 004 958** | **3 575 855** | | | | | | | | **429 103** | **4 004 958** |

**Подрядчик**
**Генеральный директор**
**ТОО "KazLuxСтрой"** _____ **Турганбаев Р.Б.**
**БИН: 070740011042**
**ИИК: KZ185600000003847162**
**БИК: KCJBKZKX**

**Субподрядчик**
**Директор**
**ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"** _____ **Токтаркан С.Т.**
**БИН: 170640016119**
**ИИК; KZ188562203103970071**
**БИК: KCJBKZKX**

Подрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"
Субподрядчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-ти квартирного жилого дома в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области
Наименование объекта - Сети Чунджа

# АКТ
## приемки выполненных работ
за май 2021 года

на Наружные сети газоснабжения

Основание: ГСН
Составлен(а) в текущих ценах 2020,версия 2020.2.1

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 3,8 | | 27,61 | 27,61 | 105 | 105 | – | 31 | 147 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 11,51 | – | 44 | | 11 | |
| 2 | 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью **79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов I** | м3 грунта | 3,8 | | 15,96 | 15,96 | 61 | 61 | – | 18 | 85 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 6,65 | – | 25 | | 6 | |
| 3 | 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** | м3 грунта | 1506,14 | | 224,83 | 213,64 | 338626 | 321772 | – | 106635 | 480881 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 11,18 | 87,15 | 16839 | 131260 | | 35620 | |
| 4 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 46,58 | | 2188,03 | – | 101922 | – | – | 73384 | 189331 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2188,03 | – | 101922 | – | | 14024 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 1164,54 | 19,08<br>– | 19,08<br>7,95 | 22219<br>– | 22219<br>9258 | – | 6665<br>2311 | 31195 |
| 6 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 388,18 | 951,59<br>951,59 | –<br>– | 369389<br>369389 | –<br>– | – | 265960<br>50828 | 686178 |
| 7 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 1164,54 | 171,86<br>92,66 | 79,20<br>38,43 | 200138<br>107907 | 92232<br>44753 | – | 109919<br>24805 | 334862 |
| 8 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,575 | 378876,59<br>270436,00 | 108341,15<br>33515,84 | 217854<br>155501 | 62296<br>19272 | 57 | 173025<br>31270 | 422149 |
| 10 | 2301-0502-0813<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**<br>*СП - 8%* | м | 580,75 | 2410,00<br>– | –<br>– | 1399608<br>– | –<br>– | 1399608 | –<br>111969 | 1511576 |
| 15 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 2 | 1501,48<br>557,24 | 944,23<br>277,84 | 3003<br>1114 | 1888<br>556 | – | 1653<br>373 | 5029 |
| 16 | 2302-0304-1010<br>РСНБ РК 2015 | **Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4750,00<br>– | –<br>– | 4750<br>– | –<br>– | 4750 | –<br>380 | 5130 |
| 17 | 2302-0304-1010<br>РСНБ РК 2015 | **Отвод полиэтиленовый электросварной 100° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4750,00<br>– | –<br>– | 4750<br>– | –<br>– | 4750 | –<br>380 | 5130 |
| 19 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904<br>ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | **Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**<br>*НР - 61%; СП - 8%* | кмкабеля | 1,15 | 29597,44<br>9758,70 | 19838,74<br>4799,33 | 34029<br>11220 | 22809<br>12900 | – | 10210<br>3539 | 47778 |
| 20 | 2113-0809-1307<br>РСНБ РК 2015 | **Сигнальная лента желтого цвета"Опасно-Газ"(ПРИМ.)**<br>*СП - 8%* | м | 1149,73 | 71,00<br>– | –<br>– | 81631<br>– | –<br>– | 81631 | –<br>6530 | 88161 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | 3807632 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | | | 3807632 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 763892 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 523397 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 218068 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1490796 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 747500 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 282046 | |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | 3 807 632 |
| Временные здания и сооружения - 0,8 % | Тенге | 30 461 |
| Всего с временными зданиями и сооруженями | Тенге | 3 838 093 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -1,48965% | Тенге | 57 174 |
| Всего с дополнительными затратами в зимнее время | Тенге | 3 895 267 |
| Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | 3 973 172 |
| в том числе в текущих ценах на 2020 год - 47%, К=1 | Тенге | 3 973 172 |
| НДС на 2020 год, - 12 % | Тенге | 476 781 |
| Итого в текущих ценах на 2020 год | Тенге | 4 449 953 |
| ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | Тенге | 4 449 953 |
| Итого с тендерной скидкой -10% | Тенге | 4 004 958 |

**Подрядчик**
**Генеральный директор**
**ТОО "KazLuxStrой"** _____ **Турганбаев Р.Б.**
**БИН:070740011042**
**ИИК:KZ185600000003847162**
**БИК: KCJBKZKX**

**Субподрядчик**
**Директор**
**ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"** _____ **Токтаркан С.Т.**
**БИН: 170640016119**
**ИИК; KZ188562203103970071**
**БИК: KCJBKZKX**