Ген.подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Суб.подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект: «Для реконструкции/капитального ремонта трансформаторной подстанции»

Договор : №38-К от 21.07.2023 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2023 (месяц, год)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№38-К	21.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт и устранению просадки фун-даментов зданий ПС-11 "АЗИ", ПС-12 "БАК" в промышленной (Индустриальной) зоне в Алатаус-ком районе г.Алматы»	500 000	446 429							53 571	500 000
Итого:	**500 000**	446 429							**53 571**	**500 000**

Ген.подрядчик:

Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

Суб.подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.

Генеральный подрядч ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик : ТОО "Карат-Z"

Стройка: «"Для реконструкции/капитального ремонта трансформаторной подстанции"»

Договор подряда (контракт) №38-К от 21.07.2023 г

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
		Отделка помещений										
		ПОТОЛКИ										
1	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = (674,2+171+2,7+507,7+162).0,0055* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	$м^2$ отделываемой поверхности	8,3468		1144,84 834,05	6,17 2,41	9556 6962	51 20	2543	5585 1211	16353
2	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = ((674,2+171+2,7+507,7+162).0,0055)*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,3468		1219,70 929,51	7,49 3,71	10181 7758	63 31	2360	6232 1313	17726
		Стены										
3	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема =* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора	$м^2$ отделываемой поверхности	29,9571716		1044,93 602,17	6,17 2,41	31303 18039	185 72	13079	14489 3663	49456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
4	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = (2150,9+426,5+22+2017,5+607,4).0,005*	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**26,1215**	**1006,08** **739,81**	**7,05** **3,50**	**26280** **19325**	**184** **91**	**6771**	**15533** **3345**	**45158**
5	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = 13,8.0,0045* Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м^2 поверхности облицовки**	**0,0621**	**6177,67** **3933,28**	**25,58** **15,30**	**384** **244**	**2** **1**	**138**	**196** **46**	**627**
6	Е11-150403-0308 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = (260,8+180,4).0,0045* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-201-0343 Шпатлевка масляно-клеевая	**м^2 окрашиваемой поверхности** кг	**1,9854**	**1127,67** **903,84**	**5,04** **2,49**	**2239** **1794**	**10** **5**	**435**	**1440** **294**	**3973**
		Ремонтные работы общие									
7	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = (79,32+79,32).0,0045* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-102-0243 Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 С1214-402-0101 Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м^2 оштукатуриваемой поверхности** м^2 0,03954895 (м^2)	**0,71388**	**2047,89** **1506,11**	**115,30** **97,49**	**1462** **1075**	**83** **70**	**304**	**916** **190**	**2568**
8	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/ОТМОСТКА/** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = (261,5.0,15).0,0045* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и 3. Устройство деформационных швов	**м^3 подстилающего слоя**	**0,1765125**	**27937,16** **5907,53**	**10,48** **--**	**4931** **1043**	**2** **--**	**3886**	**980** **473**	**6384**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Уход за подстилающими слоями									
9	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = 571,32.0,0045* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**2,57094**	**2047,89** **1506,11**	**115,30** **97,49**	**5265** **3872**	**297** **251**	**1096**	**3298** **685**	**9248**
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²								
	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	0,14243008 (м²)								
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
10	Е11-100212-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Площадки лестничные. Ограждение перилами** *НР - 90%; СП - 8%;* *Формула объема = 24,2.0,0045* Состав работ: 1. Установка перил на площадках	**м перил**	**0,1089**	**626,15** **510,65**	**65,28** **29,93**	**68** **56**	**7** **3**	**5**	**53** **10**	**131**
11	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = 15.0,0045* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	**м² покрытия**	**0,0675**	**6671,19** **1673,39**	**199,55** **94,37**	**450** **113**	**13** **6**	**324**	**112** **45**	**607**
	С1261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м²								
	С1231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	0,06885 (м²)								
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
		Проемы									
		ОКНА									
12	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%;* *Формула объема = (2,4.1,5.21+1,8.1,5.3).0,0045* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	**м²**	**0,37665**	**3404,02** **1550,24**	**254,78** **134,94**	**1282** **584**	**96** **51**	**602**	**571** **148**	**2002**
	С1261-104-0120	Блоки оконные	м²								
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
13	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м** *НР - 90%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,5.156+1.12+1,5.12+1,2.11).0,0045* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	м	1,2474	1526,33 355,23	7,44 3,79	1904 443	10 5	1451	403 185	2492
14	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство** *НР - 92%; СП - 8%;* *Формула объема = 19,65.0,0045* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м² покрытия	0,088425	5096,66 1776,19	21,48 5,89	451 157	2 1	292	145 48	644
15	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = 79,32.0,0045* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1232-201-0101 Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная — м² С1231-302-0201 Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 30х30х8мм — 0,35694 (м²) Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	м² поверхности облицовки	0,35694	7216,67 3933,28	25,58 15,30	2576 1404	9 5	1163	1128 296	4000
		Усиление фундаментов									
16	Е11-040101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы** *НР - 85%; СП - 8%;* *Формула объема = 12.128.0,0045* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-403-0157 Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 — шт, 0,01728 (шт.) С1261-403-0102 Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ С1261-403-0169 Долота лопастные — шт, 0,0297216 (шт.) С1261-403-0110 Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС Состав работ: 1. Бурение скважин с прямой промывкой 2. Наращивание бурильных труб 3. Спуск и подъем бурового снаряда	м бурения	6,912	5632,22 1431,84	2797,91 1079,03	38930 9897	19339 7458	9694	14752 4295	57976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки) 5. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда 6. Приготовление глинистого раствора для забурки скважин и в процессе бурения 7. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы 8. Контроль за параметрами глинистого раствора 9. Оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин 10. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта									
17	**Е11-040201-0202** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости** *НР - 85%; СП - 8%;* *Формула объема = 12.128.0,0045* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	**м закрепленной скважины**	**6,912**	**15689,39** **2597,39**	**2855,84** **883,32**	**108445** **17953**	**19740** **6106**	**70752**	**20450** **10312**	**139206**
	С1261-301-1434	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием { на ед.изм. =1 } Состав работ: 1. Проработка скважины под обсадную колонну 2. Подбор труб 3. Подварка стыков и приварка направляющих на обсадные трубы 4. Постановка и снятие хомутов 5. Посадка колонны в незакрепленную часть скважины 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта	6,912 (м)								
18	**Е11-040301-0101** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг** *НР - 85%; СП - 8%;* *Формула объема = 128.0,0045* Состав работ: 1. Приготовление цементного раствора 2. Промывка скважины перед цементированием 3. Навертывание заливочной головки на колонну труб 4. Закачка цементного раствора в колонну 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание 6. Продавка цементного раствора водой или глинистым раствором, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки 7. Ожидание затвердения цемента 8. Опрессовка обсадной колонны 9. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента и обслуживание внутрипостроечного транспорта	**колонна**	**0,576**	**644260,93** **299027,16**	**345233,77** **136583,06**	**371094** **172240**	**198855** **78672**	**--**	**213275** **46750**	**631118**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**616801** **262959**	**238948** **92848**	**114895** **--**	**299558** **73309**	**989669**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**616801**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				114896				
	Всего заработная плата		Тенге					355807			
		Накладные расходы	Тенге				299558				
		Сметная прибыль	Тенге				73309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				989668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					355807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				989668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					355807			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**989668**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость оборудования, всего									**0**
											989 668
		Временные здания и сооружения (1,2%)			**1,20%**						**11 876**
		Итого									**1 001 544**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7			**0,70%**						**7 011**
		Итого									**1 008 555**
		Непредвиденные работы и затраты (2)%			**2%**						**20 171**
		Итого в сметных ценах									**1 028 726**
		2022 год -100 % К=1,0849057									**1 116 071**
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,4			**0,40**						**446 428**
		НДС			**12%**						**53 571**
		Итого с НДС									**500 000**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.