Ген.подрядчик :ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы»

Суб.подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект: «Капитальный ремонт здании сельского клуба в с. Акжар, Балхашского района, Алматинской области»

Договор : №1-БҚК от 02.09.2024 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 (месяц, год)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№1-К	02.09.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здании сельского клуба в с. Акжар, Балхашского района, Алматинской области»	517 000	461 607							55 393	517 000
Итого:	**517 000**	461 607							**55 393**	**517 000**

Ген.подрядчик:

Директор

ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы»

Сатыбалдиева Э.А.

Суб.подрядчик:

Директор

ТОО "Карат-Z"

Балабиев А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Ген.подрядчик :ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы»

Суб.подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект: «Капитальный ремонт здании сельского клуба в с. Акжар, Балхашского района, Алматинской области»

Договор : №1-БҚК от 02.09.2024 г

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка /АС-22/										
		Потолок										
1	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2отделываемой поверхности		30	1394,52	6,90	41836	207	12611	23281	70326
		НР - 80% СП - 8%				967,25	2,80	29018	84		5209	
2	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		30	550,06	4,70	16502	141	6194	8191	26668
		НР - 80% СП - 8%				338,89	2,40	10167	72		1976	
		Стены										
3	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		50	994,37	6,90	49719	345	21019	22796	78316
		НР - 80% СП - 8%				567,10	2,80	28355	140		5801	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2**	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**		**54**	**2336,26**	**15,89**	**126158**	**858**	**32609**	**74504**	**216715**
		НР - 80%, СП - 8%				**1716,50**	**8,13**	**92691**	**439**		**16053**	
5	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2оштукатуриваемой поверхности**		**5**	**922,73**	**8,27**	**4614**	**42**	**649**	**3159**	**8395**
		НР - 80%, СП - 8%				**784,61**	**5,10**	**3923**	**26**		**622**	
6	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2**	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемойп оверхности**		**25**	**2722,77**	**11,34**	**68069**	**283**	**15366**	**42051**	**118930**
		НР - 80%, СП - 8%				**2096,79**	**5,77**	**52420**	**144**		**8810**	
7	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**		**8,5**	**6295,12**	**25,28**	**53509**	**215**	**24890**	**22809**	**82423**
		НР - 80%, СП - 8%				**3341,64**	**12,57**	**28404**	**107**		**6105**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**360407**	**2091**	**113338**	**196791**	**601773**
								244978	**1012**	**--**	**44576**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**360407**				
	Материалы		тенге					**113338**				
	Всего заработная плата		тенге						**245990**			
		Накладные расходы	тенге					**196791**				
		Сметная прибыль	тенге					**44575**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**601773**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**115**
		Сметная заработная плата	тенге						**245990**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**601773**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**115**
		Сметная заработная плата	тенге						**245990**			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Наружняя отделка /АС-16/										
8	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Облицовка фасадными панелями**	**$м^2$**		**19,02313**	**1200,38**	**4,17**	**22835**	**80**	**8701**	**11272**	**36836**
		НР - 80% СН - 8%				**738,81**	**1,88**	**14054**	**36**		**2728**	
9	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**$м^2$**		**19,02313**	**8929,37**	**4,86**	**169865**	**93**	**160446**	**7490**	**191543**
		НР - 80% СН - 8%				**490,26**	**1,88**	**9326**	**36**		**14188**	
10	**1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м2поверхности облицовки**		**6,36**	**13073,51**	**50,06**	**83148**	**318**	**42843**	**32085**	**124451**
		НР - 80% СН - 8%				**6287,23**	**18,76**	**39987**	**119**		**9219**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**275848**	**491**	**211990**	**50847**	**352830**
								63367	**191**	**--**	**26135**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**275848**				
	Материалы		тенге					**211989**				
	Всего заработная плата		тенге						**63558**			
		Накладные расходы	тенге					**50847**				
		Сметная прибыль	тенге					**26135**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**352830**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**29**
		Сметная заработная плата	тенге						**63558**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**352830**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**29**
		Сметная заработная плата	тенге						**63558**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**954603**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Стоимость оборудования, всего										**0**
												954 603
		Временные здания и сооружения (1,5%)				**1,20%**						**11 455**
		Итого										**966 058**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7 %				**0,70%**						**6 762**
		Итого										**972 821**
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				**2%**						**19 456**
		Итого в сметных ценах										**992 277**
		2023 год -15 % К=1,163										**1 154 018**
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,4				**0,40**						**461 607**
		НДС				**12%**						**55 393**
		Итого с НДС										**517 000**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы»

Сатымбалдиева Э.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Карат-Z"

Балабиев А.А.