Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Архитектурно - строительный Альянс", БИН 050940016835, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Шахтерская, д.77/11
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административного здания по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ № 1 от 31.10.2023г.

за **Октябрь 2023 (месяц, год) на работы**
на **Локальная смета 2-1-1**

на Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах на ноябрь 2022 года

№ п/п	№ п/п по	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Проемы											
			Оконные проемы											
1	16	**Е11-100501-0901 1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Kтр=1,15, Kзм=1,25**	**Сетки антимоскитные. Установка. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Kтр=1,15, Kзм=1,25**	$м^2$	55,92		251,51	9,22	14064	516	--	12393	28574	
			ОР = 80% (ЗП = 80%)				242,29	3,95	13549	221		2117		
			Формула расчета											
			0,6*79,6+1,2*0,44*47+1,05*0,35*3+1,2*0,44*16+1,36*1,02*1,74 0,93+1,2*0,36*2+1,74*0,02*2+1,05*0,53+1,2*0,44*6+0,54*0,04*2											
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:											
		223-503-0400	Сетка антимоскитная	$м^2$										
			Состав работ: 1. Установка кронштейнов с разметкой и креплением саморезами (с помощью шуруповерта) 2. Установка антимоскитной сетки на кронштейны											
2	19	**Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Kтр=1,15, Kзм=1,25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Kтр=1,15, Kзм=1,25**	м	144,15		2229,68	18,05	321408	2602	26393,8	50489	401648	
			ОР = 80% (ЗП = 80%)				380,63	8,54	54868	1231		29751		
			Формула расчета											
			0,72+1,05*0,7+1,2*0,7+1,36*1,02+1,05*0,35+0,5*1,02+1,05*0,6+1,25*0,6+2											
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной										
3	21	**Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Ктр=1,15, [illegible]**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Ктр=1,15, Кзм=1,25**	м	491,65	3096,51	7,43	1522399	3653	1150372	295501	1963330	
			ЗП = ЮР+ СП + ЮС *Формула объема* *4,4.2+4,25.6+5.47+5.45+5.16+5.12+6,6+7,15+7,6+5,12+5,55+6+5,12*			749,26	2,04	368374	1003		145430		
			Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов 3. Устройство откоса 4. Герметизация швов силиконовым герметиком										
4	22	**Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Ктр=1,15, [illegible]**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Ктр=1,15, Кзм=1,25**	м	144,15	2304,81	7,43	332238	1071	223161	86640	452388	
			ЗП = ЮР+ СП + ЮС *Формула объема* *0,7.2+3,05.6+3,1.47+1,75.5+3,6.16+2,4.2+3+3,55+5,1+2,4.2+3,75.6+0,9.2*			749,26	2,04	108006	294		33511		
			Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**2190109**	**7842**	**1637471**	**445023**	**2845940**	
								544797	**2749**	**--**	**210809**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2190109					
		Материалы		тенге				1637471					
		Всего заработная плата		тенге					547546				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1637471					
			Накладные расходы	тенге				445023					
			Сметная прибыль	тенге				210809					
		Всего заработная плата		тенге					552639				
			Накладные расходы	тенге				445023					
			Сметная прибыль	тенге				210809					
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			на отм. 0,000										
			Тип 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	51	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Kтр=1,15, Kзм=1,25**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Kтр=1,15, Kзм=1,25**	**м² покрытия**	**133,13**	**2799,19**	**244,35**	**372656**	**32531**	**107432**	**232139**	**653178**	
			(Н - 945, СД - 57)			**1747,86**	**107,14**	**232693**	**14264**		**48383**		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м²									
			Состав работ: 1 Очистка и огрунтовка основания 2 Приготовление клеевого состава 3 Укладка плитки 4 Затирка швов 5 Очистка покрытия										
6	53	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Kтр=1,15, Kзм=1,25**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Kтр=1,15, Kзм=1,25**	**м**	**177,17**	**2495,32**	**21,62**	**442096**	**3831**	**357546**	**77220**	**560860**	
			(Н - 945, СД - 57)			**455,60**	**8,07**	**80719**	**1430**		**41545**		
			Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов										
		Тип 2											
7	57	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Kтр=1,15, Kзм=1,25**	**Покрытия из линолеума. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Kтр=1,15, Kзм=1,25**	**м² покрытия**	**7,68**	**4194,70**	**76,12**	**32215**	**585**	**28347**	**3309**	**38366**	
			(Н - 945, СД - 57)			**427,44**	**30,97**	**3283**	**238**		**2842**		
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м²									
		233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	7,9872 (м²)									
			Состав работ: 1 Подготовка основания 2. Нанесение грунтовки на основание 3 Приготовление клеевого состава 4 Нанесение клеевого состава на основание 5 Укладка линолеума 6 Разглаживание линолеума										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	58	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Ктр=1,15, Кэм=1,25**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Ктр=1,15, Кэм=1,25**										
			ЗР - 94% СТ - 9%	м плинтусов	77,8	410,45	1,59	31933	124	16163	14759	50428	
						201,10	0,72	15646	56		3735		
			Состав работ 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтуса по размеру 3. Нанесение клеевого состава на поверхность стены и плинтуса 4. Установка плинтусов										
			Тип 3										
9	61	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Ктр=1,15, Кэм=1,25**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Ктр=1,15, Кэм=1,25**										
			ЗР - 94% СТ - 8%	$м^2$ покрытия	3,388	2799,19	244,35	9484	828	2734	5908	16623	
						1747,86	107,14	5922	363		1231		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		261-701-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	$м^2$									
			Состав работ 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия										
10	63	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Ктр=1,15, Кэм=1,25**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Ктр=1,15, Кэм=1,25**										
			ЗР - 94% СТ - 8%	м	17,2	2495,32	21,62	42920	372	34712	7497	54450	
						455,60	8,07	7836	139		4033		
			Состав работ. 1.При отовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов										
			Тип 4										
			на отм. +3,600										
			Тип 2										
11	81	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Ктр=1,15, Кэм=1,25**	**Покрытия из линолеума. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Ктр=1,15, Кэм=1,25**										
			ЗР - 94% СТ - 8%	$м^2$ покрытия	7,68	4194,70	76,12	32215	585	28347	3309	38366	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ			427,44	30,97	3283	238		2842		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м²									
		233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	7,9872 (м²)									
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Нанесение грунтовки на основание 3. Приготовление клеевого состава 4. Нанесение клеевого состава на основание 5. Укладка линолеума 6. Разглаживание линолеума										
12	82	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Ктр=1,15,**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Ктр=1,15, Кэм=1,25**	**м плинтусов**	**414,96**	**410,45**	**1,59**	**170320**	**660**	**86212**	**78722**	**268964**	
			ОТ - 24% , ЗП - 6%			**201,10**	**0,72**	**83448**	**299**		**19922**		
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов										
			на отм. +7,200										
			Тип 2										
13	104	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Ктр=1,15,**	**Покрытия из линолеума. Устройство.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Ктр=1,15, Кэм=1,25**	**м² покрытия**	**7,68**	**4194,70**	**76,12**	**32215**	**585**	**28347**	**3309**	**38366**	
			ОТ - 24% , ЗП - 6%			**427,44**	**30,97**	**3283**	**238**		**2842**		
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м²									
		233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	7,9872 (м²)									
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Нанесение грунтовки на основание 3. Приготовление клеевого состава 4. Нанесение клеевого состава на основание 5. Укладка линолеума 6. Разглаживание линолеума										
14	105	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Ктр=1,15,**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Ктр=1,15, Кэм=1,25**	**м плинтусов**	**367,8**	**410,45**	**1,59**	**150964**	**585**	**76414**	**69775**	**238397**	
			ОТ - 24% , ЗП - 6%			**201,10**	**0,72**	**73965**	**265**		**17658**		
			Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1317018**	**40686**	**766254**	**495947**	**1957998**	
						510078		**510078**	**17530**	**0**	**145033**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**1317018**					
		Материалы		тенге				**766254**					
		Всего заработная плата		тенге					**527608**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**766254**					
			Накладные расходы	тенге				**495947**					
			Сметная прибыль	тенге				**145033**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1957998**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**372**	
			Сметная заработная плата	тенге					**527608**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**1957998**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**372**	
			Сметная заработная плата	тенге					**527608**				
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка										
			На отм.0,000										
			Потолки										
15	**133**	**Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 , ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Ктр=1,15, Кзм=1,25**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Ктр=1,15, Кзм=1,25** ПР - 50% С ДР - 50% Состав работ: 1. Нанесение грунтовки 2. Приготовление шпаклевочного раствора 3. Нанесение раствора на поверхность вручную 4. Шлифование поверхности	**м² отделываемой поверхности**	**549,77**	**1035,30**	**3,05**	**569177**	**1677**	**94934**	**378484**	**1023474**	
						859,57	**0,98**	**472566**	**539**		**75813**		
16	**134**	**Е11-150405-0110 1115-0405-0110 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 , ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Ктр=1,15, Кзм=1,25**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Ктр=1,15, Кзм=1,25** ПР - 50% С ДР - 50%	**м² окрашиваемой поверхности**	**549,77**	**1385,30**	**8,05**	**761596**	**4426**	**144023**	**492165**	**1354061**	
						1115,28	**3,74**	**613147**	**2056**		**100300**		
			Стены и перегородки										
17	**138**	**Е11-150405-0109 1115-0405-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 , ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Ктр=1,15, Кзм=1,25**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Ктр=1,15, Кзм=1,25** ПР - 50% С ДР - 50%	**м² окрашиваемой поверхности**	**1376,69**	**1173,63**	**7,52**	**1615725**	**10352**	**329925**	**1024216**	**2851139**	
						926,46	**3,50**	**1275448**	**4818**		**211198**		
			На отм.3,600										
			Потолки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	144	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Kтр=1,15,	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Kтр=1,15, Kзм=1,25** ЗП - 86%, ЭМ - 8% Состав работ 1. Нанесение грунтовки 2. Приготовление шпатлевочного раствора 3. Нанесение раствора на поверхность вручную 4. Шлифование поверхности	м² отделываемой поверхности	487,04	1035,30 859,57	3,05 0,98	504233 418645	1485 477	84103	335298 67163	906694	
19	145	Е11-150405-0110 1115-0405-0110 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Kтр=1,15,	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Kтр=1,15, Kзм=1,25** ЗП - 90%, ЭМ - 2%	м² окрашиваемой поверхности	487,04	1385,30 1115,28	8,05 3,74	674697 543186	3921 1822	127590	436008 88856	1199561	
			Стены и перегородки										
20	149	Е11-150405-0109 1115-0405-0109 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Kтр=1,15,	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Kтр=1,15, Kзм=1,25** ЗП - 90%, ЭМ - 8%	м² окрашиваемой поверхности	1473,45	1173,63 926,46	7,52 3,50	1729285 1365092	11080 5157	353113	1096203 226042	3051530	
			На отм.7,200										
			Потолки										
21	155	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Kтр=1,15,	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Kтр=1,15, Kзм=1,25** ЗП - 86%, ЭМ - 8% Состав работ 1. Нанесение грунтовки 2. Приготовление шпатлевочного раствора 3. Нанесение раствора на поверхность вручную 4. Шлифование поверхности	м² отделываемой поверхности	396,73	1035,30 859,57	3,05 0,98	410735 341017	1210 389	68508	273125 54709	738569	
22	156	Е11-150405-0110 1115-0405-0110 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Kтр=1,15,	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям.** **Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Kтр=1,15, Kзм=1,25** ЗП - 90%, ЭМ - 8%	м² окрашиваемой поверхности	396,73	1385,30 1115,28	8,05 3,74	549590 442465	3194 1484	103931	355161 72379	971130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стены и перегородки										
23	159	**Е11-150405-0109 1115-0405-0109 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 , ОН РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзр=1,15, Кзм=1,25**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзр=1,15, Кзм=1,25**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1231,1**	**1173,63**	**7,52**	**1444856**	**9258**	**295033**	**915901**	**2549621**	
			ДР-30%, СО-35%			**926,46**	**3,50**	**1140565**	**4309**		**188863**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**8259894**	**46603**	**1601160**	**5306561**	**14651779**	
								6612131	**21051**	**--**	**1085323**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**8259894**					
		Материалы		тенге				**1601156**					
		Всего заработная плата		тенге					**6633182**				
			Накладные расходы	тенге				**5306561**					
			Сметная прибыль	тенге				**1085323**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**14651778**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3717**	
			Сметная заработная плата	тенге					**6633182**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**14651778**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3717**	
			Сметная заработная плата	тенге					**6633182**				
			РАЗДЕЛ 4. Фасад										
24	170	**Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 , ОН РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзр=1,15, Кзм=1,25**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм/20мм/ при числе плит в 1 м² до 2. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзр=1,15, Кзм=1,25**	**м² поверхности облицовки**	**139,02**	**27897,28**	**183,12**	**3878280**	**25457**	**188710**	**2941050**	**7364877**	
			ДР-30%, СО-35%, ЗС-[illegible]			**26356,73**	**87,76**	**3664113**	**12200**		**545546**		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		261-201-0107	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м²									
			Состав работ: 1. Расчисловка и подбор плит 2. Притирка кромок 3. Шлифовка и полировка или чистка тела выступающих граней 4. Установка плит и заливка раствора 5. Пригонка плит на швах по месту 6. Разделка швов облицовки 7. Оклейка полированных поверхностей бумагой 8. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**3878280**	**25457**	**188710**	**2941050**	**7364877**	
								3664113	**12200**	**--**	**545546**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**7364877**					
		Материалы		тенге				**188710**					
		Всего заработная плата		тенге					**3676313**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**188710**					
			Накладные расходы	тенге				**2941050**					
			Сметная прибыль	тенге				**545546**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**7364877**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1770**	
			Сметная заработная плата	тенге					**3676313**				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					7364877					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1770	
			Сметная заработная плата	тенге						3676313				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									26820594	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					11331119					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						120588				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						53530				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							4193595			
			- Накладные расходы	тенге								9188581		
			- Сметная прибыль	тенге								1986711		
			ВСЕГО:							26 820 594,00				
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего							0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
			в т.ч. Прочие							-				
			Всего строительно-монтажных работ							26 820 594				
			Временные здания и сооружения			1,20%		321 847,13						
			Итого с временными									27 142 441,13		
			Зимние удорожания			1,30%		352 851,73						
			Итого с зимними удорожаниями									27 495 292,86		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		549 905,86						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 045 198,72		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						30 260 769,42		
			Итого с понижающим коэффициентом 0,95			0,830	0					25 112 633,27		
			НДС			12 %		3 013 515,99						
			Итого с НДС									28 126 149,26		

ОДАЛ: ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"
БИН/ИИН 050940016835
Директор
_____ Кабиев Б.К.
М.П.

ПРИНЯЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Директор
_____ Кульгуманов И.М.
М.П.