Ген.подрядчик :ТОО «Construction Group "SAMRUK"

Суб.подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект: «Реконструкция административного здания, по адресу ул. Байзакова 303/1, Бостандыкского района, г. Алматы»

Договор : №2 от 16.09.2023 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2024 (месяц, год)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	16.09.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция административного здания, по адресу ул. Байзакова 303/1, Бостандыкского района, г. Алматы»	500 000	446 429							53 571	500 000
Итого:	**500 000**	446 429							**53 571**	**500 000**

Ген.подрядчик:

ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байгысбаев Е. К.**

Суб.подрядчик:

Директор
ТОО "Карат-Z"

_____ **Нупбаева Ж.Д.**

Ген.подрядчик :ТОО «Construction Group "SAMRUK"

Суб.подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект: «Реконструкция административного здания, по адресу ул. Байзакова 303/1, Бостандыкского района, г. Алматы»

Договор : №2 от 16.09.2023 г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Акт выполненных работ

за май 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
1	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм /30/. Устройство	$м^2$ стяжки	40,013	1083,18	45,70	43341,30	1828,60	16468,95	24592,00	73367,85	
						625,89	27,94	25043,75	1117,95		5434,55		
2	18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	40,013	236,29	15,56	9454,65	622,60	8212,65	929,90	11215,20	
						15,48	9,24	619,40	369,70		830,65		
3	19	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	32,0104	4352,16	110,92	139314,40	3550,56	118305,96	17969,68	169866,72	
						545,38	51,82	17457,84	1658,76		12582,64		
4	20	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	24,2392	430,88	1,63	10444,20	39,52	5035,92	5064,52	16749,52	
						221,49	0,79	5368,76	19,16		1240,80		
5	21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1,6495	1083,18	45,70	1786,70	75,40	678,90	1013,80	3026,55	
						625,89	27,94	1032,40	46,10		224,05		
6	22	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1,55053	2567,56	144,20	3981,09	223,58	1857,44	1821,16	6266,42	
						1225,43	24,07	1900,07	37,32		464,17		
7	23	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1,3196	1536,79	71,54	2027,96	94,40	957,84	934,16	3199,08	
						739,38	13,73	975,68	18,12		236,96		
8	24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1,3196	1083,18	45,70	1429,36	60,32	543,12	811,04	2419,64	
						625,89	27,94	825,92	36,88		179,24		
9	25	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	1,3196	5808,70	125,21	7665,16	165,24	4558,92	2848,16	11356,40	
						2228,72	67,40	2941,00	88,96		841,08		
10	30	1115-0212-0209 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	26,24288	2525,35	15,61	66272,46	409,66	39776,34	21031,05	94289,79	
						994,04	7,71	26086,47	202,34		6984,28		
11	31	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	80,88744	1297,20	9,36	104927,18	757,11	17706,26	69470,98	188349,62	
						1068,94	4,64	86463,82	375,32		13951,46		
12	32	1115-0212-0301 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	23,20736	2774,57	8,82	64390,45	204,69	34776,00	23608,62	95039,02	
						1267,26	4,35	29409,76	100,95		7039,95		
13	33	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	60,37272	1059,67	8,82	63975,16	532,49	12078,17	41303,39	113705,54	
						850,79	4,38	51364,50	264,43		8421,99		
14	34	1112-0101-0603 РСНБ РК 2022	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов /РАСЧИСТКА/		15,1252	1261,91	30,25	19086,64	457,54		17289,62	39289,35	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м деформационных швов		1231,66	10,84	18629,10	163,96		2910,09		
15	35	1112-0101-0603 РСНБ РК 2022	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов		15,1252	1826,03	37,81	27619,07	571,88	3760,88	21611,94	53169,46	
				м деформационных швов		1539,57	13,55	23286,30	204,94		3938,45		
16	37	1110-0403-0102 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах		12,1508	3913,30	25,91	47549,73	314,83	18460,34	26020,21	79458,55	
				$м^2$ потолка		2368,12	11,26	28774,55	136,82		5885,61		
17	39	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		12,1508	1675,53	96,81	20359,03	1176,32	7079,90	11413,98	34316,83	
				$м^2$ утепляемого покрытия		996,05	24,99	12102,81	303,65		2541,82		
			Итого по разделу 2: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					633624,54	11084,73	290257,59	287734,21	995085,54	
								332282,13	5145,36	0,00	73707,79		
			ИТОГО по акту					633624,54	11084,73	290257,59	287734,21	995085,54	
								332282,13	5145,36	0,00	73707,79		
			Временные здания и сооружения	%	1,20			11 941				1 007 027	
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	%	0,70			7 049				1 014 076	
			Итого										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			20 282				1 034 357	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 116 071	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2 023				446 429	
			к=0,4										
			НДС	%	12,00			53 571				500 000	
			Итого с НДС										

Ген.подрядчик:

ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Кайысбаев Е. К.**

Суб.подрядчик:

Директор
ТОО "Карат-Z"

_____ **Нупбаева Ж.Д.**