Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, каб 203, БИН 170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СЕРВИССТАЛЬ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, Микрорайон Наурыз, 6 Б кв.3; БИН 001140001628

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области, (без наружних инженерных сетей, без благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект : Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ №11.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №5

за июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные АР работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Стены и перегородки (АР л.10)**				**3431970**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1508226	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*750813*	
			машины и механизмы	тенге			108956	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23146*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1814788	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	312			
			Наружные стены					
1	1	6105-0101-1103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной трехслойной из блоков ячеистого бетона на клее с утеплением	$м^3$	30,21	37 376	1129129	
2	2	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	24,7722	28 546	707147	
3	3	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	9,43	46 776	441098	
			Цоколь					
4	4	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	1,92	35 042	67281	
5	5	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,4608	24 292	11194	
6	6	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,7296	81 382	59376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Внутренние стены и перегородки					
7	7	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях**	**м³**	**12,34**	**27 601**	**340596**	
8	8	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м³**	**12,0932**	**28 546**	**345212**	
9	9	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**	**м²**	**34**	**6 065**	**206210**	
10	10	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**42,6802**	**300**	**12804**	
11	11	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**69,7136**	**361**	**25167**	
12	12	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м²**	**35,7**	**764**	**27275**	
13	13	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м²**	**35,7**	**925**	**33022**	
14	14	234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м³**	**м³**	**1,751**	**15 111**	**26459**	
		Раздел 2.	**Наружная отделка (АР л.7)**				**863743**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			348167	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*173327*	
			машины и механизмы	тенге			5105	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1606*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			510471	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	78			
			Облицовка кирпичом					
15	15	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**94,27**	**3 730**	**351627**	
16	16	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**2,16821**	**24 292**	**52670**	
17	17	Прайс	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х65 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М100**	**шт.**	**4 751,208**	**79,19**	**376248**	
18	18	217-103-0401 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая связь КП (композитная полимерная) d 5,5 КП 5.5.350.2**	**шт.**	**566**	**132**	**74712**	
19	19	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т**	**0,0146**	**112 123**	**1637**	
20	20	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0146**	**449 673**	**6565**	
21	21	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**0,4234**	**265**	**112**	
22	22	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**0,4234**	**407**	**172**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 3.	**Покрытие (АР л.5)**				**946671**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			186041	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*93478*	
			машины и механизмы	тенге			39557	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16010*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			721072	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	45			
23	**23**	**6111-0402-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м²**	**103,37**	**1 878**	**194129**	
24	**24**	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м³**	**21,29422**	**31 847**	**678157**	
25	**25**	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м²**	**87,36**	**165**	**14414**	
26	**26**	**261-105-0703** *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²**	**м²**	**96,096**	**120**	**11532**	
27	**27**	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м²**	**103,37**	**165**	**17056**	
28	**28**	**217-203-0302** *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м², разрывная нагрузка 5,5 кН/м**	**м²**	**113,707**	**276**	**31383**	
		Раздел 5.	**Полы (АР л.10)**				**1612118**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			695055	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*349349*	
			машины и механизмы	тенге			42261	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12943*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			874803	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	163			
			Тип 1					
29	**48**	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м²**	**8,4**	**402**	**3377**	
30	**49**	**211-201-0407** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	**0,4284**	**6 013**	**2576**	
31	**50**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м³**	**0,672**	**21 866**	**14694**	
32	**51**	**212-101-0314** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м³**	**0,68544**	**22 698**	**15558**	
33	**52**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,00672**	**66 541**	**447**	
34	**53**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00672**	**418 351**	**2811**	
35	**54**	**6111-0403-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**8,4**	**1 414**	**11878**	
36	**55**	**234-102-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³ без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м³**	**0,17304**	**41 050**	**7103**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	56	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	9,7	670	6499	
38	57	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м^2	8,4	1 549	13012	
39	58	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,17136	19 519	3345	
40	59	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м^2 стяжки	8,4	129	1084	
41	60	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,17136	19 519	3345	
42	61	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	8,4	7 289	61228	
43	62	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	8,568	1 416	12132	
			Тип 2					
44	63	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	72,3	402	29065	
45	64	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	3,6873	6 013	22172	
46	65	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	5,784	21 866	126473	
47	66	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	5,89968	22 698	133911	
48	67	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,05784	66 541	3849	
49	68	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05784	418 351	24197	
50	69	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	72,3	1 414	102232	
51	70	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м^3 до 44 кг/м^3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м^3	1,48938	41 050	61139	
52	71	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м^2	72,3	1 549	111993	
53	72	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,47492	19 519	28789	
54	73	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м^2 стяжки	72,3	129	9327	
55	74	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,47492	19 519	28789	
56	75	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	72,3	2 592	187402	
57	76	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м^2 стяжки	72,3	501	36222	
58	77	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	686,85	112	76927	
59	78	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство	м^2 покрытия	72,3	1 406	101654	
60	79	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	75,192	4 042	303926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Плинтуса					
61	80	**6109-0401-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**19**	**1 448**	**27512**	
62	81	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**66,4**	**564**	**37450**	
		Раздел 8.	**Разные работы**				**2661583**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			1071561	
			машины и механизмы	*тенге*			*536574*	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			70722	
			материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*17847*	
			нормативная трудоемкость	тенге			1519303	
				чел.-ч	236			
			Крыльцо-фундамент Кр-1 (АР л.15)					
63	108	**6103-0101-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**$м^3$**	**0,66**	**8 444**	**5573**	
64	109	**212-101-0404** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**$м^3$**	**0,6732**	**23 115**	**15561**	
65	110	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,038**	**66 541**	**2529**	
66	111	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,038**	**418 351**	**15897**	
67	112	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$**	**6,6**	**5 005**	**33033**	
68	113	**235-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**$м^2$**	**15,18**	**435**	**6603**	
69	114	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**6,6**	**1 549**	**10223**	
70	115	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**0,13464**	**19 519**	**2628**	
71	116	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 40 мм/**	**$м^2$**	**6,6**	**129**	**851**	
72	117	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**0,13464**	**19 519**	**2628**	
			Ограждение ОГ-1 (АР-15)					
73	118	**6106-0304-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев**	**м**	**0,6**	**6 313**	**3788**	
74	119	**222-503-0301** *РСНБ РК 2022*	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**0,6**	**26 342**	**15805**	
			Крыльцо- полы КР-1 (АР л.17)					
75	120	**6107-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**$м^3$**	**0,409**	**143 861**	**58839**	
76	121	**215-202-0701** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**0,43354**	**111 489**	**48335**	
77	122	**6109-0307-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм**	**$м^2$**	**5,72**	**3 216**	**18396**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	123	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,207	109 230	22611	
79	124	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка досками	$м^2$	4,62	2 290	10580	
80	125	232-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,06	182 044	10923	
81	126	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,638	17 579	11215	
82	127	1115-0403-0303 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10,34	2 422	25043	
83	128	236-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	2,585	2 217	5731	
			Цоколь (АР л.11)					
84	129	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм /+ Плитка бетонная/	$м^2$	24,12	12 308	296869	
85	130	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	24,4818	3 193	78170	
86	131	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0084	492 144	4134	
87	132	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11979	449 673	53866	
88	133	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21049	334 129	70331	
89	134	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	1,206	145 959	176027	
90	135	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	1,23012	37 118	45660	
			Отмостка АР л.11					
91	136	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,58	10 308	26595	
92	137	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,6316	21 472	56506	
93	138	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,041376	66 541	2753	
94	139	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,041376	418 351	17310	
95	140	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слои	$м^2$	51,72	5 005	258859	
96	141	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	118,956	435	51746	
97	142	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	51,72	1 414	73132	
98	143	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	5,32716	37 118	197734	
99	144	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,46	10 308	66590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	145	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,5892	21 472	141483	
101	146	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,041376	66 541	2753	
102	147	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,041376	418 351	17310	
			Слуховое окно (АР л.12)					
103	148	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	1	34 466	34466	
104	149	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,005	109 230	546	
105	150	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0219	111 489	2442	
106	151	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0078	111 489	870	
107	152	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	3,77	1 591	5998	
108	153	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,78	5 016	13944	
109	154	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01093	537 137	5871	
110	155	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	601	2404	
111	156	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,02757	265 359	7316	
112	157	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка/	т	0,02757	1 146 761	31616	
			Вентилируемая решетка (АР л.13)					
			ВР-1					
113	158	6108-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка коробки оконной в стене деревянной рубленой площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,16	23 096	3695	
114	159	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0085	127 301	1082	
115	160	215-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0011	109 230	120	
116	161	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,2175	8 078	1757	
			ВР-2					
117	162	6108-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка коробки оконной в стене деревянной рубленой площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,0625	23 096	1444	
118	163	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0085	127 301	1082	
119	164	215-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0011	109 230	120	
120	165	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,15	8 078	1212	
		Подраздел 8.1.	**Вентшахта (АР л.16)**				580978	
			из НВК					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6000
			затраты на труд рабочих	тенге			314287	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*157057*	
			машины и механизмы	тенге			17934	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5404*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			248758	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	69			
121	166	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,0535	143 861	7697	
122	167	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,05671	111 489	6323	
123	168	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной**	$м^3$	0,54	96 639	52185	
124	169	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	$м^3$	0,5832	13 002	7583	
			Внутренний короб вентшахты					
125	170	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	13,4	8 078	108245	
126	171	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	6,7	5 016	33607	
127	172	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	6,7	3 353	22465	
128	173	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	$м^2$	4,1	2 087	8557	
129	174	261-107-0437 *РСНБ РК 2022*	**Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001**	$м^2$	4,715	1 255	5917	
130	175	6118-0204-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм**	шт.	1	48 000	48000	
131	176	6105-0201-1115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка трубы дымовой кирпичной**	$м^3$	2,4	76 335	183204	
132	177	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	0,096	15 523	1490	
133	178	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,176	81 382	95705	
			ИТОГО по акту:				8 174 343	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				514 984	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				8 689 327	
			Сметная прибыль (5%)				434 466	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				173 787	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				9 297 579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				9 639 730	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				9 815 455	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				10 157 606	
			НДС (12%)				1 218 913	
			Итого с НДС				11 376 518	
			Итого с понижающим коэфицентом К=0,7500025680				8 532 418	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "СЕРВИССТАЛЬ" БИН 001140001628

(наименование организации)

Директор Шакибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского на

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю.

Приказ №40 от 13.06.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Sarapshy-Qurylys"

Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Заньялов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)