Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрия и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЕРВИССТАЛЬ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, Микрорайон Наурыз, 6 Б кв.3; БИН 001140001628**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство одноэтажного однокварти рного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Одноэтажный однокварти рный жилой дом для IВ, IIА, IIВ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ №11. Газоснабжение. Лок. Смета 02-01-04**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11-02-6-235** от **13.06.2024 г.**

Акт № 24

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**245551**	
1	1	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	1	6 951	6951	
2	2	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1	102 203	102203	
3	3	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	15 197	15197	
4	5	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 530	5060	
5	7	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	5	2 126	10630	
6	8	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3	483	1449	
7	9	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2	633	1266	
8	10	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	5	2 384	11920	
9	11	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	2 567	5134	
10	12	245-803-0602 *СпрСЦ 05.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	1	36 155	36155	
11	13	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	708	354	
			Футляр					
12	14	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	0,65	3 943	2563	
13	15	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,65	1 511	982	
14	16	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	0,3	3 912	1174	
15	17	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,3	1 172	352	
16	18	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	4	10 923	43692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	19	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	265	265	
18	20	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,5	407	204	
			ИТОГО по акту:				245 551	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				15 470	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				261 021	
			Сметная прибыль (5%)				13 051	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				5 220	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				279 292	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				78 184	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				215 240	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				293 424	
			НДС (12%)				35 211	
			Итого с НДС				328 634	
			Итого с понижающим коэфицентом К=0,7500025680				246 477	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "СЕРВИССТАЛЬ" БИН 071140001638
(наименование организации)

Директор Шакибаев Е.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:
Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 13.06.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Sarapshy-Qurylys"
Директор Максимова К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)