Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«__» _____2015г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство 93-х квартирного жилого дома по ул.Амосова-Радищева в микрорайоне «Береке» г.Петропавловск СКО» (внешние инженерные сети и благоустройство)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Петропавловск СКО» руководитель Сабралин Серик Аубакирович.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Алау-Газ СК»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО ППО «Готика» Заказ №193/08-2012
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» №129 от 27.09.2013 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водопровода					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 140*5. «питьевая» по ГОСТ 18599-2001	**п.м.**	**473**	**473**	**473**	**473**
Сети канализации					
Трубопровод из труб КОРСИС ПРО 315 SN8PR-2A	**п.м.**	**188**	**188**	**194**	**194**
Сети электроснабжения и телефонизации					
Протяженность КЛ-0,4 кВ 2*АВБбШв-4*120 мм2	**п.м.**	**80**	**80**	**80**	**80**
Протяженность телефонной канализации ПЭ 100SDR17-110*6 ГОСТ 18599-2001	**п.м.**	**284**	**284**	**284**	**284**
Сети теплоснабжения					
Подземная прокладка труб 2 Ст 108*4-2-ППУ-ПЭ	**п.м. трассы**	**156,4**	**156,4**	**156,4**	**156,4**
Надземная прокладка труб 2 Ст 530*8-1-ППУ-ОЦ	**п.м. трассы**	**94**	**94**	**94**	**94**

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Вблизи участка проходят существующие сети водопровода и канализации.

Источник теплоснабжения – Петропавловские ТЭЦ-2.

Теплоноситель – вода с параметрами 100-60°С.

Теплосеть запроектирована подземная, бесшовная.

Наружный газопровод предусмотрен в подземном исполнении от новой групповой установки.

Схема газоснабжения – тупиковая, вводы газопровода – цокольные.

Система водоснабжения – объединенная, хозяйственно - противопожарного назначения низкого давления.

Подключение наружной сети канализации выполнено в канализационный коллектор диаметром 450 мм в существующий канализационный колодец.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и

антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2014 год**;
месяц, год
окончание работ **июнь 2015 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц: _____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство 93-х квартирного жилого дома по ул.Амосова-Радищева в микрорайоне «Береке» г.Петропавловск СКО» (внешние инженерные сети и благоустройство)**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Газдиев Сутанбек Мустафаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

01.07.2015 год М.П.