Форма 2

Заказчик: КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и стрительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО "Adilet AS"
Договор суб.подряда №2 от 2024-06-24
Наименование стройки - Строительство биотермической ямы (яма Беккари) в с.Абая, Шуского района, Жамбылской области

А К Т №1 от 24.07.2024

приемки выполненных работ за Июль месяц 2024г.

на Наименование стройки -Строительство биотермической ямы (яма Беккари) в с.Абая, Шуского района, Жамбылской области

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6409653**
	Раздел 1.	**Биотермическая камера с навесом**				**3565932**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**У6101-0101-0105** **6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	**164,61**	**443**	**72922**
2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	**5,31**	**8 344**	**44307**
3	**У6101-0104-0102** **6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	**177**	**126**	**22302**
4	**У6101-0104-0114** **6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	м^3	**177**	**344**	**60888**
5	**У6101-0107-0801** **6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	м^3	**23,04**	**1 222**	**28155**
6	**С1211-601-0101** **211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	**23,04**	**1 610**	**37094**

1	2	3	4	5	6	7
7	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	25,365	443	11237
8	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	25,365	61	1547
9	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	14,5638	61	888
10	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	м^3	14,5638	134	1952
11	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	14,5638	576	8389
12	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	14,5638	193	2811
13	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	1,0962	3 629	3978
		ФУНДАМЕНТЫ				
14	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	0,36	32 791	11805
15	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство**	м^3	1,656	64 579	106943
16	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,022464	334 041	7504
17	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0072	2 989 459	21524
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ				
18	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	м^3	0,9324	23 673	22073
19	Е11-061301-0201 1106-1301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Днища ямы, толщиной до 400 мм. Строительство**	м^3	1,090908	54 033	58945

1	2	3	4	5	6	7
20	Е11-061301-0204 1106-1301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены прямоугольные ямы, толщиной до 300 мм. Строительство	$м^3$	11,889	82 316	978655
21	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,461472	334 041	154151
22	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,142	126 318	270573
23	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18051	334 041	60298
24	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	6	3 365	20190
25	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,309	56 845	17565
26	У6103-0701-0806 6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,018618	292 477	5445
27	С1241-102-0168 241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	2,55	3 093	7887
		ЛЮК ЛК-1(4шт)				
28	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,077664	387 034	30059
29	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,077664	1 109 774	86189
30	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 $м^2$. Монтаж	т конструкций	0,035904	223 858	8037
31	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,035904	438 020	15727
32	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,004488	2 099 144	9421

1	2	3	4	5	6	7
33	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	2	785	1570
34	С1215-202-0503 215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,012	122 783	1473
		ПОЛ П-1 S=72.63$м^2$				
35	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	3,26835	4 868	15910
36	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4/6/ см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	21,789	2 113	46040
37	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	21,789	866	18869
38	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	21,789	2 569	55976
		МОНТАЖ НАВЕСА				
39	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,27828	76 839	21383
40	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,27828	10 410	2897
41	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1906718	1 109 851	211617
42	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,090391	1 109 774	100314
43	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,113103	133 743	15127
44	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,113103	44 929	5082
45	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,114234	1 109 851	126783

1	2	3	4	5	6	7
46	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,023463	317 067	7439
47	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,023463	44 929	1054
48	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0236976	1 109 851	26301
49	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,27264	102 762	28017
50	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,27264	44 929	12249
51	С1222-512-0801 222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2753664	1 106 245	304623
52	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	27,432	5 335	146350
53	С1224-102-0708 224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	31,5468	2 984	94136
		МОНТАЖ ТАЛИ				
54	Е11-090301-0501 1109-0301-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж	м рельса в одну нитку	3,6	19 173	69023
55	С1214-202-0501 214-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М	т	0,09828	653 626	64238
	Раздел 2.	**ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ БАРЬЕР**				325342
56	У6101-0102-0104 6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	16,405416	290	4758
57	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	0,507384	6 392	3243
58	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	13,056	3 304	43137

1	2	3	4	5	6	7
59	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**1,935**	**13 459**	**26043**
60	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м^3**	**1,935**	**71 856**	**139041**
61	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,15972**	**334 041**	**53353**
62	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Монтаж вскрывочного стола**	**т конструкций**	**0,036**	**439 220**	**15812**
63	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вскрывочный стол**	**т**	**0,036**	**1 109 851**	**39955**
	Раздел 3.	**Вертикальная планировка**				**89794**
64	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1=НАСЫПЬ**	**м^3**	**33,6**	**108**	**3629**
65	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	**м^3**	**33,6**	**100**	**3360**
66	У6101-0103-0109 6101-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1=ВЫЕМКА**	**м^3**	**33,9**	**243**	**8238**
67	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**33,9**	**108**	**3661**
68	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1=ИЗБЫТОК ГРУНТА**	**м^3**	**0,3**	**108**	**32**
		Грунтовый лоток				
69	У6101-0102-0104 6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**3,7248**	**290**	**1080**
70	У6121-0103-0108 6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,0015**	**5 155 053**	**7733**
71	Е11-070404-0102 1107-0404-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Плиты покрытий. Установка**	**м^3 сборных конструкций**	**0,27**	**20 427**	**5515**

1	2	3	4	5	6	7
72	С1225-202-0709 225-202-0709 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.14-15	шт.	2	28 273	56546
	Раздел 4.	**Покрытие**				**128081**
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ S=54+16=70 м^2				
73	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	5,76	4 868	28040
		ОТМОСТКА S=49 м^2				
74	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	2,205	45 370	100041
	Раздел 5.	**Ограждение и ворота**				**2300504**
75	У6101-0102-0104 6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 1	м^3	27,365931	290	7936
76	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м^3	0,8209779	6 392	5248
77	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	9,4041	3 304	31071
78	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	2,0898	32 791	68527
79	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	16,7184	54 538	911788
80	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,102087	334 041	34101
81	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	13,0176	26 331	342766
82	С1213-304-0104 213-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Шлакоблоки, размер 400х200х200мм	шт.	813	355	288615
83	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0312066	704 704	21991

1	2	3	4	5	6	7
84	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,9052	86 805	252186
85	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0206154	428 814	8840
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА В-1(1шт)				
86	У6101-0205-0105 6101-0205-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 1	$м^3$	0,1944	4 619	898
87	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,0594	3 304	196
88	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,135	56 838	7673
89	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0306	76 839	2351
90	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,0306	410 902	12574
91	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,101886	431 666	43981
92	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06378	380 882	24293
93	С1214-101-0101 214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,000186	405 197	75
94	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,3	393 583	118075
95	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000186	315 652	59
96	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,101886	1 107 872	112877
97	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,41	254	1120

1	2	3	4	5	6	7
98	У6112-0305-0102 6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза**	**м²**	**4,41**	**740**	**3263**

Итого с оборудованием		6 409 653,00
Итого без оборудования		6 409 653,00
Оборудование		
Затраты на организацию 7,7%		493 543,28
итого		6 903 196,28
Сметная прибыль 5%		345 159,81
Непредвиденные затраты 5%		345 159,81
итого		7 593 515,91
в текущих ценах на 2024 г к=1,075		8 163 029,60
НДС 12%		979 563,55
итого		9 142 593,15
итого с понижающим коэффицентом К=0,6		5 485 555,89

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Суб.подрядчик:
ТОО "Adilet AS"

Директор _____ **Чигибаев А.**