Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Новые технологии-Тараз»**

Объект : **Строительство жилого дома по улице Аймаутова 40, г. Арыс Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2019 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. КРОВЛЯ										
1	49	Е0112-1-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукан)**	м2	76	793,38 / 49,5	30,23 / 11,32	60297 / 3762	2297 / 860	54237	5501 / 0	65797	
2	58	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0,45	22656,35 / 3487,5	316,57 / 119,25	10195 / 1569	142 / 54	8484	1948 / 0	12143	
3	59	Е0112-17-5	**Укладка OSB**	м2	26,5	74,81 / 35,78	6,58 / 2,48	1982 / 948	174 / 66	860	1207 / 0	3189	
4	60	С11021-113	**Плита OSB**	м3	0,2703	43700		11812		11812		11812	
5	61	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)**	м2	220,1832	161,83 / 153,23	1,24 / 0,47	35632 / 33739	273 / 103	1621	40272 / 0	75904	
6	62	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм**	кг	1382,750496	72		99558		99558		99558	
			Итого по разделу: 16. КРОВЛЯ									268403	
			Раздел: 17. ПОЛЫ (л.10)										
7	70	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	415,18	142,91 / 52,2	9,95 / 3,74	59331 / 21672	4131 / 1553	33528	28567 / 0	87898	
8	71	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной**	м2	415,18	48,53 / 42,98	5,55 / 2,07	20149 / 17844	2304 / 859	0	23006 / 0	43154	
9	72	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС**	м3	12,829062	8390		107636		107636		107636	
10	73	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)**	м2	415,18	142,91 / 52,2	9,95 / 3,74	59331 / 21672	4131 / 1553	33528	28567 / 0	87898	
11	74	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	415,18	106,28 / 3,15	3,35 / 1,25	44126 / 1308	1391 / 519	41427	2247 / 0	46373	
12	75	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,3819656	5239,08 / 1890	327,33 / 123,75	2001 / 722	125 / 47	1154	808 / 0	2809	
13	76	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3819656	83871		32036		32036		32036	
14	77	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	м2	80,0000004	1038,48 / 58,5	4,9 / 1,85	83078 / 4680	392 / 148	78006	5938 / 0	89017	
15	78	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	80,0000001	142,91 / 52,2	9,95 / 3,74	11432 / 4176	796 / 299	6460	5504 / 0	16937	
16	79	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной**		49,9999999	48,53	5,55	2426	277	0	2771	5197	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		42,98	2,07	2149	104		0		
17	80	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС		50	8390		419500		419500		419500	
				м3									
18	81	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)		49,9999999	142,91	9,95	7145	497	4038	3440	10586	
				м2		52,2	3,74	2610	187		0		
19	82	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		49,9999999	85,03	2,68	4251	134	3991	216	4468	
				м2		2,52	1	126	50		0		
20	83	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,03	5239,08	327,33	157	10	91	63	221	
				1т		1890	123,75	57	4		0		
21	86	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси		33,87	891,17	15,2	30184	515	23799	7527	37711	
				м2		173,3	7,37	5870	250		0		
			Итого по разделу: 17. ПОЛЫ (л.10)									991441	
			Раздел: 18. ПРОЕМЫ (л.12,13,14)										
			Раздел: 19. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)										
			ИТОГО:					1102259	17593	961766	157582	1259844	
								122904	6656				
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25197				1360631	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		163275,72				1523907	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Новые технологии - Тараз"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Раимов А.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усембаев Ж К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)