Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Новые технологии-Тараз»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт здания средней школы им. Айшабиби в селе Айшабиби Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

за

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	9,088	1794,96	199,84	16313,00	1816,00	4512,00	9746,00	28144,00	
						1098,64	92,98	9984,00	845,00		2085,00		
2	2	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	35,952	2545,84	214,20	91528,00	7701,00	41854,00	40982,00	143111,00	
						1167,48	99,08	41973,00	3562,00		10601,00		
3	3	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	151,28	811,55	32,22	122771,00	4874,00	59678,00	56972,00	194122,00	
						384,84	15,80	58219,00	2390,00		14379,00		
4	4	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	151,28	108,59	5,46	16427,00	826,00	14881,00	1048,00	18873,00	
						4,76	2,61	720,00	395,00		1398,00		
5	5	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	151,28	1814,61	83,00	274514,00	12556,00	54617,00	200322,00	512823,00	
						1370,58	38,12	207341,00	5767,00		37987,00		
6	6	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	161,8696	377,31	1,89	61075,00	306,00	4843,00	52706,00	122883,00	
						345,50	0,89	55926,00	144,00		9102,00		
7	7	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	172,584	993,79	12,60	171512,00	2175,00	100206,00	65974,00	256485,00	
						400,57	6,10	69132,00	1053,00		18999,00		
8	8	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	575,28	6765,37	54,49	3891982,00	31347,00	3430533,00	418248,00	4655048,00	
						747,64	25,80	430102,00	14842,00		344818,00		
9	9	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	615,5496	354,40	2,52	218151,00	1552,00	158018,00	55755,00	295819,00	
						95,17	1,19	58582,00	733,00		21913,00		
10	10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,4	811,55	32,22	31164,00	1238,00	15148,00	14462,00	49276,00	
						384,84	15,80	14778,00	607,00		3650,00		
11	11	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,4	108,59	5,46	4170,00	209,00	3777,00	266,00	4791,00	
						4,76	2,61	183,00	100,00		355,00		
12	12	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38,4	1814,61	83,00	69681,00	3187,00	13864,00	50848,00	130171,00	
						1370,58	38,12	52630,00	1464,00		9642,00		
13	13	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	41,088	377,31	1,89	15503,00	78,00	1229,00	13379,00	31193,00	
						345,50	0,89	14196,00	37,00		2311,00		
14	14	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	172,896	993,79	12,60	171822,00	2179,00	100387,00	66093,00	256948,00	
						400,57	6,10	69257,00	1055,00		19033,00		
15	15	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	576,32	6765,37	54,49	3899018,00	31404,00	3436734,00	419004,00	4663464,00	
						747,64	25,80	430880,00	14869,00		345442,00		
16	16	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	616,6624	354,40	2,52	218545,00	1554,00	158303,00	55856,00	296353,00	
						95,17	1,19	58688,00	734,00		21952,00		
17	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,4	811,55	32,22	31164,00	1238,00	15148,00	14462,00	49276,00	
						384,84	15,80	14778,00	607,00		3650,00		

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,4	108,59	5,46	4170,00	209,00	3777,00	266,00	4791,00	
						4,76	2,61	183,00	100,00		355,00		
19	19	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38,4	1814,61	83,00	69681,00	3187,00	13864,00	50848,00	130171,00	
						1370,58	38,12	52630,00	1464,00		9642,00		
20	20	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	41,088	377,31	1,89	15503,00	78,00	1229,00	13379,00	31193,00	
						345,50	0,89	14196,00	37,00		2311,00		
21	21	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6307,2	652,15	5,08	4113240,00	32040,00	1712783,00	1903311,00	6497875,00	
						375,51	1,70	2368417,00	10722,00		481324,00		
22	22	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2482,4	865,13	5,53	2147599,00	13728,00	501494,00	1311124,00	3735421,00	
						657,58	2,63	1632377,00	6529,00		276698,00		
23	23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3465,6	713,89	5,22	2474057,00	18091,00	642141,00	1457936,00	4246552,00	
						523,38	2,48	1813826,00	8595,00		314559,00		
			ИТОГО по акту					18129590,00	171573,00	10489020,00	6272987,00	26354783,00	
								7468998,00	76651,00	0,00	1952206,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,32			611430,97				26966213,97	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,90			242695,93				27208909,89	
			Итого с зимними удорожаниями										
			НДС	%	12,00			3265069				30473979,08	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Новые технологии Тараз»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Раимов А.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Жанатас Құрылыс Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усембаев Ж. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)