Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Новые технологии-Тараз»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП Яслисад №24 "Акку" в г. Актобе , район Алматы , жилой массив К. Нокина , 025**

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **11 ноября 2024 года**

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	3272,92 2388,19	884,73 456,58	3273,00 2388,00	885,00 457,00		2048,00 426,00	5747,00	
2	2	248-102-0701 *СпрСЦ 07.2023*	Маршрутизатор TP-LINK TL-WR841N	шт.	1	47572,00		47572,00		47572,00	3806,00	51378,00	
3	3	1310-0408-0623 *РСНБ РК 2022*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	2	6910,97 6821,22	89,75 28,54	13822,00 13642,00	179,00 57,00		9864,00 1895,00	25581,00	
4	4	248-403-0109 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	114805,00		114805,00		114805,00	9184,00	123989,00	
5	5	248-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	73625,00		73625,00		73625,00	5890,00	79515,00	
6	6	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	3272,92 2388,19	884,73 456,58	3273,00 2388,00	885,00 457,00		2048,00 426,00	5747,00	
7	7	248-404-0201 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	97415,00		97415,00		97415,00	7793,00	105208,00	
8	8	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	37	8954,04 8946,26	7,78 0,00	331299,00 331012,00	288,00 0,00		238328,00 45570,00	615197,00	
9	9	248-402-0203 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Mn Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	17	37287,00		633879,00		633879,00	50710,00	684589,00	
10	10	248-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Mn Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	20	33917,00		678340,00		678340,00	54267,00	732607,00	
11	11	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	37187,27 30695,49	3949,03 1255,59	37187,00 30695,00	3949,00 1256,00	2543,00	23005,00 4815,00	65007,00	
12	12	245-405-3101 *РСНБ РК 2022*	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	172203,00		172203,00		172203,00	13776,00	185979,00	
13	13	248-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	83492,00		83492,00		83492,00	6679,00	90171,00	
14	14	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1855	604,15 285,36	251,53 98,67	1120698,00 529343,00	466588,00 183033,00	124767,00	512908,00 130685,00	1764291,00	
15	15	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,855	179638,00		333228,00		333228,00	26658,00	359886,00	
16	16	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5	955,02 718,14	71,60 26,33	4775,00 3591,00	358,00 132,00	826,00	2680,00 596,00	8051,00	
17	17	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм		5	646,00		3230,00		3230,00		3488,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							258,00		
18	18	1310-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования		10	2327,06	0,00	23271,00	0,00	2725,00	14793,00	41109,00	
				шт.		2054,61	0,00	20546,00	0,00		3045,00		
19	19	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350		5	7221,00		36105,00		36105,00		38993,00	
				шт.							2888,00		
20	20	248-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T		5	18061,00		90305,00		90305,00		97529,00	
				шт.							7224,00		
21	21	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	3272,92	884,73	3273,00	885,00		2048,00	5747,00	
				шт.		2388,19	456,58	2388,00	457,00		426,00		
22	22	248-102-0701 *СпрСЦ 07.2023*	Маршрутизатор TP-LINK TL-WR841N		1	47572,00		47572,00		47572,00		51378,00	
				шт.							3806,00		
23	23	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		2	3272,92	884,73	6546,00	1769,00		4096,00	11493,00	
				шт.		2388,19	456,58	4776,00	913,00		851,00		
24	24	248-404-0419 *СпрСЦ 07.2023*	Сетевое оборудование D-Link DES-1002A/C3A, сетевой коммутатор на 2 порта		1	16030,00		16030,00		16030,00		17312,00	
				шт.							1282,00		
25	25	248-404-0412 *СпрСЦ 07.2023*	Сетевое оборудование D-Link DES-1005A/C3A, сетевой коммутатор на 5 портов, POE - 4, Ethernet (RJ-45) - 2		1	23351,00		23351,00		23351,00		25219,00	
				шт.							1868,00		
26	26	1310-0408-0507 *РСНБ РК 2022*	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования		7	2410,86	0,00	16876,00	0,00	159,00	12037,00	31226,00	
				шт.		2388,19	0,00	16717,00	0,00		2313,00		
27	27	247-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20		7	829,00		5803,00		5803,00		6267,00	
				шт.							464,00		
28	28	247-211-0501 *РСНБ РК 2022*	Патч-корд RJ45		7	465,00		3255,00		3255,00		3515,00	
				шт.							260,00		
29	29	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		100	604,15	251,53	60415,00	25153,00	6726,00	27650,00	95110,00	
				м кабеля		285,36	98,67	28536,00	9867,00		7045,00		
30	30	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,1	179638,00		17964,00		17964,00		19401,00	
				км							1437,00		
31	31	1310-1001-0901 *РСНБ РК 2022*	Монтаж и расключение камеры видеонаблюдения		41	5427,51	3,05	222528,00	125,00		160130,00	413271,00	
				шт.		5424,46	0,00	222403,00	0,00		30613,00		
32	32	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж		1933	193,08	0,37	373224,00	715,00		268532,00	693096,00	
				м		192,71	0,24	372508,00	464,00		51340,00		
			ИТОГО по акту					4698634,00	501779,00	2615920,00	1280167,00	6457097,00	
								1580933,00	197093,00	0,00	478296,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,90			380968,72					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									6838065,72	
			Сметная прибыль	%	5,00			341903,29					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			215399,07					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7395368,08	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		2024,00			2024,00				7950020,69	
			НДС	%	12,00			954002,48					
			Итого с НДС									8 904 023	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Новые технологии - Тараз"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Раимов А.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усембаев Б. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)