Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик **ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Новые технологии-Тараз»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада №17 "Шугыла" , расположенной по адресу : Актюбинская область , г. Актобе, 11 микрорайон 14А**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **12 ноября 2024 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электрооборудование										
1	1	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	2	38132,86 17176,91	1261,60 587,39	76266,00 34354,00	2523,00 1175,00	39389,00	25581,00 8148,00	109995,00	
2	2	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	шт.	1	1718377,00		1718377,00		1718377,00		1718377,00	
3	3	515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	шт.	1	684887,00		684887,00		684887,00		684887,00	
4	4	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	24938,22 5927,42	1688,15 692,91	24938,00 5927,00	1688,00 693,00	17323,00	4767,00 2376,00	32081,00	
5	5	247-203-0203 *РСНБ РК 2022*	**УСТРОИСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА ЯАВРЗ-25-2-54**	шт.	1	32545,00		32545,00		32545,00	2604,00	35149,00	
6	6	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	2763,51 2578,43	145,48 69,29	2764,00 2578,00	145,00 69,00	40,00	1906,00 374,00	5044,00	
7	7	247-301-0230 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ 1Р II RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1**	шт.	1	35243,00		35243,00		35243,00	2819,00	38062,00	
8	8	1308-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	6	8453,45 5707,24	711,27 324,93	50721,00 34243,00	4268,00 1950,00	12210,00	26059,00 6142,00	82922,00	
9	9	247-302-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 100/5А**	шт.	6	5336,00		32016,00		32016,00	2561,00	34577,00	
10	10	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	9901,36 6569,30	214,29 96,83	9901,00 6569,00	214,00 97,00	3118,00	4800,00 1176,00	15877,00	
11	11	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6763,00		6763,00		6763,00	541,00	7304,00	
12	12	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	5	3082,82 3052,62	0,00 0,00	15414,00 15263,00	0,00 0,00	151,00	10989,00 2112,00	28515,00	
13	13	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	шт.	1	2509,00		2509,00		2509,00	201,00	2710,00	
14	14	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	2	937,00		1874,00		1874,00	150,00	2024,00	
15	15	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	1	845,00		845,00		845,00	68,00	913,00	
16	16	247-204-0658 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2801,00		2801,00		2801,00	224,00	3025,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9901,36 6569,30	214,29 96,83	9901,00 6569,00	214,00 97,00	3118,00	4800,00 1176,00	15877,00	
18	18	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6763,00		6763,00		6763,00	541,00	7304,00	
19	19	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	3082,82 3052,62	0,00 0,00	24663,00 24421,00	0,00 0,00	242,00	17583,00 3380,00	45626,00	
20	20	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2509,00		2509,00		2509,00	201,00	2710,00	
21	21	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	845,00		845,00		845,00	68,00	913,00	
22	22	247-204-0809 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	6	919,00		5514,00		5514,00	441,00	5955,00	
23	23	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9901,36 6569,30	214,29 96,83	9901,00 6569,00	214,00 97,00	3118,00	4800,00 1176,00	15877,00	
24	24	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9682,00		9682,00		9682,00	775,00	10457,00	
25	25	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	3082,82 3052,62	0,00 0,00	49325,00 48842,00	0,00 0,00	483,00	35166,00 6759,00	91250,00	
26	26	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2509,00		2509,00		2509,00	201,00	2710,00	
27	27	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	15	3982,00		59730,00		59730,00	4778,00	64508,00	
28	28	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9901,36 6569,30	214,29 96,83	9901,00 6569,00	214,00 97,00	3118,00	4800,00 1176,00	15877,00	
29	29	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9682,00		9682,00		9682,00	775,00	10457,00	
30	30	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	3082,82 3052,62	0,00 0,00	36994,00 36631,00	0,00 0,00	362,00	26375,00 5070,00	68439,00	
31	31	247-204-2524 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2509,00		2509,00		2509,00	201,00	2710,00	
32	32	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	15	3982,00		59730,00		59730,00	4778,00	64508,00	
33	33	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	24938,22 5927,42	1688,15 692,91	24938,00 5927,00	1688,00 693,00	17323,00	4767,00 2376,00	32081,00	
34	34	515-301-0244 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый филер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А	шт.	1	362387,00		362387,00		362387,00		362387,00	
35	35	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	26	606,45 558,91	0,62 0,32	15768,00 14532,00	16,00 8,00	1220,00	10469,00 2099,00	28336,00	
36	36	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	26	490,00		12740,00		12740,00	1019,00	13759,00	
37	37	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	505,82 490,15	0,54 0,26	3035,00 2941,00	4,00 2,00	91,00	2119,00 412,00	5566,00	
38	38	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	6	1229,00		7374,00		7374,00	590,00	7964,00	
39	39	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	32	35,00		1120,00		1120,00	90,00	1210,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	1308-0303-1001 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	12514,03 5432,56	184,07 69,29	12514,00 5433,00	184,00 69,00	6897,00	3961,00 1318,00	17793,00	
41	41	247-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-025101, 400 В	шт.	1	2788,00		2788,00		2788,00	223,00	3011,00	
42	42	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х85 мм х 40 мм	шт.	97	320,00		31040,00		31040,00	2483,00	33523,00	
43	43	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	894	483,59 313,40	85,41 27,02	432329,00 280180,00	76357,00 24156,00	75793,00	219119,00 52120,00	703568,00	
44	44	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	554723,00		11094,00		11094,00	888,00	11982,00	
45	45	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,432	810112,00		349968,00		349968,00	27997,00	377965,00	
46	46	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,062	1325508,00		82181,00		82181,00	6575,00	88756,00	
47	47	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,015	1597805,00		23967,00		23967,00	1917,00	25884,00	
48	48	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,298	1597805,00		476146,00		476146,00	38092,00	514238,00	
49	49	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,022	2302613,00		50657,00		50657,00	4053,00	54710,00	
50	50	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,045	4105997,00		184770,00		184770,00	14782,00	199552,00	
51	51	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1406	698,30 677,00	5,03 0,18	981810,00 951862,00	7072,00 253,00	22876,00	685523,00 133387,00	1800720,00	
52	52	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20	45,00		900,00		900,00	72,00	972,00	
53	53	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1156	54,00		62424,00		62424,00	4994,00	67418,00	
54	54	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	230	78,00		17940,00		17940,00	1435,00	19375,00	
55	55	1121-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	22	821,87 800,84	5,14 0,41	18081,00 17618,00	113,00 9,00	350,00	12692,00 2462,00	33235,00	
56	56	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	22	65,00		1430,00		1430,00	114,00	1544,00	
57	57	1121-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	45	857,69 805,87	6,08 0,75	38596,00 36264,00	274,00 34,00	2058,00	26135,00 5179,00	69910,00	
58	58	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	45	99,00		4455,00		4455,00	356,00	4811,00	
59	59	1121-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10	944,23 812,22	7,69 1,40	9442,00 8122,00	77,00 14,00	1243,00	5858,00 1224,00	16524,00	
60	60	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24- 2014 DN/OD 63	м	10	2108,00		21080,00		21080,00	1686,00	22766,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	843,64 441,93	37,82 13,17	25309,00 13258,00	1135,00 395,00	10917,00	9830,00 2811,00	37950,00	
62	62	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	70	683,42 469,55	26,18 7,62	47839,00 32869,00	1832,00 533,00	13138,00	24049,00 5751,00	77639,00	
63	63	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	90	1113,30 497,17	46,55 17,32	100197,00 44745,00	4190,00 1559,00	51262,00	33339,00 10683,00	144219,00	
64	64	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	5154,61 1933,44	280,64 97,01	108247,00 40602,00	5893,00 2037,00	61751,00	30700,00 11116,00	150063,00	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					6520588,00 1682888,00	108315,00 34037,00	1963734,00 2765651,00	1236187,00 399296,00	8156071,00	
			Раздел 2: Электроосвещение										
65	65	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9901,36 6569,30	214,29 96,83	9901,00 6569,00	214,00 97,00	3118,00	4800,00 1176,00	15877,00	
66	66	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	5090,00		5090,00		5090,00	407,00	5497,00	
67	67	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	20	3082,82 3052,62	0,00 0,00	61656,00 61052,00	0,00 0,00	604,00	43958,00 8449,00	114063,00	
68	68	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2509,00		2509,00		2509,00	201,00	2710,00	
69	69	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	15	823,00		12345,00		12345,00	988,00	13333,00	
70	70	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3982,00		15928,00		15928,00	1274,00	17202,00	
71	71	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9901,36 6569,30	214,29 96,83	9901,00 6569,00	214,00 97,00	3118,00	4800,00 1176,00	15877,00	
72	72	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2517,00		2517,00		2517,00	201,00	2718,00	
73	73	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	3082,82 3052,62	0,00 0,00	33911,00 33579,00	0,00 0,00	332,00	24177,00 4647,00	62735,00	
74	74	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2509,00		2509,00		2509,00	201,00	2710,00	
75	75	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	823,00		4938,00		4938,00	395,00	5333,00	
76	76	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3982,00		15928,00		15928,00	1274,00	17202,00	
77	77	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9901,36 6569,30	214,29 96,83	9901,00 6569,00	214,00 97,00	3118,00	4800,00 1176,00	15877,00	
78	78	247-201-1005 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3719,00		3719,00		3719,00	298,00	4017,00	
79	79	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	3082,82 3052,62	0,00 0,00	46242,00 45789,00	0,00 0,00	453,00	32968,00 6337,00	85547,00	
80	80	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2509,00		2509,00		2509,00	201,00	2710,00	
81	81	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	823,00		6584,00		6584,00	527,00	7111,00	
82	82	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	3982,00		23892,00		23892,00	1911,00	25803,00	
83	83	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9901,36 6569,30	214,29 96,83	9901,00 6569,00	214,00 97,00	3118,00	4800,00 1176,00	15877,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	84	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41**	шт.	1	2517,00		2517,00		2517,00	201,00	2718,00	
85	85	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8	3082,82 3052,62	0,00 0,00	24663,00 24421,00	0,00 0,00	242,00	17583,00 3380,00	45626,00	
86	86	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	шт.	1	2509,00		2509,00		2509,00	201,00	2710,00	
87	87	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	4	823,00		3292,00		3292,00	263,00	3555,00	
88	88	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	3	3982,00		11946,00		11946,00	956,00	12902,00	
89	89	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	9901,36 6569,30	214,29 96,83	9901,00 6569,00	214,00 97,00	3118,00	4800,00 1176,00	15877,00	
90	90	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41**	шт.	1	2111,00		2111,00		2111,00	169,00	2280,00	
91	91	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	7	3082,82 3052,62	0,00 0,00	21580,00 21368,00	0,00 0,00	211,00	15385,00 2957,00	39922,00	
92	92	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	шт.	1	2509,00		2509,00		2509,00	201,00	2710,00	
93	93	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	6	823,00		4938,00		4938,00	395,00	5333,00	
94	94	1121-0401-0509 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка**	шт.	508	4328,58 3689,57	399,13 190,10	2198919,00 1874302,00	202758,00 96571,00	121859,00	1419027,00 289438,00	3907384,00	
95	95	247-102-2442 *СпрСЦ 07.2023*	**Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20**	шт.	219	64476,00		14120244,00		14120244,00	1129620,00	15249864,00	
96	96	247-102-2440 *СпрСЦ 07.2023*	**Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20**	шт.	74	45668,00		3379432,00		3379432,00	270355,00	3649787,00	
97	97	247-104-2802 *СпрСЦ 07.2023*	**Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м ARCTIC.OPL ECO LED 600, мощность 25 Вт, степень защиты IP65**	шт.	71	37247,00		2644537,00		2644537,00	211563,00	2856100,00	
98	98	247-104-1221 *СпрСЦ 07.2023*	**Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира, типа Diora Light Unit VR 120/14000 K30 5K**	шт.	4	409018,00		1636072,00		1636072,00	130886,00	1766958,00	
99	99	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055- 2017**	шт.	99	3345,00		331155,00		331155,00	26492,00	357647,00	
100	100	247-102-0313 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	28	4971,00		139188,00		139188,00	11135,00	150323,00	
101	101	247-102-0194 *РСНБ РК 2022*	**Светильник ДЛЯ НОЧНОГО (ДЕЖУРНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ**	шт.	13	6660,00		86580,00		86580,00	6926,00	93506,00	
102	102	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	18	1518,38 1470,97	31,04 14,24	27331,00 26477,00	558,00 256,00	295,00	19248,00 3726,00	50305,00	
103	103	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель световой модели Navigator 71 355NEF-01 "ВЫХОД"**	шт.	18	4138,00		74484,00		74484,00	5959,00	80443,00	
104	104	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	304	606,45 558,91	0,62 0,32	184361,00 169909,00	188,00 97,00	14264,00	122406,00 24542,00	331309,00	
105	105	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	42	505,82 490,15	0,54 0,26	21244,00 20586,00	23,00 11,00	635,00	14830,00 2886,00	38960,00	
106	106	247-212-0103 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	150	583,00		87450,00		87450,00	6996,00	94446,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	107	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	39	537,00		20943,00		20943,00	1675,00	22618,00	
108	108	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	30	1229,00		36870,00		36870,00	2950,00	39820,00	
109	109	247-212-0206 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	12	1431,00		17172,00		17172,00	1374,00	18546,00	
110	110	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до16 А, IP20**	шт.	115	490,00		56350,00		56350,00	4508,00	60858,00	
111	111	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм**	шт.	346	35,00		12110,00		12110,00	969,00	13079,00	
112	112	1121-0502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж**	шт.	2	3849,73 3507,86	152,72 71,20	7699,00 7016,00	305,00 142,00	378,00	5154,00 1028,00	13881,00	
113	113	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	2	18901,00		37802,00		37802,00	3024,00	40826,00	
114	114	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х85 мм х 40 мм**	шт.	312	320,00		99840,00		99840,00	7987,00	107827,00	
115	115	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля	5304	483,59 313,40	85,41 27,02	2564961,00 1662274,00	453015,00 143314,00	449673,00	1300010,00 309223,00	4174194,00	
116	116	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	2,894	419775,00		1214829,00		1214829,00	97186,00	1312015,00	
117	117	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	1	554723,00		554723,00		554723,00	44378,00	599101,00	
118	118	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,41	609368,00		859209,00		859209,00	68737,00	927946,00	
119	119	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	5304	698,30 677,00	5,03 0,18	3703783,00 3590808,00	26679,00 955,00	86296,00	2586071,00 503190,00	6793044,00	
120	120	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	3894	45,00		175230,00		175230,00	14018,00	189248,00	
121	121	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	1410	54,00		76140,00		76140,00	6091,00	82231,00	
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					**34734505,00** **7570426,00**	**684596,00** **241831,00**	**26479482,00** **0,00**	**5624817,00** **3228776,00**	**43588098,00**	
			Раздел 3: Демонтажные работы										
122	122	1217-0101-0706 *РСНБ РК 2022*	**ЩИТКИ. Демонтаж**	шт.	11	616,87 614,25	2,62 1,67	6786,00 6757,00	28,00 18,00		4878,00 933,00	12597,00	
123	123	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	357	116,75 116,75	0,00 0,00	41680,00 41680,00	0,00 0,00		30009,00 5733,00	77422,00	
124	124	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	543	127,46 126,34	1,12 0,72	69211,00 68603,00	608,00 391,00		49674,00 9513,00	128398,00	
125	125	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	м	6872	193,08 192,71	0,37 0,24	1326846,00 1324303,00	2542,00 1649,00		954658,00 182520,00	2464024,00	
			Итого по разделу 3: Демонтажные работы					**1444523,00** **1441343,00**	**3178,00** **2058,00**	**0,00** **0,00**	**1039219,00** **198699,00**	**2682441,00**	
			ИТОГО по акту					**42699616,00** **10694657,00**	**796089,00** **277926,00**	**28443216,00** **2765651,00**	**7900223,00** **3826771,00**	**54426610,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2765651,00			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,90			3047996,58					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									57474606,58	
			Сметная прибыль	%	5,00			2735447,78					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1148888,07					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									61358942,43	
			НДС	%	12,00			7363073,09					
			Итого с НДС									68722016	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Новые технологии - Тараз"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Раимов А.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усембаев Б. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)