СМЕТА РК 2020 s/n 0329

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района им.Г.Мусрепова, СКО

Подрядчик: ТОО "ТОО Енбек - 2016"

Форма 4

Наименование стройки Текущий ремонт водопровода в с. Новоишимское р-на им. Г. Мусрепова, СКО (районный центр)

Наименование объекта

Акт приемки выполненных работ №1

на Текущий ремонт водопровода в с. Новоишимское р-на им. Г. Мусрепова, СКО (районный центр)

(наименование работ и затрат)

Основание: Договор №

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 1 ул. Больничная- ул.Строительная									
1	1101-0205-1201 Ккл=1,12	Водоотлив насосами электрическими (механическими)	м3 мокрого грунта	16,0	4 539	4 539	72 624	72 624	-	-	72 624
					-	1 813	-	29 008	-	-	
2	1216-0101-1006 Ккл=1,09	Очистка колодцев от ила, грязи	м3 ила, грязи	1,3	22 462	48	29 201	63	-	-	29 201
					22 414	-	29 138	-	-	-	
3	1101-0101-0362 Ккл=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	162,0	1 710	1 710	276 980	276 980	-	-	276 980
					-	135	-	21 830	-	-	
4	1101-0205-0108 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,1	33 705	-	37 076	-	-	-	37 076
					33 705	-	37 076	-	-	-	
5	1101-0104-0405 Ккл=1,12	Засыпка при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	162,0	936	936	151 648	151 648	-	-	151 648
					-	37	-	5 962	-	-	
6	1122-1401-0201 Ккл=1,12	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	540,0	21 854	10 218	11 801 160	5 517 720	46 980	-	11 801 160
					11 549	4 721	6 236 460	2 549 340	-	-	
7	241-2010521	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Д -100 мм	м	540,0	3 000	-	1 620 000		1 620 000	-	1 620 000
					-	-		-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	13-121001	Сварка методом пайки пластиковых труб и фасонных частей д-100мм	стык	45,0	1 618	-	72 810	-	-	-	72 810
					1 618	-	72 810	-	-	-	
9	1122-0501-0403 Ккл=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 100 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	1 680 814	607 753	42 020	15 193	-	-	42 020
					1 073 061	143 852	26 827	3 596	-	-	
10	241-2010521	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Д -100 мм	м	25,0	3 000	-	75 000		75 000	-	75 000
					-	-		-	-	-	
11	1127-0201-0602 Ккл=1,12	Устройство новых водопроводных колодцев	колодец	6,0	108 119	12 381	648 714	74 286	207 270	-	648 714
					61 193	3 681	367 158	22 086	-	-	
12	225-1010102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	18,0	27 000	-	486 000		486 000	-	486 000
					-	-		-	-	-	
13	225-1010606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	6,0	20 000	-	120 000		120 000	-	120 000
					-	-		-	-	-	
14	8756-746	Донник	шт	6,0	20 000	-	120 000		120 000	-	120 000
					-	-		-	-	-	
15	244-2010303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013Тип Т	комплект	6,0	13 801	-	82 806		82 806	-	82 806
					-	-		-	-	-	
16	1116-1001-0106 Ккл=1,06	Переподключение врезок к существующим домам	врезка	15,0	33 043	-	495 645	-	-	-	495 645
					33 043	-	495 645	-	-	-	
17	1215-0101-0509 Ккл=1,09	Устройство седелок при подключении в колодцах 100*25	шт.	15,0	25 799	380	386 985	5 700	35 400	-	386 985
					23 059	123	345 885	1 845	-	-	
18	22-34-54-55	Седелка 100*25	шт	15,0	3 450	-	51 750		51 750	-	51 750
					-	-		-	-	-	
19	1116-1001-0106 Ккл=1,06	Врезка в существующие сети водоснабжения	врезка	2,0	33 043	-	66 086	-	-	-	66 086
					33 043	-	66 086	-	-	-	
20	1215-0101-0509 Ккл=1,09	Установка запорной арматуры д-100	шт.	3,0	25 799	380	77 397	1 140	7 080	-	77 397
					23 059	123	69 177	369	-	-	
21	242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным	шт.	3,0	25 168	-	75 504		75 504	-	75 504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100			-	-		-	-	-	
22	1122-1001-0103 Ккл=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,0	13 099 9 432	568 176	13 099 9 432	568 176	3 099 -	- -	13 099
23	241-5150201	Подставка пожарная ППФ ГОСТ 5525-88	шт.	1,0	42 345 -	- -	42 345	- -	42 345 -	- -	42 345
24	244-404-0107	Гидрант пожарный ГОСТ 8220-85	шт.	1,0	77 612 -	- -	77 612	- -	77 612 -	- -	77 612
		Итого по разделу № 1					**16 922 462** **7 755 694**	**6 115 922** **2 634 211**	**3 050 846** -	- -	**16 922 462**
		Раздел № 2 Мкр.Советский									
25	1101-0205-1201 Ккл=1,12	Водоотлив насосами электрическими (механическими)	м3 мокрого грунта	19,0	4 539 -	4 539 1 813	86 241 -	86 241 34 447	- -	- -	86 241
26	1216-0101-1006 Ккл=1,09	Очистка колодцев от ила, грязи	м3 ила, грязи	1,4	22 462 22 414	48 -	31 447 31 380	67 -	- -	- -	31 447
27	1101-0101-0362 Ккл=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	140,0	1 710 -	1 710 135	239 365 -	239 365 18 865	- -	- -	239 365
28	1101-0205-0108 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,1	33 705 33 705	- -	37 076 37 076	- -	- -	- -	37 076
29	1101-0104-0405 Ккл=1,12	Засыпка при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	140,0	936 -	936 37	131 054 -	131 054 5 152	- -	- -	131 054
30	1122-1401-0201 Ккл=1,12	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	640,0	21 854 11 549	10 218 4 721	13 986 560 7 391 360	6 539 520 3 021 440	55 680 -	- -	13 986 560
31	241-2010521	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Д -100 мм	м	640,0	3 000 -	- -	1 920 000	- -	1 920 000 -	- -	1 920 000
32	13-121001	Сварка методом пайки пластиковых труб и фасонных частей д-100мм	стык	54,0	1 618 1 618	- -	87 372 87 372	- -	- -	- -	87 372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-0501-0403 Ккл=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 100 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	1 680 814 1 073 061	607 753 143 852	42 020 26 827	15 193 3 596	- -	- -	42 020
34	241-2010521	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Д -100 мм	м	25,0	3 000 -	- -	75 000	- -	75 000 -	- -	75 000
35	1127-0201-0602 Ккл=1,12	Устройство новых водопроводных колодцев	колодец	6,0	108 119 61 193	12 381 3 681	648 714 367 158	74 286 22 086	207 270 -	- -	648 714
36	225-1010102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	18,0	27 000 -	- -	486 000	- -	486 000 -	- -	486 000
37	225-1010606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	6,0	20 000 -	- -	120 000	- -	120 000 -	- -	120 000
38	8756-746	Донник	шт	6,0	20 000 -	- -	120 000	- -	120 000 -	- -	120 000
39	244-2010303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013Тип Т	комплект	6,0	13 801 -	- -	82 806	- -	82 806 -	- -	82 806
40	1116-1001-0106 Ккл=1,06	Переподключение врезок к существующим домам	врезка	16,0	33 043 33 043	- -	528 688 528 688	- -	- -	- -	528 688
41	1215-0101-0509 Ккл=1,09	Устройство седелок при подключении в колодцах 100*25	шт.	16,0	25 799 23 059	380 123	412 784 368 944	6 080 1 968	37 760 -	- -	412 784
42	22-34-54-55	Седелка 100*25	шт	16,0	3 450 -	- -	55 200	- -	55 200 -	- -	55 200
43	1116-1001-0106 Ккл=1,06	Врезка в существующие сети водоснабжения	врезка	2,0	33 043 33 043	- -	66 086 66 086	- -	- -	- -	66 086
44	1215-0101-0509 Ккл=1,09	Установка запорной арматуры д-100	шт.	3,0	25 799 23 059	380 123	77 397 69 177	1 140 369	7 080 -	- -	77 397
45	242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3,0	25 168 -	- -	75 504	- -	75 504 -	- -	75 504
46	1122-1001-0103 Ккл=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,0	13 099 9 432	568 176	13 099 9 432	568 176	3 099 -	- -	13 099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	241-5150201	Подставка пожарная ППФ ГОСТ 5525-88	шт.	1,0	42 345	-	42 345		42 345	-	42 345
					-	-		-	-	-	
48	244-404-0107	Гидрант пожарный ГОСТ 8220-85	шт.	1,0	77 612	-	77 612		77 612	-	77 612
					-	-		-	-	-	
		Итого по разделу № 2					**19 442 370**	**7 093 514**	**3 365 356**	-	**19 442 370**
							8 983 500	**3 108 099**	-	-	
		Раздел № 3 Ул.Строительная - мкр.Советский									
49	1101-0205-1201 Ккл=1,12	Водоотлив насосами электрическими (механическими)	м3 мокрого грунта	18,0	4 539	4 539	81 702	81 702	-	-	81 702
					-	1 813	-	32 634	-	-	
50	1216-0101-1006 Ккл=1,09	Очистка колодцев от ила, грязи	м3 ила, грязи	1,2	22 462	48	26 954	57	-	-	26 954
					22 414	-	26 897	-	-	-	
51	1101-0101-0362 Ккл=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	130,0	1 710	1 710	222 268	222 268	-	-	222 268
					-	135	-	17 518	-	-	
52	1101-0205-0108 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,4	33 705	-	47 187	-	-	-	47 187
					33 705	-	47 187	-	-	-	
53	1101-0104-0405 Ккл=1,12	Засыпка при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	130,0	936	936	121 693	121 693	-	-	121 693
					-	37	-	4 784	-	-	
54	1122-1401-0201 Ккл=1,12	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	410,0	21 854	10 218	8 960 140	4 189 380	35 670	-	8 960 140
					11 549	4 721	4 735 090	1 935 610	-	-	
55	241-2010521	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Д -100 мм	м	410,0	3 000	-	1 230 000		1 230 000	-	1 230 000
					-	-		-	-	-	
56	13-121001	Сварка методом пайки пластиковых труб и фасонных частей д-100мм	стык	35,0	1 618	-	56 630	-	-	-	56 630
					1 618	-	56 630	-	-	-	
57	1122-0501-0403 Ккл=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 100 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	1 680 814	607 753	35 297	12 763	-	-	35 297
					1 073 061	143 852	22 534	3 021	-	-	
58	241-2010521	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Д -100 мм	м	21,0	3 000	-	63 000		63 000	-	63 000
					-	-		-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1127-0201-0602 Ккл=1,12	Устройство новых водопроводных колодцев	колодец	6,0	108 119	12 381	648 714	74 286	207 270	-	648 714
					61 193	3 681	367 158	22 086	-	-	
60	225-1010102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	18,0	27 000	-	486 000		486 000	-	486 000
					-	-		-	-	-	
61	225-1010606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	6,0	20 000	-	120 000		120 000	-	120 000
					-	-		-	-	-	
62	8756-746	Донник	шт	6,0	20 000	-	120 000		120 000	-	120 000
					-	-		-	-	-	
63	244-2010303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013Тип Т	комплект	6,0	13 801	-	82 806		82 806	-	82 806
					-	-		-	-	-	
64	1116-1001-0106 Ккл=1,06	Переподключение врезок к существующим домам	врезка	13,0	33 043	-	429 559	-	-	-	429 559
					33 043	-	429 559	-	-	-	
65	1215-0101-0509 Ккл=1,09	Устройство седелок при подключении в колодцах 100*25	шт.	13,0	25 799	380	335 387	4 940	30 680	-	335 387
					23 059	123	299 767	1 599	-	-	
66	22-34-54-55	Седелка 100*25	шт	13,0	3 450	-	44 850		44 850	-	44 850
					-	-		-	-	-	
67	1116-1001-0106 Ккл=1,06	Врезка в существующие сети водоснабжения	врезка	2,0	33 043	-	66 086	-	-	-	66 086
					33 043	-	66 086	-	-	-	
68	1215-0101-0509 Ккл=1,09	Установка запорной арматуры д-100	шт.	3,0	25 799	380	77 397	1 140	7 080	-	77 397
					23 059	123	69 177	369	-	-	
69	242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3,0	25 168	-	75 504		75 504	-	75 504
					-	-		-	-	-	
70	1122-1001-0103 Ккл=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,0	13 099	568	13 099	568	3 099	-	13 099
					9 432	176	9 432	176	-	-	
71	241-5150201	Подставка пожарная ППФ ГОСТ 5525-88	шт.	1,0	42 345	-	42 345		42 345	-	42 345
					-	-		-	-	-	
72	244-404-0107	Гидрант пожарный ГОСТ 8220-85	шт.	1,0	77 612	-	77 612		77 612	-	77 612
					-	-		-	-	-	
		Итого по разделу № 3					**13 464 230**	**4 708 797**	**2 625 916**	-	**13 464 230**
							6 129 517	**2 017 797**	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 4 Ул.Аульбекова									
73	1101-0205-1201 Ккл=1,12	Водоотлив насосами электрическими (механическими)	м3 мокрого грунта	19,0	4 539 -	4 539 1 813	86 241 -	86 241 34 447	- -	- -	86 241
74	1216-0101-1006 Ккл=1,09	Очистка колодцев от ила, грязи	м3 ила, грязи	1,3	22 462 22 414	48 -	29 201 29 138	63 -	- -	- -	29 201
75	1101-0101-0362 Ккл=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	210,0	1 710 -	1 710 135	359 048 -	359 048 28 298	- -	- -	359 048
76	1101-0205-0108 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,6	33 705 33 705	- -	53 928 53 928	- -	- -	- -	53 928
77	1101-0104-0405 Ккл=1,12	Засыпка при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	210,0	936 -	936 37	196 581 -	196 581 7 728	- -	- -	196 581
78	1122-1401-0201 Ккл=1,12	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	570,0	21 854 11 549	10 218 4 721	12 456 780 6 582 930	5 824 260 2 690 970	49 590 -	- -	12 456 780
79	241-2010521	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Д -100 мм	м	570,0	3 000 -	- -	1 710 000	- -	1 710 000 -	- -	1 710 000
80	13-121001	Сварка методом пайки пластиковых труб и фасонных частей д-100мм	стык	46,0	1 618 1 618	- -	74 428 74 428	- -	- -	- -	74 428
81	1122-0501-0403 Ккл=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 100 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,029	1 680 814 1 073 061	607 753 143 852	48 744 31 119	17 625 4 172	- -	- -	48 744
82	241-2010521	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Д -100 мм	м	29,0	3 000 -	- -	87 000	- -	87 000 -	- -	87 000
83	1127-0201-0602 Ккл=1,12	Устройство новых водопроводных колодцев	колодец	8,0	108 119 61 193	12 381 3 681	864 952 489 544	99 048 29 448	276 360 -	- -	864 952
84	225-1010102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	24,0	27 000 -	- -	648 000	- -	648 000 -	- -	648 000
85	225-1010606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.	8,0	20 000	-	160 000		160 000		160 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки ПП 10-2			-	-		-	-	-	
86	8756-746	Донник	шт	8,0	20 000	-	160 000		160 000	-	160 000
					-	-		-	-	-	
87	244-2010303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013Тип Т	комплект	8,0	13 801	-	110 408		110 408	-	110 408
					-	-		-	-	-	
88	1116-1001-0106 Ккл=1,06	Переподключение врезок к существующим домам	врезка	18,0	33 043	-	594 774	-	-	-	594 774
					33 043	-	594 774	-	-	-	
89	1215-0101-0509 Ккл=1,09	Устройство седелок при подключении в колодцах 100*25	шт.	18,0	25 799	380	464 382	6 840	42 480	-	464 382
					23 059	123	415 062	2 214	-	-	
90	22-34-54-55	Седелка 100*25	шт	18,0	3 450	-	62 100		62 100	-	62 100
					-	-		-	-	-	
91	1116-1001-0106 Ккл=1,06	Врезка в существующие сети водоснабжения	врезка	2,0	33 043	-	66 086	-	-	-	66 086
					33 043	-	66 086	-	-	-	
92	1215-0101-0509 Ккл=1,09	Установка запорной арматуры д-100	шт.	2,0	25 799	380	51 598	760	4 720	-	51 598
					23 059	123	46 118	246	-	-	
93	242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2,0	25 168	-	50 336		50 336	-	50 336
					-	-		-	-	-	
94	1122-1001-0103 Ккл=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,0	13 099	568	13 099	568	3 099	-	13 099
					9 432	176	9 432	176	-	-	
95	241-5150201	Подставка пожарная ППФ ГОСТ 5525-88	шт.	1,0	42 345	-	42 345		42 345	-	42 345
					-	-		-	-	-	
96	244-404-0107	Гидрант пожарный ГОСТ 8220-85	шт.	1,0	77 612	-	77 612		77 612	-	77 612
					-	-		-	-	-	
		Итого по разделу № 4					**18 467 643**	**6 591 034**	**3 484 050**	-	**18 467 643**
							8 392 559	**2 797 699**	-	-	
		Раздел № 5 Ул.Элеваторная - ул.Зерновая									
97	1101-0205-1201 Ккл=1,12	Водоотлив насосами электрическими (механическими)	м3 мокрого грунта	18,0	4 539	4 539	81 702	81 702	-	-	81 702
					-	1 813	-	32 634	-	-	
98	1216-0101-1006 Ккл=1,09	Очистка колодцев от ила, грязи	м3 ила, грязи	1,6	22 462	48	35 939	77	-	-	35 939
					22 414	-	35 862	-	-	-	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	м3 грунта	180,0	1 710	1 710	307 755	307 755	-	-	307 755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ккл=1,12	Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			-	177	-	31 878	-	-	
100	1101-0205-0108 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	0,8	33 705	-	26 964	-	-	-	26 964
					33 705	-	26 964	-	-	-	
101	1101-0104-0405 Ккл=1,12	Засыпка при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	180,0	936	936	168 498	168 498	-	-	168 498
					-	37	-	6 624	-	-	
102	1122-1401-0201 Ккл=1,12	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	490,0	21 854	10 218	10 708 460	5 006 820	42 630	-	10 708 460
					11 549	4 721	5 659 010	2 313 290	-	-	
103	241-2010521	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Д -100 мм	м	490,0	3 000	-	1 470 000		1 470 000	-	1 470 000
					-	-		-	-	-	
104	13-121001	Сварка методом пайки пластиковых труб и фасонных частей д-100мм	стык	41,0	1 618	-	66 338	-	-	-	66 338
					1 618	-	66 338	-	-	-	
105	1122-0501-0403 Ккл=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 100 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	1 680 814	607 753	35 297	12 763	-	-	35 297
					1 073 061	143 852	22 534	3 021	-	-	
106	241-2010521	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Д -100 мм	м	21,0	3 000	-	63 000		63 000	-	63 000
					-	-		-	-	-	
107	1127-0201-0602 Ккл=1,12	Устройство новых водопроводных колодцев	колодец	7,0	108 119	12 381	756 833	86 667	241 815	-	756 833
					61 193	3 681	428 351	25 767	-	-	
108	225-1010102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	21,0	27 000	-	567 000		567 000	-	567 000
					-	-		-	-	-	
109	225-1010606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	7,0	20 000	-	140 000		140 000	-	140 000
					-	-		-	-	-	
110	8756-746	Донник	шт	7,0	20 000	-	140 000		140 000	-	140 000
					-	-		-	-	-	
111	244-2010303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013Тип Т	комплект	7,0	13 801	-	96 607		96 607	-	96 607
					-	-		-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1116-1001-0106 Ккл=1,06	Переподключение врезок к существующим домам	врезка	7,0	33 043	-	231 301	-	-	-	231 301
					33 043	-	231 301	-	-		
113	1215-0101-0509 Ккл=1,09	Устройство седелок при подключении в колодцах 100*25	шт.	7,0	25 799	380	180 593	2 660	16 520	-	180 593
					23 059	123	161 413	861	-	-	
114	22-34-54-55	Седелка 100*25	шт	7,0	3 450	-	24 150		24 150	-	24 150
					-	-		-	-	-	
115	1116-1001-0106 Ккл=1,06	Врезка в существующие сети водоснабжения	врезка	2,0	33 043	-	66 086	-	-	-	66 086
					33 043	-	66 086	-	-	-	
116	1215-0101-0509 Ккл=1,09	Установка запорной арматуры д-100	шт.	2,0	25 799	380	51 598	760	4 720	-	51 598
					23 059	123	46 118	246	-	-	
117	242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2,0	25 168	-	50 336		50 336	-	50 336
					-	-		-	-	-	
118	1122-1001-0103 Ккл=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,0	13 099	568	13 099	568	3 099	-	13 099
					9 432	176	9 432	176	-	-	
119	241-5150201	Подставка пожарная ППФ ГОСТ 5525-88	шт.	1,0	42 345	-	42 345		42 345	-	42 345
					-	-		-	-	-	
120	244-404-0107	Гидрант пожарный ГОСТ 8220-85	шт.	1,0	77 612	-	77 612		77 612	-	77 612
					-	-		-	-	-	
		Итого по разделу № 5					**15 401 513**	**5 668 270**	**2 979 834**	-	**15 401 513**
							6 753 409	**2 414 497**	-	-	
		Итого					**83 698 217**	**30 177 536**	**15 506 002**	-	**83 698 217**
							38 014 679	**12 972 302**	-	-	

Итого работы выполненны на сумму 83 698 217тенге

Условная скидка 20%(понижение) 16 739 643 тенге

Итогоавая сумма с учетом скидки 66 958 574 тенге

Итого с учетом НДС(12%) 74 993 602 тенге

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района им.Г.Мусрепова, СКО

ТОО " ТОО Енбек - 2016"

Руководитель Шаменов М.Т.

Директор Галичина Н.А.