Подрядчик: ТОО "НКО"

Субподрядчик: ТОО "Актив-А"

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши ЦРБ и морга (с усилением конструкций кирпичных стен здания родильного блока) КГП на ПХВ "Центральная больница Шемонаихинского района" по ул. Повстанческая, 87 в г. Шемониаха, Шемонаихинского района, ВКО.

Акт №4

приемки выполненных работ за октябрь 2016г.

Капитальный ремонт крыши ЦРБ и морга

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Блок А								
1	Е53-21-2	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен (парапет)	6,353	9263,66	300,96	58852	1912	7595	6,28	40
		м3 кладки		1026	101,79	6518	647	106	0,39	2
2	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен опоры и стойки	11,27	8979,38	300,96	101198	3392	11645	5,63	63
		м3 кладки		873	101,79	9839	1147	106	0,39	4
3	Е10-14-1	Установка стропил	30,376	21898,02	417,85	665174	12693	133344	25,415	772
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	118683	4784	108	0,775	24
4	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	1020	2433,04	5,9	2481701	6018	91394	0,46345	473
		м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	83140	2275	107	0,01075	11
5	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1020	212,31	1,49	216556	1520	34499	0,17825	182
		м2 изолируемой поверхности		31,05	0,56	31671	571	107	0,00275	3

6	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	1410	164,33	2,55	231705	3596	44039	0,1959	276
		м2		28,78	0,41	40580	578	107	0,0051	7
7	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки полиэтиленовой	1480	48,57	1,24	71884	1835	21869	0,07981	118
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	19728	710	107	0,00225	3
8	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1410	1084,71	42,81	1529441	60362	79159	0,36455	514
		м2		58,74	10,57	82823	14904	81	0,03775	53
9	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	350	25,79	1,13	9027	396	2519	0,04014	14
		м ходов		6,23	0,43	2181	151	108	0,002	1
10	Е10-3-5	Устройство карнизов	125,375	801,95	9,43	100544	1182	33910	1,6445	206
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	30949	449	108	0,01738	2
11	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	1410	103,52	1,14	145963	1607	8847	0,03335	47
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	7586	606	108	0,0021	3
12	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	39,686	1472,03	35,14	58419	1395	6667	0,897	36
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	5648	525	108	0,065	3
13	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	6	7084,54	102,01	42507	612	7431	6,992	42
		слуховое окно		1107,45	39,38	6645	236	108	0,1875	1
14	Е56-27-2	Установка оконных приборов накладных	30	23,81	–	714	–	756	0,1481	4
		прибор		23,33	–	700	–	108	–	–
15	1-1-819	Петля накладная	24	40		960				
		шт								
16	1-1-818	Шпингалет	6	21		126				
		шт								

17	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	49,6	1380,32	10,25	68464	508	14624	1,702	84
		м2 кровли								
				271,69	3,85	13476	191	107	0,01875	1
18	Е12-10-1	Устройство карнизной планки из листовой оцинкованной стали	3	739,16	1,55	2217	5	568	1,1178	3
		м2 покрытия								
				176,21	0,59	529	2	107	0,00288	–

Раздел 2 Блок Б

19	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	799,2	2433,04	5,9	1944486	4715	71610	0,46345	370
		м2 утепляемого покрытия								
				81,51	2,23	65143	1782	107	0,01075	9
20	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	799,2	212,31	1,49	169678	1191	27031	0,17825	142
		м2 изолируемой поверхности								
				31,05	0,56	24815	448	107	0,00275	2
21	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки полиэтиленовой	60,5	48,57	1,24	2945	75	893	0,07981	5
		м2 изолируемой поверхности								
				13,33	0,48	806	29	107	0,00225	–
22	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	326,495	1084,71	42,81	354152	13977	18329	0,36455	119
		м2								
				58,74	10,57	19178	3451	81	0,03775	12
23	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	350	25,79	1,13	9027	396	2519	0,04014	14
		м ходов								
				6,23	0,43	2181	151	108	0,002	1
24	Е10-3-5	Устройство карнизов	36,85	801,95	9,43	29552	347	9966	1,6445	61
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				246,85	3,58	9096	132	108	0,01738	1
25	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	7084,54	102,01	28338	408	4955	6,992	28
		слуховое окно								
				1107,45	39,38	4430	158	108	0,1875	1
26	Е56-27-2	Установка оконных приборов накладных	40	23,81	–	952	–	1008	0,1481	6
		прибор								
				23,33	–	933	–	108	–	–
27	1-1-819	Петля накладная	32	40		1280				
		шт								

28	1-1-818	Шпингалет	8	21		168				
		шт								
29	E12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	66,4	1380,32	10,25	91653	681	19577	1,702	113
		м2 кровли								
				271,69	3,85	18040	256	107	0,01875	1
30	E12-10-1	Устройство карнизной планки из листовой оцинкованной стали	4	739,16	1,55	2957	6	756	1,1178	4
		м2 покрытия								
				176,21	0,59	705	2	107	0,00288	–
31	E9-62-3	Изготовление ограждения ОГ2	0,84738	78488,61	11718,89	66510	9930	14737	104,65	89
		т конструкций								
				18837	2634,17	15962	2232	81	9,2	8
32	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,38802	44300		17189				
		т								
33	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,42108	44700		18822				
		т								
34	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,03828	75900		2905				
		т								
35	E9-29-1	Монтаж ограждений	0,84738	15836,44	6844,84	13419	5800	5310	33,235	28
		т конструкций								
				5796	1941,08	4911	1645	81	6,825	6
36	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	58,365	22,68	0,06	1324	4	318	0,03393	2
		м2								
				6,68	0,03	390	2	81	0,00013	–
37	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	116,73	20,98	0,03	2449	4	452	0,0245	3
		м2								
				4,78	–	558	–	81	–	–
38	E12-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали	31,67	739,16	1,55	23409	49	5992	1,1178	35
		м2 покрытия								
				176,21	0,59	5581	19	107	0,00288	–

39	4-1-50	Костыль К1	0,05408	60300		3261				
		т								
40	Е10-3-5	Устройство антисептированной доски	3,125	801,95	9,43	2506	29	845	1,6445	5
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				246,85	3,58	771	11	108	0,01738	–
41	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой (ГОСТ 4028-63*)	0,356	83		30				
		кг								
		Раздел 3 Блок В								
42	Е53-21-2	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен (парапет)	67,11	9263,66	300,96	621684	20197	80227	6,28	421
		м3 кладки								
				1026	101,79	68855	6831	106	0,39	26
43	Е9-22-1	Монтаж стропил, стоек, прогонов	6,36618	11279,37	5994,61	71807	38163	30828	26,45	168
		т конструкций								
				4269,38	1708,94	27180	10879	81	6,55	42
44	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	4,66812	75600		352910				
		т								
45	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,49268	58700		87620				
		т								
46	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,14148	54900		7767				
		т								
47	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0639	45300		2895				
		т								
48	Е9-62-3	Изготовление ограждения ОГ3	0,1023	32735,87	11718,89	3349	1199	1779	104,65	11
		т конструкций								
				18837	2634,17	1927	269	81	9,2	1

49	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,04683	44300		2075			
		т							
50	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,05082	44700		2272			
		т							
51	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,00462	75900		351			
		т							
52	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	173,94062	22,68	0,06	3945	10	945	0,03393	6
		м2		6,68	0,03	1162	5	81	0,00013	–
53	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	347,88124	20,98	0,03	7299	10	1347	0,0245	9
		м2		4,78	–	1663	–	81	–	–
54	Е9-29-1	Монтаж ограждения ОГ3	0,1023	15836,44	6844,84	1620	700	642	33,235	3
		т конструкций		5796	1941,08	593	199	81	6,825	1
55	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки полиэтиленовой	390,4	48,57	1,24	18962	484	5768	0,07981	31
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	5204	187	107	0,00225	1
56	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	325,3	2503,12	5,9	814265	1919	29147	0,46345	151
		м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	26515	725	107	0,01075	3
57	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	357,8	212,31	1,49	75965	533	12102	0,17825	64
		м2 изолируемой поверхности		31,05	0,56	11110	200	107	0,00275	1
58	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	357,9	1067,42	42,81	382030	15322	20093	0,36455	130
		м2		58,74	10,57	21023	3783	81	0,03775	14

59	99-1-900	Саморезы В6*25	1253	6		7518				
		шт								
60	Е12-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали	86,12	739,16	1,55	63656	133	16292	1,1178	96
		м2 покрытия								
				176,21	0,59	15175	51	107	0,00288	–
61	4-1-50	Костыль	0,16007	60300		9652				
		т								
62	Е10-3-5	Устройство антисептированной доски	13,525	1298,05	9,43	17556	128	3658	1,6445	22
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				246,85	3,58	3339	48	108	0,01738	–
63	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой (ГОСТ 4028-63*)	2,5	83		208				
		кг								
64	Е9-62-3	Изготовление ограждения ОГк-1	0,14313	32735,87	11718,89	4685	1677	2489	104,65	15
		т конструкций								
				18837	2634,17	2696	377	81	9,2	1
65	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,11515	58700		6759				
		т								
66	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,02798	44700		1251				
		т								
67	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,49	22,68	0,06	193	1	46	0,03393	–
		м2								
				6,68	0,03	57	–	81	0,00013	–
68	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	16,98	20,98	0,03	356	1	66	0,0245	–
		м2								
				4,78	–	81	–	81	–	–

69	Е9-29-1	Монтаж ограждения ОГк-1	0,14313	15836,44	6844,84	2267	980	897	33,235	5
		т конструкций		5796	1941,08	830	278	81	6,825	1
		Раздел 4 Блок Г								
70	Е9-62-3	Изготовление ограждения ОГ1	0,02922	32735,87	11718,89	957	342	508	104,65	3
		т конструкций		18837	2634,17	550	77	81	9,2	–
71	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,01338	44300		593				
		т								
72	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,01452	44700		649				
		т								
73	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,00132	75900		100				
		т								
74	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	54,61836	22,68	0,06	1239	3	297	0,03393	2
		м2		6,68	0,03	365	2	81	0,00013	–
75	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	109,23672	20,98	0,03	2292	3	423	0,0245	3
		м2		4,78	–	522	–	81	–	–
76	Е9-29-1	Монтаж ограждения ОГ3	0,02922	15836,44	6844,84	463	200	183	33,235	1
		т конструкций		5796	1941,08	169	57	81	6,825	–
77	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	108,2	212,31	1,49	22972	161	3660	0,17825	19
		м2 изолируемой поверхности		31,05	0,56	3360	61	107	0,00275	–

78 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	98,35	189,52	19,93	18639	1960	4978	0,27945	27
	м2 стяжки		39,85	7,45	3919	733	107	0,03638	4
79 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	1475,25	6,62	0,18	9766	266	301	0,00104	2
	м2 стяжки		0,13	0,06	192	89	107	0,00038	1
80 Е12-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали	34,02	739,16	1,55	25146	53	6436	1,1178	38
	м2 покрытия		176,21	0,59	5995	20	107	0,00288	–
81 4-1-50	Костыль	0,06003	60300		3620				
	т								
82 Е10-3-5	Устройство антисептированной доски	5,1	1298,05	9,43	6620	48	1379	1,6445	8
	м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	1259	18	108	0,01738	–
83 1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой (ГОСТ 4028-63*)	0,67	83		56				
	кг								
84 Е9-62-3	Изготовление ограждения ОГк-2	0,06	32735,87	11718,89	1964	703	1043	104,65	6
	т конструкций		18837	2634,17	1130	158	81	9,2	1
85 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,049	58700		2876				
	т								
86 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,011	44700		492				
	т								
87 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,548	22,68	0,06	80	–	19	0,03393	–
	м2		6,68	0,03	24	–	81	0,00013	–
88 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	7,096	20,98	0,03	149	–	28	0,0245	–
	м2		4,78	–	34	–	81	–	–

89 Е9-29-1	Монтаж ограждения ОГк-1	0,06	15836,44	6844,84	950	411	376	33,235	2
	т конструкций		5796	1941,08	348	116	81	6,825	–

Раздел 5 Кровля морга

90 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	10	2433,04	5,9	24330	59	896	0,46345	5
	м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	815	22	107	0,01075	–
91 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	10	212,31	1,49	2123	15	339	0,17825	2
	м2 изолируемой поверхности		31,05	0,56	311	6	107	0,00275	–
92 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	123	189,52	19,93	23311	2451	6225	0,27945	34
	м2 стяжки		39,85	7,45	4902	916	107	0,03638	4
93 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	1845	6,62	0,18	12214	332	376	0,00104	2
	м2 стяжки		0,13	0,06	240	111	107	0,00038	1
94 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки полиэтиленовой	20	48,57	1,24	973	25	296	0,07981	2
	м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	267	10	107	0,00225	–
95 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	13	1088,3	42,81	14148	557	730	0,36455	5
	м2		58,74	10,57	764	137	81	0,03775	–
96 Е10-13-1	Укладка ходовых досок	40	25,79	1,13	1032	45	287	0,04014	2
	м ходов		6,23	0,43	249	17	108	0,002	–
97 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	8,3	1380,32	10,25	11457	85	2447	1,702	14
	м2 кровли		271,69	3,85	2255	32	107	0,01875	–

98 Е12-10-1	Устройство карнизной планки из листовой оцинкованной стали	0,5	739,16	1,55	370	1	94	1,1178	1
	м2 покрытия		176,21	0,59	88	–	107	0,00288	–
	Всего прямые затраты				**11332448**	**223822**			**5208**
					849364	**64508**			**261**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10259267				
	Накладные расходы, тенге				920811				
	- заработная плата, тенге				138122				
	- трудоемкость, чел-ч				460				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				735196				
	Всего				**12988455**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				187034				
	- сметная заработная плата, тенге				26372				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				150				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				289861				
	- сметная заработная плата, тенге				133336				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				812				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				131755				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				52702				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**13649807**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**32623039**				
	- материалы, тенге				24519648				
	- сметная заработная плата, тенге				3336820				

Налог (2 %)	652461
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33275500**
НДС (12 %)	3993060
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37268560**
Корректирующий коэффициент	1,0768418
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**30 901 011**
НДС 12%	3 708 121
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**34 609 132**

Подрядчик
Директор ТОО "НКО" _____ Абдулдин А.А.

Субподрядчик
Директор ТОО "Актив-А" _____ Коваленко А.И.