Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 26 апреля 2021 года № 159

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Железинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 50, БИН 010140002477**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания котельной Железинской районной больницы расположенный по адресу: Павлодарская область,Железинский район,село Железинка,ул.Квиткова**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания котельной Железинской районной больницы расположенный по адресу: Павлодарская область,Железинский район,село Железинка,ул.Квиткова**

( наименование)

Договор подряда (контракт) :№55 от 07.02.2024 г.

# Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.09.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1. Ремонтные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство. | $м^2$ стяжки | 17,4 | 1246,06<br>647,17 | 45,12<br>26,57 | 21681,00<br>11261,00 | 785,00<br>462,00 | 9636,00 | 8441,60<br>2410,60 | 32533,00 |
| 2 | 2 | 1111-0101-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия из линолеума.Устройство. | $м^2$ покрытия | 17,4 | 5055,18<br>486,91 | 71,41<br>32,44 | 87960,00<br>8472,00 | 1242,00<br>564,00 | 78245,00 | 6586,60<br>7557,00 | 102923,00 |
| 3 | 3 | 1111-0101-3901<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтуса деревянные.Устройство. | м плинтусов | 15,04 | 546,34<br>160,07 | 4,00<br>2,00 | 8217,00<br>2407,00 | 60,00<br>30,00 | 5749,00 | 1755,60<br>708,60 | 10770,00 |
| 4 | 4 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство. | м стяжки | 6,1 | 1246,06<br>647,17 | 45,12<br>26,57 | 7601,00<br>3948,00 | 275,00<br>162,00 | 3378,00 | 2959,00<br>845,00 | 11405,00 |
| 5 | 5 | 1111-0101-2702<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство. | $м^2$ покрытия | 6,1 | 4355,19<br>2304,50 | 121,41<br>64,12 | 26567,00<br>14057,00 | 740,00<br>391,00 | 11769,00 | 10403,00<br>2958,00 | 39928,00 |
| 6 | 6 | 1111-0101-3905<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтуса керамогранитные.Устройство. | м | 16,8 | 4206,97<br>519,05 | 20,14<br>8,46 | 70677,00<br>8720,00 | 338,00<br>142,00 | 61619,00 | 6381,60<br>6165,00 | 83223,00 |
| 7 | 7 | 1115-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 461,78 | 2154,47<br>1527,18 | 55,78<br>50,22 | 994891,00<br>705221,00 | 25758,00<br>23191,00 | 263912,00 | 524487,00<br>121550,00 | 1640898,00 |
| 8 | 8 | 1115-0403-0705<br>*РСНБ РК 2022* | Стены.Шпатлевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску. | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 461,78 | 452,56<br>268,29 | 1,84<br>0,96 | 208983,00<br>123891,00 | 849,00<br>443,00 | 84243,00 | 89521,00<br>23879,00 | 322383,00 |
| 9 | 9 | 1115-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке. | м окрашиваемой поверхности | 399,88 | 223,87<br>176,61 | 1,34<br>0,71 | 89521,00<br>70623,00 | 536,00<br>284,00 | 18362,00 | 51953,00<br>11245,00 | 151819,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 1115-0405-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным 2 конструкциям. | м окрашиваемой поверхности | 61,9 | 564,06<br>311,43 | 4,34<br>2,21 | 3120,00<br>19278,00 | 269,00<br>137,00 | 11655,00 | 13978,00<br>3614,00 | 48793,00 | |
| 11 | 11 | 1115-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. | м оштукатуриваемой поверхности | 74,33 | 2154,47<br>1527,18 | 55,78<br>50,22 | 160142,00<br>113515,00 | 4146,00<br>3733,00 | 42480,00 | 84419,00<br>19565,00 | 264126,00 | |
| 12 | 12 | 1115-0107-0195<br>*РСНБ РК 2022* | Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию. | м² поверхности облицовки | 74,33 | 6181,32<br>3427,22 | 25,86<br>12,89 | 474324,00<br>254745,00 | 1922,00<br>958,00 | 217656,00 | 184106,00<br>52675,00 | 711105,00 | |
| 13 | 13 | 1115-0203-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым 2 раствором. | м оштукатуриваемой поверхности | 313,7 | 1218,66<br>996,93 | 10,11<br>6,28 | 382294,00<br>312737,00 | 3171,00<br>1970,00 | 66385,00 | 226589,00<br>48711,00 | 657594,00 | |
| 14 | 14 | 1115-0405-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям. | м² окрашиваемой поверхности | 313,7 | 558,85<br>347,54 | 4,84<br>2,46 | 175311,00<br>109023,00 | 1519,00<br>772,00 | 64770,00 | 79952,00<br>28350,00 | 274713,00 | |
| 15 | 15 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м² | 79,52 | 149,42<br>83,71 | 3,41<br>0,50 | 4411,00<br>2471,00 | 101,00<br>15,00 | 1839,00 | 1790,00<br>496,00 | 6697,00 | |
| 16 | 16 | 1113-0301-1421<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой. | м² | 79,52 | 231,17<br>36,75 | 4,43<br>0,78 | 6824,00<br>1085,00 | 131,00<br>22,00 | 5689,00 | 797,00<br>610,00 | 8231,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Ремонтные работы** | | | | | **2750605,00**<br>**1761454,00** | **41842,00**<br>**33276,00** | **947307,00**<br>**0,00** | **1292207,00**<br>**323428,00** | **4366240,00** | |
| | | | **Раздел 2: Включаемые работы** | | | | | | | | | | |
| 11 | 17 | 1108-0501-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа свыше 4 м. | м² | 5,04 | **14060,39**<br>**10904,23** | 768,88<br>216,56 | **70864,00**<br>**54957,00** | 3875,00<br>1091,00 | 12032,00 | 40355,00<br>8898,00 | 120117,00 | |
| 12 | 18 | 213-301-9102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500. | м³ | 4,9392 | **39160,80** | | **193419,00** | | 193419,00 | 15474,00 | 208893,00 | |
| 13 | 19 | 1115-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. | м² оштукатуриваемой поверхности | 51 | **2154,47**<br>**1527,18** | **55,78**<br>**50,22** | **109878,00**<br>**77886,00** | 2845,00<br>2561,00 | 29147,00 | 57922,00<br>13424,00 | 181224,00 | |
| 14 | 20 | 1115-0403-0705<br>*РСНБ РК 2022* | Стены.Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску. | м² окрашиваемой поверхности | 51 | **452,56**<br>**268,29** | **1,84**<br>**0,96** | **23081,00**<br>**13683,00** | 94,00<br>49,00 | 9304,00 | 9887,00<br>2637,00 | 35605,00 | |
| 15 | 21 | 1115-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке. | м окрашиваемой поверхности | 51 | 223,87<br>176,61 | 1,34<br>0,71 | 11417,00<br>9007,00 | 68,00<br>36,00 | 2342,00 | 6511,00<br>1434,00 | 19362,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 1110-0501-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей. | м² | 3 | 3780,74<br>1952,70 | 314,66<br>165,25 | 11342,00<br>5858,00 | 944,00<br>496,00 | 0540,00 | 4575,00<br>1273,00 | 17190,00 |
| 17 | 23 | 223-203-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный. | м² | 1,4 | 60008,00 | | 84011,00 | | 84011,00 | 6721,00 | 90732,00 |
| 18 | 24 | 223-203-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный. | м² | 1,6 | 66783,00 | | 90853,00 | | 90853,00 | 7268,00 | 98121,00 |
| 19 | 25 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м³ грунта | 5 | 3287,47<br>3287,47 | 0,00<br>0,00 | 16437,00<br>16437,00 | 0,00<br>0,00 | | 11835,00<br>2262,00 | 30534,00 |
| 20 | 26 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. | м³ грунта | 5 | 1715,69<br>1715,69 | 0,00<br>0,00 | 8578,00<br>8578,00 | 0,00<br>0,00 | | 6177,00<br>1180,00 | 15935,00 |
| 21 | 27 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. | м³ уплотненного грунта | 5 | 304,32<br>167,17 | 137,15<br>69,33 | 1522,00<br>836,00 | 686,00<br>347,00 | | 851,00<br>190,00 | 2563,00 |
| 22 | 28 | 1146-0401-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции бетонные, объем более 1 м³, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков. | м³ | 7,7 | 156124,74<br>71322,99 | 84801,75<br>41964,85 | 1202160,00<br>549187,00 | 652973,00<br>323129,00 | | 628068,00<br>146418,00 | 1976646,00 |
| 23 | 29 | 1146-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами. | м³ | 7,7 | 150173,65<br>45251,85 | 3799,70<br>1791,93 | 1156337,00<br>348439,00 | 29258,00<br>13798,00 | 778640,00 | 260811,00<br>113372,00 | 1530520,00 |
| 24 | 30 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм. | т | 0,395 | 320952,00 | | 126776,00 | | 126776,00 | 10142,00 | 136918,00 |
| 25 | 31 | 1109-0305-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции лестничные этажерочного типа. Монтаж. | т конструкций | 0,5772 | 81488,44<br>44235,41 | 13717,29<br>4205,29 | 47035,00<br>25533,00 | 7917,00<br>2427,00 | 13585,00 | 20131,00<br>5373,00 | 72539,00 |
| 26 | 32 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм. | т | 0,5772 | 487427,00 | | 281343,00 | | 281343,00 | 22507,00 | 303850,00 |
| 27 | 33 | 1113-0301-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз. | м² | 17,316 | 143,81<br>86,59 | 3,41<br>0,50 | 2490,00<br>1499,00 | 59,00<br>9,00 | 932,00 | 1086,00<br>286,00 | 3862,00 |
| 28 | 34 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. | м² | 17,316 | 129,25<br>48,93 | 2,54<br>0,50 | 2238,00<br>847,00 | 44,00<br>9,00 | 1347,00 | 616,00<br>238,00 | 3087,00 |
| 29 | 35 | 1208-0101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий. | м² кровли | 35 | 313,79<br>313,49 | 0,30<br>0,00 | 10983,00<br>10972,00 | 11,00<br>0,00 | | 7900,00<br>1511,60 | 20394,00 |
| 30 | 36 | 1112-0101-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство. | м² кровли | 35 | 1657,04<br>284,16 | 25,46<br>10,10 | 57996,00<br>9946,00 | 892,00<br>354,00 | 47160,00 | 7415,00<br>5233,00 | 70644,00 |
| | | | Итого по разделу 2: Включаемые работы | | | | | | | | | 4938731,00 |
| | | | ИТОГО по смете | | | | | | | | | 9304971,00 |

Локальная смета 6-1 Тепломеханическая часть

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел 1: Тепломеханическая часть | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 222-806-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Пылеуловители,скрубберы корпусколонны,связи без люков,лазов и внутренних устройств. | | 0,8 | 1005505,00 | | 804404,00 | | 804404,00 | | 8687756,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | 64352,00 | |
| 2 | 11 | 246-403-0137 *РСНБ РК 2022* | Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 7,5 к-В1,0 750 об/мин корпус №6,3. | комплект | 4 | 886584,00 | | 3546016,00 | | 3546016,00 | | 3829697,00 |
| | | | | | | | | | | | 283681,00 | |
| 3 | 12 | 1118-0601-0104 *РСНБ РК 2022* | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб,наружный диаметр корпуса 273 мм. Установка. | шт. | 2 | 34019,88 | 1768,40 | 68040,00 | 3537,00 | 1686,00 | 46277,00 | 123462,00 |
| | | | | | | 31488,47 | 728,15 | 62817,00 | 1456,00 | | 9145,00 | |
| 4 | 13 | 241-102-0238 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм. | м | 1 | 25634,00 | | 25634,00 | | 25634,00 | | 27685,00 |
| | | | | | | | | | | | 2051,00 | |
| 5 | 14 | 1116-0401-0212 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 400 мм.Прокладка. | м трубопровода | 24 | 13332,88 | 707,11 | 319989,00 | 16970,00 | 131120,00 | 127539,00 | 483330,00 |
| | | | | | | 7162,44 | 218,31 | 171899,00 | 5239,00 | | 35802,00 | |
| 6 | 15 | 241-102-0252 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм. | м | 34 | 47321,00 | | 1135704,00 | | 1135704,00 | | 1226560,00 |
| | | | | | | | | | | | 90856,00 | |
| 7 | 16 | 1116-0401-0212 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 400 мм.Прокладка. | м трубопровода | 6 | 13332,88 | 707,11 | 79997,00 | 4243,00 | 32780,00 | 31885,00 | 120837,00 |
| | | | | | | 7162,44 | 218,31 | 42975,00 | 1310,00 | | 8951,00 | |
| 8 | 17 | 241-102-0257 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х9,0 мм. | м | 6 | 68892,00 | | 413352,00 | | 413352,00 | | 446420,00 |
| | | | | | | | | | | | 33068,00 | |
| 9 | 18 | 246-104-0109 *РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения. | м² | 5,76 | 10759,00 | | 61972,00 | | 61972,00 | | 66930,00 |
| | | | | | | | | | | | 4958,00 | |
| 10 | 19 | 1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022* | Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка. | насос | 1 | 38142,11 | 691,33 | 38142,00 | 691,00 | 5587,00 | 23130,60 | 66174,00 |
| | | | | | | 31864,18 | 261,09 | 31864,00 | 261,00 | | 4902,00 | |
| 11 | 20 | 511-403-0122 *РСНБ РК 2022* | Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и водоснабжения Q 16,0 м³/ч,H 11,0 м вод.ст.,фланцевый. | шт. | 1 | 441829,00 | | 441829,00 | | | | 441829,00 |
| | | | | | | | | | | 441829,00 | | |
| 12 | 34 | 1120-0101-0307 *РСНБ РК 2022* | Переход из оцинкованной стали ;1530/600х200мм; Ь=400мм; Е=0,653м², толщ.=0,9 мм,м² поверхности воздуховодов. | м² поверхности воздуховодов | 2,612 | 3121,71 | 65,67 | 8154,00 | 172,00 | 708,00 | 5278,00 | 14507,00 |
| | | | | | | 2784,97 | 21,41 | 7274,00 | 56,00 | | 1075,00 | |
| 13 | 35 | 214-105-0102 *РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм,т. | т | 0,018454 | 570274,00 | | 10524,00 | | 10524,00 | | 11366,00 |
| | | | | | | | | | | | 842,00 | |
| 14 | 36 | 1120-0101-0305 *РСНБ РК 2022* | Переход из оцинкованной стали ;1290/1415мм; Ь=250мм; Е=0,2 8м², толщ.=0,9 мм,м² поверхности воздуховодов. | м² поверхности воздуховодов | 1,12 | 3566,51 | 72,79 | 3994,00 | 81,00 | 308,00 | 2622,00 | 7145,00 |
| | | | | | | 3218,69 | 32,39 | 3605,00 | 36,00 | | 529,00 | |
| 15 | 37 | 214-105-0102 *РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм,т. | т | 0,007913 | 570274,00 | | 4512,00 | | 4512,00 | | 4873,00 |
| | | | | | | | | | | | 361,00 | |
| 16 | 49 | 242-304-0104 *РСНБ РК 2022* | Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 125. | шт. | 2 | 75458,00 | | 150916,00 | | 150916,00 | | 162989,00 |
| | | | | | | | | | | | 12073,00 | |
| 17 | 50 | 242-304-0102 *РСНБ РК 2022* | Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80. | шт. | 1 | 44689,00 | | 44689,00 | | 44689,00 | | 48264,00 |
| | | | | | | | | | | | 3575,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 51 | 242-304-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 25,марки 16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40. | шт | 2 | 18316,00 | 36632,00 | 36632,00 | 2931,00 | 39563,00 |
| 19 | 52 | 242-301-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18ю(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15. | шт. | 3 | 1081,00 | 3243,00 | 3243,00 | 259,00 | 3502,00 |
| 20 | 53 | 242-301-1205<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18ю(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 40. | шт. | 4 | 3537,00 | 14148,00 | 14148,00 | 1132,00 | 15280,00 |
| 21 | 54 | 242-301-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9л,15кч19л ГОСТ 5761-2005 DN 25. | шт. | 4 | 3866,00 | 15464,00 | 15464,00 | 1237,00 | 16701,00 |
| 22 | 55 | 242-301-1202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18ю(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 20. | шт. | 2 | 1329,00 | 2658,00 | 2658,00 | 213,00 | 2871,00 |
| 23 | 56 | 242-301-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9л,15кч19л ГОСТ 5761-2005 DN 40. | шт. | 2 | 6347,00 | 12694,00 | 12694,00 | 1016,00 | 13710,00 |
| 24 | 57 | 241-116-1204<br>*РСНБ РК 2022* | фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 ,диаметром 25 мм. | шт. | 8 | 10277,00 | 82216,00 | 82216,00 | 6577,00 | 88793,00 |
| 25 | 58 | 241-116-1206<br>*РСНБ РК 2022* | фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 ,диаметром 40 мм. | шт. | 8 | 17985,00 | 143880,00 | 143880,00 | 11510,00 | 155390,00 |
| 26 | 60 | 241-116-1209<br>*РСНБ РК 2022* | фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 ,диаметром 80 мм. | шт. | 2 | 40806,00 | 81612,00 | 81612,00 | 6529,00 | 88141,00 |
| 27 | 61 | 241-116-1210<br>*РСНБ РК 2022* | фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 ,диаметром 100 мм. | шт. | 8 | 47608,00 | 380864,00 | 380864,00 | 30469,20 | 411333,20 |
| 28 | 64 | 1118-0701-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Воздухосборники,наружный диаметр до 219 мм.Установка. | шт. | 1 | 16803,25<br>2814,93 | 443,08<br>216,98 | 16803,00<br>2814,00 | 443,00<br>217,00 | 13546,00 | 2182,00<br>1519,00 | 20504,00 |
| 29 | 66 | 1118-1101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры с трехходовым краном Установка. | комплект | 24 | 613,23<br>588,24 | 0,00<br>0,00 | 14718,00<br>14118,00 | 0,00<br>0,00 | 600,00 | 10165,00<br>1991,00 | 26874,00 |
| 30 | 67 | 245-701-0802<br>*СтрСП 82-2013* | Манометр виброустойчивый диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа,класс точности 1,5 DN 63. | шт. | 24 | 10265,00 | 246360,00 | 246360,00 | 19709,00 | 266069,00 |
| 31 | 68 | 242-207-4301<br>*РСНБ РК 2022* | Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до+130°С,PN 16,DN 15,марки 11Б380к ГОСТ 21345-2005 DN 15. | шт. | 24 | 1797,00 | 43128,00 | 43128,00 | 3450,00 | 46578,00 |
| 32 | 69 | 1118-1101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Термометры в оправе прямые или угловые.Установка. | комплект | 8 | 3246,81<br>772,70 | 0,00<br>0,00 | 25974,00<br>6182,00 | 0,00<br>0,00 | 19793,00 | 4451,00<br>2434,00 | 32859,00 |
| 33 | 70 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м | 70,2 | 298,84<br>167,42 | 6,82<br>1,00 | 20979,00<br>11753,00 | 479,00<br>70,00 | 8747,00 | 8512,00<br>2359,00 | 31850,00 |
| 34 | 71 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115. | | 70,2 | 258,50 | 5,08 | 18147,00 | 356,00 | 10920,00 | 4997,00 | 24995,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 72 | 1126-0301-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами пасхо с проклейкой швов. | м² | | 97,86 | 1,00 | 6870,00 | 70,00 | | 1851,00 | | |
| | | | | м² поверхности покрытия изоляции | 106,8 | 1158,35<br>676,17 | 25,61<br>11,36 | 116752,00<br>68178,00 | 2581,00<br>1145,00 | 45992,00 | 49913,00<br>13333,00 | 179998,00 | |
| 36 | 73 | 261-105-0190<br>*РСНБ РК 2022* | Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В. | | | | | | | | | | |
| 37 | 74 | 1126-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука. | 1000 м² | 0,11592 | 553642,00 | | 64062,00 | | 64062,00 | 5125,00 | 69187,00 | |
| 38 | 75 | 234-301-0634<br>*РСНБ РК 2022* | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм,плотностью 100 кг/м³ диаметром 219 мм. | м трубопровода | 142 | 1173,05<br>578,75 | 132,05<br>66,02 | 166573,00<br>82183,00 | 18751,00<br>9375,00 | 65640,00 | 65921,00<br>18599,00 | 251093,00 | |
| 39 | 76 | 234-301-0628<br>*РСНБ РК 2022* | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм,плотностью 100 кг/м³ диаметром 159 мм. | м | 58,3 | 6054,00 | | 352948,00 | | 352948,00 | 28236,00 | 381184,00 | |
| 40 | 77 | 234-301-0625<br>*РСНБ РК 2022* | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм,плотностью 100 кг/м³ диаметром 133 мм. | м | 9,9 | 4785,00 | | 47372,00 | | 47372,00 | 3790,00 | 51162,00 | |
| 41 | 78 | 234-301-0621<br>*РСНБ РК 2022* | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм,плотностью 100 кг/м³ диаметром 108 мм. | м | 6,6 | 4235,00 | | 27951,00 | | 27951,00 | 2236,00 | 30187,00 | |
| 42 | 79 | 234-301-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм,плотностью 100 кг/м³ диаметром 89 мм. | м | 18,7 | 3718,00 | | 69527,00 | | 69527,00 | 5562,00 | 75089,00 | |
| 43 | 80 | 234-301-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм,плотностью 100 кг/м³ диаметром 57 мм. | м | 8,8 | 3311,00 | | 29137,00 | | 29137,00 | 2331,00 | 31468,00 | |
| 44 | 81 | 234-301-0610<br>*РСНБ РК 2022* | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм,плотностью 100 кг/м³ диаметром 45 мм. | м | 27,5 | 2632,00 | | 72380,00 | | 72380,00 | 5790,00 | 78170,00 | |
| 45 | 82 | 234-301-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм,плотностью 100 кг/м³ диаметром 32 мм. | м | 6,6 | 2378,00 | | 15695,00 | | 15695,00 | 1256,00 | 16951,00 | |
| 46 | 83 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. | м² | 19,8 | 2103,00 | | 41639,00 | | 41639,00 | 3331,00 | 44970,00 | |
| 47 | 84 | 1126-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы.Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на 3 синтетическом связующем. | м изоляции | 32,1<br>4,72 | 298,84<br>167,42<br>127112,28<br>95866,85 | 6,82<br>1,00<br>3644,52<br>1822,26 | 9593,00<br>5374,00<br>599970,00<br>452492,00 | 219,00<br>32,00<br>17202,00<br>8601,00 | 4080,00<br>130276,00 | 3892,00<br>1079,00<br>331987,00<br>74557,00 | 14564,00<br>1006514,00 | |
| 48 | 85 | 234-202-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-100. | м² | 4,8616 | 11748,00 | | 57114,00 | | 57114,00 | 4569,00 | 61683,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 86 | 1126-0301-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие стально оцинкованной. | $м^2$ поверхности покрытия изоляции | 47,2 | 4504,98<br>3998,87 | 207,11<br>28,52 | 212635,00<br>188747,00 | 6775,00<br>1346,00 | 14113,00 | 136867,00<br>27960,00 | 377462,00 |
| 50 | 87 | 214-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм. | т | 0,314409 | 570274,00 | | 179299,00 | | 179299,00 | 14344,00 | 193643,00 |
| 51 | 88 | 1126-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы.Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на 3 синтетическом связующем. | м изоляции | 1,272 | 127112,28<br>95866,85 | 3644,52<br>1822,26 | 161687,00<br>121943,00 | 4636,00<br>2318,00 | 35108,00 | 89468,00<br>20092,00 | 271247,00 |
| 52 | 89 | 234-202-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-100. | $м^3$ | 1,31016 | 11748,00 | | 15392,00 | | 15392,00 | 1231,00 | 16623,00 |
| 53 | 90 | 1126-0301-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие стально оцинкованной. | $м^2$ поверхности покрытия изоляции | 12,72 | 4504,98<br>3998,87 | 207,11<br>28,52 | 57303,00<br>50866,00 | 2635,00<br>363,00 | 3883,00 | 36884,00<br>7535,00 | 101722,00 |
| 54 | 91 | 214-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм. | т | 0,049926 | 570274,00 | | 28471,00 | | 28471,00 | 2278,60 | 30749,00 |
| 55 | 92 | 234-202-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-100. | $м^3$ | 13,1016 | 11748,00 | | 153918,00 | | 153918,00 | 12313,00 | 166231,00 |
| 56 | 93 | 241-112-0119<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм. | шт. | 2 | 537,00 | | 1074,00 | | 1074,00 | 86,60 | 1160,00 |
| 57 | 94 | 241-112-0124<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм. | шт. | 7 | 405,00 | | 2835,00 | | 2835,00 | 227,00 | 3062,00 |
| 58 | 95 | 241-112-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм. | шт. | 1 | 1431,00 | | 1431,00 | | 1431,00 | 114,00 | 1545,00 |
| 59 | 96 | 241-112-0147<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм. | шт. | 4 | 2604,00 | | 10416,00 | | 10416,00 | 833,00 | 11249,00 |
| 60 | 97 | 241-112-0214<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм. | шт. | 2 | 6731,00 | | 13462,00 | | 13462,00 | 1077,60 | 14539,00 |
| 61 | 98 | 241-112-0226<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм. | шт. | 9 | 14815,00 | | 133335,00 | | 133335,00 | 10667,00 | 144002,00 |
| 62 | 99 | 241-117-0437<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм. | шт. | 6 | 11255,00 | | 67530,00 | | 67530,00 | 5402,00 | 72932,00 |
| 63 | 100 | 241-117-0415<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм. | | 4 | 992,00 | | 3968,00 | | 3968,00 | | 4285,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт. | | | | | | | 317,00 | |
| 64 | 101 | 241-114-0217<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистои и легколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-219х6,5 мм. | | | | | | | | | |
| 65 | 102 | 1122-0701-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией. | шт. | 4 | 12647,00 | | 50588,00 | | 50588,00 | | 54635,00 |
| | | | | | | | | | | | 4047,00 | |
| 66 | 103 | 1122-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром 75-80 мм.Промывка с дезинфекцией. | км трубопровода | 0,07 | 116002,62<br>113860,32 | 0,00<br>0,00 | 8120,00<br>7970,00 | 0,00<br>0,00 | 150,00 | 5739,00<br>1109,00 | 14968,00 |
| 67 | 104 | 1122-0701-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией. | км трубопровода | 0,021 | 118673,18<br>113860,32 | 0,00<br>0,00 | 2492,00<br>2391,00 | 0,00<br>0,00 | 101,00 | 1722,00<br>337,00 | 4551,00 |
| 68 | 105 | 1122-0701-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией. | км трубопровода | 0,017 | 122393,21<br>113860,32 | 0,00<br>0,00 | 2081,00<br>1936,00 | 0,00<br>0,00 | 145,00 | 1394,00<br>278,60 | 3753,00 |
| 69 | 106 | 1122-0701-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка с дезинфекцией. | км трубопровода | 0,015 | 156239,90<br>136632,38 | 0,00<br>0,00 | 2344,00<br>2049,00 | 0,00<br>0,00 | 294,00 | 1476,00<br>306,00 | 4126,00 |
| 70 | 107 | 1116-1101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое. | км трубопровода | 0,053 | 170836,62<br>136632,38 | 0,00<br>0,00 | 9054,00<br>7242,00 | 0,00<br>0,00 | 1813,00 | 5214,00<br>1141,60 | 15409,00 |
| 71 | 108 | 1116-1101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое. | м трубопровода | 70 | 162,11<br>158,47 | 1,43<br>0,00 | 11348,00<br>11093,00 | 100,00<br>0,00 | 155,00 | 7987,00<br>1547,00 | 20882,00 |
| 72 | 109 | 1116-1101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое. | м трубопровода | 38 | 166,70<br>158,47 | 1,43<br>0,00 | 6335,00<br>6022,00 | 54,00<br>0,00 | 258,80 | 4336,00<br>853,00 | 11524,00 |
| | | | Итого по разделу 1: Тепломеханическая часть | м трубопровода | 68 | 187,20<br>158,47 | 1,43<br>0,00 | 12730,00<br>10776,00 | 97,00<br>0,00 | 1856,80 | 7759,00<br>1639,00 | 22128,00 |
| | | | Раздел 2: Включаемые работы | | | | | | | | | 13090480,20 |
| 73 | 110 | КП<br>*"ТОО "Энергетическая компания KZ""* | Тепловой узел в комплекте. Поставка и монтаж. | комплект | 1 | 9646800,00 | | 9646800,00 | | | | 9646800,00 |
| | | | Итого по разделу 2: Включаемые работы | | | | | | | 9646800,00 | | 9646800,00 |
| | | | ИТОГО по смете | | | | | | | | | 9646800,00 |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | 22737280,20 |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | | | |

Локальная смета 2-1-2 Электрооборудование

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел 1: Электрооборудование | | | | | | | 441829,00 | | |
| 1 | 1 | 1308-0304-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Прибор или аппарат.Установка. | шт. | 1 | 2780,06<br>2749,49 | 0,00<br>0,00 | 2780,00<br>2749,00 | 0,00<br>0,00 | 31,00 | 1980,00<br>381,00 | 5141,00 |
| 2 | 2 | 247-204-3418<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 125А 35кА. | шт. | 1 | 16679,00 | | 16679,00 | | 16679,00 | 1334,00 | 18013,00 |
| 3 | 3 | 1308-0304-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Шкаф (щит) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка. | шт. | 1 | 7855,79<br>5338,82 | 2235,03<br>1002,34 | 7856,00<br>5339,00 | 2235,00<br>1002,00 | 282,00 | 4566,60<br>994,00 | 13416,00 |
| 4 | 4 | 247-201-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 *31. | шт. | 1 | 10915,00 | | 10915,00 | | 10915,00 | 873,00 | 11788,00 |
| 5 | 5 | 247-215-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Шина алюминиевая марки А,Д31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм. | шт. | 1 | 802,00 | | 802,00 | | 802,00 | 64,00 | 866,00 |
| 6 | 6 | 1308-0304-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Прибор или аппарат.Установка. | | 10 | 2780,06 | 0,00 | 27801,00 | 0,00 | 306,00 | 19796,00 | 51405,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 247-205-0515<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель-разъединитель типа ВН-103 3Р 125А. | шт. | 1 | 2749,49<br>2810,00 | 0,00 | 27495,00<br>2810,00 | 0,00 | 2810,00 | 3808,00<br>225,00 | 3035,00 |
| 8 | 8 | 247-204-1835<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С". | шт. | 2 | 8805,00 | | 17610,00 | | 17610,00 | 1409,00 | 19019,00 |
| 9 | 9 | 247-204-1828<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С". | шт. | 7 | 9155,00 | | 64085,00 | | 64085,00 | 5127,00 | 69212,00 |
| 10 | 10 | 1308-0304-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Прибор или аппарат,Установка. | шт. | 9 | 2780,06<br>2749,49 | 0,00<br>0,00 | 25021,00<br>24745,00 | 0,00<br>0,00 | 275,00 | 17817,00<br>3427,00 | 46265,00 |
| 11 | 11 | ПРАЙС<br>*ЛИСТ* | Частотный преобразователь SFD500 380В,4кВт. | комплект | 3 | 95535,71 | | 290046,00 | | 286607,00 | | 290046,00 |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 95535,71 | | | 286607,00 | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 3439,00 | | | | |
| 12 | 12 | ПРАЙС<br>*ЛИСТ* | Частотный преобразователь VFD500 380В,7,5кВт. | комплект | 4 | 119642,86 | | 484314,00 | | 478571,00 | | 484314,00 |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 119642,86 | | | 478571,00 | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 5743,00 | | | | |
| 13 | 13 | ПРАЙС<br>*ЛИСТ* | Частотный преобразователь VFD500 380В,30кВт. | комплект | 2 | 345535,71 | | 699364,00 | | 691071,00 | | 699364,00 |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 345535,71 | | | 691071,00 | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 8293,00 | | | | |
| 14 | 14 | 1121-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах. | м | 285 | 377,30<br>345,13 | 2,71<br>0,12 | 107531,00<br>98362,00 | 772,00<br>34,00 | 8396,00 | 70845,00<br>14270,00 | 192646,00 |
| 15 | 15 | 243-110-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66. | км | 0,23 | 262193,00 | | 60304,00 | | 60304,00 | 4824,00 | 65128,00 |
| 16 | 16 | 243-110-1007<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 5х35 (ок)-0,66. | км | 0,05 | 1515820,00 | | 75791,00 | | 75791,00 | 6063,00 | 81854,00 |
| 17 | 17 | 243-110-1109<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 5х70 (ок)-1. | км | 0,005 | 2967203,00 | | 14836,00 | | 14836,00 | 1187,00 | 16023,00 |
| 18 | 18 | 1308-0206-2101<br>*РСНБ РК 2022* | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка. | м | 285 | 1278,47<br>721,66 | 73,93<br>13,73 | 364364,00<br>205673,00 | 21070,00<br>3913,00 | 137621,00 | 150902,00<br>41222,00 | 556488,00 |
| 19 | 19 | 243-904-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20. | м | 230 | 293,00 | | 67390,00 | | 67390,00 | 5391,00 | 72781,00 |
| 20 | 20 | 243-904-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32. | м | 50 | 530,00 | | 26500,00 | | 26500,00 | 2120,00 | 28620,00 |
| 21 | 21 | 243-904-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50. | м | 5 | 892,00 | | 4460,00 | | 4460,00 | 357,00 | 4817,00 |
| | | | **Итого по разделу 1: Электрооборудование** | | | | | **2371259,00** | **24077,00** | **509093,00** | **265906,00** | **2730241,00** |
| | | | | | | | | **364363,00** | **4949,00** | **1473724,00** | **93076,00** | |
| | | | **Раздел 2: Включаемые работы** | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 1121-0102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка. | м | 82 | 555,04<br>528,79 | 5,55<br>0,53 | 45513,00<br>43361,00 | 455,00<br>43,00 | 1697,00 | 31251,00<br>6141,00 | 82905,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 1121-0103-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм.<br>Прокладка по потолку на потолочных С-подвесах. | м лотков | 23 | 4337,37<br>884,97 | 6,14<br>2,64 | 99760,00<br>26354,00 | 142,00<br>61,00 | 79264,00 | 14699,00<br>9157,00 | 123616,00 |
| 24 | 24 | 1121-0201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах). | м | 82 | 142,86<br>127,80 | 1,01<br>0,13 | 11715,00<br>10480,00 | 83,00<br>11,00 | 1152,00 | 7553,00<br>1542,00 | 20810,00 |
| 25 | 25 | 1121-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Провода установочные Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах. | м | 135 | 377,10<br>345,13 | 2,71<br>0,12 | 50936,00<br>46593,00 | 366,00<br>16,00 | 3977,00 | 33558,00<br>6759,00 | 91253,00 |
| 26 | 26 | 243-907-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм. | м | 82 | 130,00 | | 10660,00 | | 10660,00 | 853,00 | 11513,00 |
| 27 | 27 | 243-907-6307<br>*РСНБ РК 2022* | Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-0,55. | м | 23 | 3512,00 | | 80776,00 | | 80776,00 | 6462,00 | 87238,00 |
| 28 | 28 | 243-106-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66. | км | 0,217 | 309939,00 | | 67257,00 | | 67257,00 | 5381,00 | 72638,00 |
| 29 | 29 | 1121-0202-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка. | шт. | 11 | 457,28<br>441,60 | 0,51<br>0,24 | 5030,00<br>4858,00 | 6,00<br>3,00 | 167,00 | 3499,00<br>682,00 | 9211,00 |
| 30 | 30 | 247-214-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20. | шт. | 4 | 557,00 | | 2228,00 | | 2228,00 | 178,00 | 2406,00 |
| 31 | 31 | 247-212-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54. | шт. | 7 | 983,00 | | 6881,00 | | 6881,00 | 550,00 | 7431,00 |
| 32 | 32 | 1121-0401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды. | шт. | 16 | 1069,23<br>954,44 | 6,84<br>3,21 | 17108,00<br>15271,00 | 109,00<br>51,00 | 1727,00 | 11032,00<br>2251,00 | 30391,00 |
| 33 | 33 | 247-103-0925<br>*РСНБ РК 2022* | Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 100 Вт, IP65/66. ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012. | шт. | 10 | 10455,00 | | 104550,00 | | 104550,00 | 8364,00 | 112914,00 |
| 34 | 34 | 247-102-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014. | шт. | 2 | 6533,00 | | 13066,00 | | 13066,00 | 1045,00 | 14111,00 |
| 35 | 35 | 247-102-0127<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014. | шт. | 4 | 4243,00 | | 16972,00 | | 16972,00 | 1358,00 | 18330,00 |
| 36 | 36 | КП<br>*ТОО «KAZ Drilling Fluids»* | Дизельный генератор 100 кВт GSCO в кожухе с АВР. | комплект | 1 | 6234643,00 | | 6234643,00 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Включаемые работы** | | | | | | | 6234643,00 | | 6234643,00 |
| | | | **ИТОГО по смете** | | | | | | | | | 6919410,00 |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | 9649651,00 |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 7708367,00 | | |
| | | | **ИТОГО по стройке** | | | | | | | | | 41691902,20 |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 8150196,00 | | |
| | | **Итого по акту** | | | | | | | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2% | | | 402 500 | | | | 41 691 902 |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями в температурной зоне стройки** | | | 1,3% | | | 441 275 | | | | 42 094 403 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ связанными с климатическими условиями в температурной зоне стройки | | | | | | | | 42 535 677 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | 2 % | | 687 710 | | | | | 43 223 387 |
| | | Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079 | | | | | | | | 46 638 035 |
| | | Скидка подрядчика К=0.98 | | | | | | | | 45 705 274 |
| | | НДС | | | | | | | | |
| | | Итого с НДС | 12 % | | 5 484 633 | | | | | 51 189 907 |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Агабеков С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись/электронная цифровая подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art" БИН/ИИН 041140008206

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Железинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 50, БИН/ИИН 040002477

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Пак Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись/электронная цифровая подпись)

М.П.

Директор Исаков Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись/электронная цифровая подпись)

Директор Сейтжу А.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись/электронная цифровая подпись, номер, № аттестата или приказа, подпись)



Страница - 12