Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 390 498 591,00 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024 г. 93 629 369,38 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Адрес: г.Алматы, мкр.Самал 2, дом 71
БИН 051140009938
ИИК: KZ648560000000267628
БИК: KCJBKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 64 013 594 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 64 013 594 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		255	30.06.2023г.	1	24.11.2023г.				
				5	14.03.2024г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**	тенге	**64 013 594**	**0**	**0**	**0**		**64 013 594**		**64 013 594**	**64 013 594**
	ИТОГО:		**64 013 594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 013 594**		**64 013 594**	**64 013 594**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер и регистрационный идентификационный номер)

Директор по строительству **Токенов К.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор ТОО «ALKHABI GROUP»

Эксперт технического надзора **Бугонин Р.В.**

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" БИН 910640000040

(наименование организации, бизнес идентификационный номер и регистрационный идентификационный номер)

Заместитель председателя **Субакиров А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Руководитель управления развития групповых водопроводов _____ **Тулембеков В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН",Г. АСТАНА, РАЙОН "ЕСИЛЬ", ПРОСПЕКТ МӘҢГІЛІК ЕЛ, 8** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ",050000, Республика Казахстан, город Алматы, мкр-н Самал-2, дом № 71, к.10** — **051140009938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 255 от 30.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
1	16.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода			работа	1	64 013 594,00	64 013 594,00	6 858 599,36
				Итого	1	x	64 013 594,00	6 858 599,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству объектов / _____ / ТОКЕНОВ К.Ш.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.05.2024 г.

М.П.

Программный комплекс АВС (редакция 6.2022.5)

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" БИН 910640000040**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**

Наименование объекта - **"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**

Договор подряда (контракт) №255 от 30.06.2023г.

Акт выполненных работ №3

за **май 2024** (месяц, год) на **02-01-01**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Трансформаторные подстанции									
22	1308-0101-2505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.	**Комплектная двухтрансформаторная подстанция напряжением 35 кВ утепленного типа из "Сэндвич" панелей с транформаторами мощностью 250 кВА.Монтаж оборудования**	подстанция	1	4546018,85	603047,40	4546019	603047	272148	2813940	7948756
		НР - 72%; СП - 8%			3670823,52	237427,09	3670824	237427		588797	
23	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	**Блочно модульное здание утепленного типа из "Сэндвич" панелей с размерами 6750х11600 мм,оснащено внутренним освещением,вентиляцией,обогревом,кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией**	шт.	1	25643750,00	--	25643750	--		--	25643750
					--	--	--	--	25643750	--	
26	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Разъединитель напряжением 35 кВ,на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами.Монтаж оборудования**	комплект (3 полюса)	2	89056,19	24576,25	178112	49153	23070	89849	289398
		НР - 72%; СП - 8%			52944,57	9450,90	105889	18902		21437	
27	1308-0101-1708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Изолятор опорный напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования**	шт.	6	9458,93	2736,09	56754	16417	16806	21968	85020
		НР - 72%; СП - 8%			3921,82	1163,47	23531	6981		6298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	Блок ввода разъединителя (металлоконструкция) в составе: разъединитель трехполюсный с одним комплектом заземляющего ножа Uн=35 кВ,Iн=1000 А.РГП.1-35II/1250 УХЛ1 с ручным приводами ПРГ-00-5 УХЛ1 - 1 шт; опорный изолятор 35 кВ ИОС-35-500 - 3 шт.	комплект	2	8234538,39	–	16469077	–		–	16469077
					–	–	–	–	16469077	–	
29	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	2	63692,90	26095,98	127386	52192	28132	50324	191927
					23530,92	11416,53	47062	22833		14217	
30	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	Блок ограничителя перенапряжения (металлоконструкция) в составе: ограничитель перенапряжений ОПН-II-35/500 - 3 шт.	комплект	2	2343611,61	–	4687223	–		–	4687223
					–	–	–	–	4687223	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				51708321	720809	340156	2976081	55315151
		Стоимость оборудования	Тенге				3847306	286143	46800050	630749	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				46800050				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				46800050				
		Материалы	Тенге				4908271				
		Всего заработная плата	Тенге				340157				
		Накладные расходы	Тенге					4133449			
		Сметная прибыль	Тенге				2976081				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				630749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8515101				
		Сметная заработная плата	Тенге								2257
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4133449			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55315151				
		Сметная заработная плата	Тенге								2257
								4133449			
		РАЗДЕЛ 4.КРУ-35 кВ									
32	1308-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.	Выключатель вакуумный напряжением 35 кВ,типа ВВ/АЕ.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	1	127399,06	38329,17	127399	38329	4751	71700	215027
					84319,13	15264,73	84319	15265		15928	
34	1308-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Трансформатор напряжения 35 кВ.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	1	74532,51	24067,23	74533	24067	17131	30752	113707
					33335,47	9375,29	33335	9375		8423	
36	1308-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Ячейка распределительного устройства 35 кВ секционного выключателя.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	ячейка	1	685386,76	242627,29	685387	242627	46656	359528	1128508
					396103,82	103240,19	396104	103240		83593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				887319	305023	68538	461980	1457242
							513758	127880	–	107944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				887319				
	Материалы		Тенге				68537				
	Всего заработная плата		Тенге					641638			
		Накладные расходы	Тенге				461980				
		Сметная прибыль	Тенге				107944				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1457243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					641638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1457243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					641638			
		РАЗДЕЛ 7.Кабельные линии									
56	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	55,125	55,85	55,85	3079	3079	–	644	4021
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,24	–	895		298	
57	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,125	1308,54	–	8015	–	–	5771	14889
		НР - 72%; СП - 8%			1308,54	–	8015	–		1103	
58	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	61,25	247,68	120,19	15170	7362	–	7955	24974
		НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	7809	3240		1850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				26264	10441	–	14370	43884
							15824	4135	–	3251	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26264				
	Всего заработная плата		Тенге					19959			
		Накладные расходы	Тенге				14370				
		Сметная прибыль	Тенге				3251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				43885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19959			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								56816279
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4376888				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1036273			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					418158			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						408694		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						46800050		
		- Накладные расходы	Тенге							3452431	
		- Сметная прибыль	Тенге							741944	
		Временные здания и сооружения		3,7 %		370600					
		Итого с временными								57186878	
		Зимние удорожания		1,65 %		171383					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями								**57358261**	
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**211164**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**57569425**	
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539								**60 163 152**	
		НДС		**12 %**		**7 219 578,25**					
		Итого с НДС								**67 382 730**	
		С конкурсной скидкой 5%, к=0,95								**64 013 594**	
		в том числе НДС								**6 858 599**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140000938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор по строительству Токенов К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Заместитель председателя Абдрахманов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «ALKHARUGROUP»

Эксперт технического надзора - Бухонин Роман Вячеславович

аттестат №KZ89VJE00043506 от 28.12.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО «АртМонолитПроект»

Эксперт авторского надзора Фомин Павел Владимирович

Приказ №4 от 05.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма 3КС

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"

Полная сметная стоимость работ 390 498 591,00 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2023 г 79 619 585,94 тенге, в т.ч. НДС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет средств республиканского бюджета"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 79 619 585,94 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 79 619 585,94 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Адрес: г.Алматы, мкр.Самал 2, дом 71
БИН 051140009938
ИИК: KZ648560000000267628
БИК: KCJBKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		255	30.06.2023г.	1	24.11.2023г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"	тенге	79 619 585,94	23 885 875,78	23 885 875,78	0,00		79 619 585,94		55 733 710,16	79 619 585,94
	ИТОГО:		79 619 585,94	23 885 875,78	23 885 875,78	0,00	0,00	79 619 585,94		55 733 710,16	79 619 585,94

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор по строительству

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор "ТОО "ALKHARU GROUP"

Директор Балабеков Х.Т.

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" БИН 910640000040

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя Аящев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Руководитель управления развития групповых водопроводов Иманалиев М.Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН",Г. АСТАНА, РАЙОН "ЕСИЛЬ", ПРОСПЕКТ МӘҢГІЛІК ЕЛ, 8** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ",050000, Республика Казахстан, город Алматы, мкр-н Самал-2, дом № 71, к.10** — **051140009938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 255 от 30.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
32	24.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода			работа	1	79 619 585,94	79 619 585,94	8 530 669,92
				Итого	1	x	79 619 585,94	8 530 669,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству объектов / _____ / РАЗИМБЕКОВ Б.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" БИН 910640000040
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - "Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"

Наименование объекта - "Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"

Договор подряда (контракт) №255 от 30.06.2023г.

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-35 кВ									
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2**	котлован	2	7572,75	5779,51	15146	11559	--	7105	24031
		НР - 80%; СП - 8%			1793,24	2647,10	3586	5294		1780	
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	м3 основания	2	12969,92	2688,31	25940	5377	17934	4528	32905
		НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	2629	2239		2437	
3	1133-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры анкерно-угловые одноцепные,на оттяжках,одностоечные объемом до 2,5 м3.Установка в пробуренный котлован**	м3	4,6	43056,32	26758,29	198059	123088	12704	83084	303634
		НР - 80%; СП - 8%			13536,28	9040,84	62267	41588		22491	
4	Прайс-лист ТОО "AESH"	**Стойки железобетонные,предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ,марка СК 22.2-1.3 сб из тяжелого бетона класса В30**	шт.	2	750000,00	--	1500000	--	1500000	--	1620000
		СП - 8%			--	--	--	--		120000	
5	1133-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3/ПА2-1.Установка**	м3	2,6	21146,33	15795,90	54980	41070	--	19814	80778
		НР - 80%; СП - 8%			5350,43	4175,67	13911	10857		5984	
6	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)/ПА2-1**	м3	2,6	56044,00	--	145714	--	145714	--	157371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)/ПА2-1**	м3	2,6	56044,00	--	145714	--	145714	--	157371
		СП - 8%			--	--	--	--		11657	
7	222-S04-0101 РСНБ РК 2022	**Металлоконструкции к опоре: траверса в комплекте с болтами Б18Е-1/применительно**	т	0,28	1012960,00	--	283629	--	283629	--	306319
		СП - 8%			--	--	--	--		22690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2223468	181094	1959981	114531	2525038
							82393	59978	--	187039	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2223468				
	Материалы		Тенге				30638				
	Всего заработная плата		Тенге					142371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				429343				
	Местные материалы		Тенге				1500000				
		Накладные расходы	Тенге				114531				
		Сметная прибыль	Тенге				187039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2525038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					142371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2525038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					142371			
		РАЗДЕЛ 2.Трансформаторные подстанции									
8	1308-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ.А.Монтаж оборудования**	шт.	2	68357,43	27942,41	136715	55885	2394	72617	226078
		НР - 72%; СП - 8%			39218,20	11210,00	78436	22420		16747	
9	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	**Трансформатор силовой ТМ-250/35-0,4кВ А1/А1**	шт.	2	3715350,00	--	7430700	--		--	7430700
					--	--	--	--	7430700	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7567415	55885	2394	72617	7656778
							78436	22420	7430700	16747	
	Стоимость оборудования		Тенге				7430700				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7430700				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				136715				
	Материалы		Тенге				2394				
	Всего заработная плата		Тенге					100856			
		Накладные расходы	Тенге				72617				
		Сметная прибыль	Тенге				16747				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				226079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					100856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7656779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					100856			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.РУ-04 кВ									
10	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	**Панель низковольтная вводная в сборе ЩО 70-1-50.Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**3**	**77674,74**	**11184,21**	**233024**	**33553**	**5341**	**149023**	**412610**
					64710,03	**4281,88**	**194130**	**12846**		**30564**	
11	1308-0303-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 400 А.Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**3**	**10905,55**	**188,23**	**32717**	**565**	**12797**	**14039**	**50496**
					6451,71	**47,61**	**19355**	**143**		**3740**	
12	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**3**	**1923,57**	**114,89**	**5771**	**345**	**112**	**3929**	**10476**
					1771,42	**47,61**	**5314**	**143**		**776**	
13	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**9**	**5454,05**	**558,08**	**49086**	**5023**	**8767**	**26860**	**82022**
					3921,82	**223,28**	**35296**	**2010**		**6076**	
14	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	**Панель низковольтная линейная в сборе ЩО 70-1-16.Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**2**	**77674,74**	**11184,21**	**155349**	**22369**	**3560**	**99348**	**275073**
					64710,03	**4281,88**	**129420**	**8564**		**20376**	
15	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 250 А.Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**8**	**8579,28**	**176,26**	**68634**	**1410**	**32815**	**25049**	**101177**
					4301,14	**47,61**	**34409**	**381**		**7495**	
16	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	**Панель низковольтная секционная в сборе ЩО 70-1-72.Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**1**	**77674,74**	**11184,21**	**77675**	**11184**	**1781**	**49674**	**137537**
					64710,03	**4281,88**	**64710**	**4282**		**10188**	
17	1308-0303-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 400 А.Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**1**	**10905,55**	**188,23**	**10906**	**189**	**4265**	**4680**	**16832**
					6451,71	**47,61**	**6452**	**48**		**1247**	
18	**Прайс-лист АО "Alageum Electric"**	**РУ-0,4 кВ,состоящий из 6-ти панелей ЩО-70: (Ввод-2 шт.,ввод (ДГУ)-1 шт.,линия-2 шт.,СВ-1 шт.),с автоматическими выключателями,со счетчиками,с комплектующими**									
			комплект	**1**	**20305966,07**	**--**	**20305966**	**--**		**--**	**20305966**
					--	**--**	**--**	**--**	**20305966**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**20939128**	**74638**	**69438**	**372602**	**21392189**
							489086	**28417**	**20305966**	**80462**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**20305966**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**20305966**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**633162**				
		Материалы	Тенге				**69441**				
		Всего заработная плата	Тенге					**517503**			
		Накладные расходы	Тенге				**372602**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80462**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1086226**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					517503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21392192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					517503			
		РАЗДЕЛ 4.Дизельная электростанция									
19	1308-0101-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	**Блочно-модульное здание утепленного типа из "Сэндвич" панелей с размерами 1200х3600 мм.Монтаж**	**здание**	**1**	**2514488,95**	**541935,14**	**2514489**	**541935**	**186165**	**1439808**	**4270640**
		НР - 72%; СП - 8%			**1786389,01**	**213343,76**	**1786389**	**213344**		**316344**	
20	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	**Блочно-модульное здание утепленного типа из "Сэндвич" панелей с размерами 1200х3600 мм,оснащено внутренним освещением,вентиляцией,обогревом,кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией**	**комплект**	**1**	**2405037,50**	**--**	**2405038**	**--**		**--**	**2405038**
					--	**--**	**--**	**--**	**2405038**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4919527**	**541935**	**186165**	**1439808**	**6675678**
							1786389	**213344**	**2405038**	**316344**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2405038**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2405038**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2514489**				
	Материалы		Тенге				**186165**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1999733**			
		Накладные расходы	Тенге				**1439808**				
		Сметная прибыль	Тенге				**316344**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4270641**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1080**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1999733**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6675679**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1080**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1999733**			
		РАЗДЕЛ 5.Кабельные линии									
21	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 1) м3**	**м3 грунта**	**55,125**	**226,10**	**226,10**	**12464**	**12464**	**--**	**2044**	**15668**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**51,50**	**--**	**2839**		**1160**	
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,125**	**2507,86**	**--**	**15361**	**--**	**--**	**11060**	**28534**
		НР - 72%; СП - 8%			**2507,86**	**--**	**15361**	**--**		**2114**	
23	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**175**	**334,56**	**216,91**	**58548**	**37960**	**--**	**27153**	**92558**
		НР - 72%; СП - 8%			**117,65**	**97,85**	**20589**	**17124**		**6857**	
24	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**9**	**4982,00**	**--**	**44838**	**--**	**44838**	**--**	**48425**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3587**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	241-201-1204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	185	1014,00	--	187590	--	187590	--	202597
					--	--	--	--		15007	
26	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях									
		НР - 72%; СП - 8%	м	185	193,53	16,67	35803	3084	586	23199	63721
					173,69	0,48	32133	89		4719	
27	1308-0201-0906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	300	1832,35	1029,90	549705	308970	17190	244116	857328
					745,15	385,02	223545	115506		63507	
28	1308-0201-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка с креплением накладными скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	100	2615,68	1667,27	261568	166727	14444	107277	398353
					803,97	685,99	80397	68599		29508	
29	243-116-0826 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВБбШв 4x240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,408	58007691,00	--	23667138	--	23667138	--	25560509
					--	--	--	--		1893371	
30	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	152	827,45	397,58	125772	60432	8709	56412	196759
					372,57	142,89	56631	21719		14575	
31	243-116-0819 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВБбШв 4x35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,063358	9092445,00	--	576079	--	576079	--	622165
					--	--	--	--		46086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**25534866**	**589637**	**24516574**	**471261**	**28086617**
							428656	**225876**	--	**2080491**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1031396**				
	Материалы		Тенге				**40930**				
	Всего заработная плата		Тенге					**636332**			
		Накладные расходы	Тенге				**458157**				
		Сметная прибыль	Тенге				**119166**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1608719**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					**636332**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24503470**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18200**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24475645**				
		Накладные расходы	Тенге				**13104**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1961325**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26477899**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					**18200**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**28086618**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					**654532**			
		РАЗДЕЛ 6.Общестроительные работы									
32	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	**м3 основания**	30	12969,92	2688,31	389098	80649	269008	67914	493573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	39441	33584		36561	
33	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка**	шт.сборных конструкций	15	7600,00	3895,58	114000	58434	31158	43894	170526
		НР - 118%; СП - 8%			1627,17	852,72	24408	12791		12632	
34	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	12,225	44816,00	--	547876	--	547876	--	591706
		СП - 8%			--	--	--	--		43830	
35	1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты под колонны,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт.сборных конструкций	8	5043,75	2883,56	40350	23068	--	31236	77312
		НР - 118%; СП - 8%			2160,19	1148,66	17282	9189		5727	
36	Прайс-лист ТОО «AESH»	**Стойка под оборудование типа УСО 2А,размерами 4400 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	8	66964,29	--	535714	--	535714	--	578571
		СП - 8%			--	--	--	--		42857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1627038	162151	1383756	143044	1911688
							81131	55564	--	141607	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1627038				
	Материалы		Тенге				300166				
	Всего заработная плата		Тенге					136695			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				547876				
	Местные материалы		Тенге				535714				
		Накладные расходы	Тенге				143044				
		Сметная прибыль	Тенге				141607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1911689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					136695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1911689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					136695			
		РАЗДЕЛ 7.Заземление									
37	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м	238	1040,46	32,54	247629	7745	176616	47348	318574
		НР - 72%; СП - 8%			265,83	10,47	63268	2492		23598	
38	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм.Монтаж оборудования**	шт.	20	5390,99	219,81	107820	4396	76841	20100	138153
		НР - 72%; СП - 8%			1329,15	66,66	26583	1333		10234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				355449	12141	253457	67448	456727
							89851	3825	--	33832	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				355449				
	Материалы		Тенге				253458				
	Всего заработная плата		Тенге					93676			
		Накладные расходы	Тенге				67448				
		Сметная прибыль	Тенге				33832				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				456729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					93676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				456729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					93676			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								68704724
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3035942				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1617481			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					609424			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28371770		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						30141704		
		- Накладные расходы	Тенге							2681311	
		- Сметная прибыль	Тенге							2856522	
		Временные здания и сооружения		**3,7 %**		**1 426 832**					
		Итого с временными								**70 131 556**	
		Зимние удорожания		**1,65 %**		**659 833**					
		Итого с зимними удорожаниями								**70 791 389**	
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**812 994**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**71 604 381**	
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539								**74 830 438**	
		НДС		**12 %**		**8 979 653**					
		Итого с НДС								**83 810 090,46**	
		С конкурсной скидкой 5%, к=0,95								**79 619 585,94**	
		в том числе НДС								**8 530 669,92**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству Разимбеков Б. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" БИН 910640000040

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.Заместителя председателя Аяшев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «ALKHARUGROUP»

Эксперт технического надзора - Бухонин Роман Вячеславович

аттестат №KZ89VJE00043506 от 28.12.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «АртМонолитПроект»

Главный инженер ПТО Фомин Павел Владимирович

Приказ №4 от 05.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 3КС

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"

Полная сметная стоимость работ 390 498 591,00 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024 г. 93 629 369,38 тенге, в т.ч. НДС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 93 629 369,38 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 29 615 775,38 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Адрес: г.Алматы, мкр.Самал 2, дом 71
БИН 051140009938
ИИК: KZ648560000000267628
БИК: KCJBKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		255	30.06.2023г.	1	24.11.2023г.				
				5	14.03.2024г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**	тенге	**29 615 775,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 013 594,00**	**29 615 775,38**		**29 615 775,38**	**29 615 775,38**
	Итого:		**29 615 775,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 013 594,00**	**29 615 775,38**		**29 615 775,38**	**29 615 775,38**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт технического надзора **Бухонин Р.В.**

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" БИН 910640000040

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя **Аубакиров А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Руководитель
Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства МВРИ РК"

Турлыбеков Б.А.

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" БИН 910640000040**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**

Наименование объекта - **"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**

Договор подряда (контракт) №255 от 30.06.2023г.

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1308-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,4	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 100 КВ.А.Демонтаж оборудования**	шт.	2		26864,24	11176,96	53728	22354	--	29047	89397
		НР - 72%; СП - 8%				15687,28	4484,00	31375	8968		6622	
1.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43164	0,86328		1799,00		1553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					53728	22354	--	29047	89397
								31375	8968	--	6622	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					53728				
	Всего заработная плата		Тенге						40343			
		Накладные расходы	Тенге					29047				
		Сметная прибыль	Тенге					6622				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					89397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						40343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					89397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						40343			
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-35 кВ										
		Подвеска проводов										
2	1133-0204-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии).Подвеска**	км линии	0,61082		459338,72	233791,26	280573	142804	2073	138503	452602
		НР - 80%; СП - 8%				222154,24	61281,39	135696	37432		33526	
3	243-604-0106 РСНБ РК 2022	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,35		294500,00	--	103075	--	103075	--	111321
		СП - 8%				--	--	--	--		8246	

4	1133-0204-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Тросы ВЛ 35 кВ (1 трос при 5 опорах на 1 км линии).Подвеска	км линии	0,034	133803,79	58921,78	4549	2004	25	2564	7682
		НР - 80%; СП - 8%			74111,86	20138,34	2520	685		569	
5	1133-0105-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Тросы грозозащитные.Антикоррозионное покрытие электротехнической смазкой	км троса	0,034	94334,94	27365,69	3207	930	1502	831	4361
		НР - 80%; СП - 8%			22804,54	7736,40	775	263		323	
6	214-214-0109 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.,оцинкованный,из проволоки марки В,маркировочная группа 1770 Н/мм2,диаметром 15,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)/применительно/	10 м	3,4	12824,00	--	43602	--	43602	--	47090
		СП - 8%			--	--	--	--		3488	
7	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Металлоконструкции к опоре: траверса в комплекте с болтами Б18Е-1/применительно	т	1	1012960,00	--	1012960	--	1012960	--	1093997
		СП - 8%			--	--	--	--		81037	
				Линейная арматура							
8	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	24	3340,00	--	80160	--	80160	--	86573
		СП - 8%			--	--	--	--		6413	
9	252-201-0304 РСНБ РК 2022	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1897,00	--	11382	--	11382	--	12293
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
10	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	1354,00	--	32496	--	32496	--	35096
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
11	252-201-0102 РСНБ РК 2022	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	686,00	--	16464	--	16464	--	17781
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
12	252-204-0902 РСНБ РК 2022	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	555,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
13	252-203-0201 РСНБ РК 2022	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	3560,00	--	21360	--	21360	--	23069
		СП - 8%			--	--	--	--		1709	
14	252-205-0303 РСНБ РК 2022	Гасители вибрации ГВ-0,8-9,1-350/13/применительно/ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	3348,00	--	20088	--	20088	--	21695
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
15	252-204-0105 РСНБ РК 2022	Зажимы соединительные овальные СОАС-50-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	665,00	--	7980	--	7980	--	8618
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1639006	145738	1354277	141898	1923377
							138991	38380	--	142473	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1639006				
	Материалы		Тенге				3601				
	Всего заработная плата		Тенге					177371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1350677				
		Накладные расходы	Тенге				141898				
		Сметная прибыль	Тенге				142473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1923377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					177371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1923377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					177371			

РАЗДЕЛ 3.Дизельная электростанция

16	1337-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Дизельная электростанция массой 2,3 т.Монтаж в помещении *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	295579,04	43910,64	295579	43911	40704	140975	471478
					210964,05	20142,50	210964	20143		34924	
17	Прайс-лист ТОО "KCP GROUP"	Дизельный генератор "Tarlan" DGU300NM2 (Номинальная мощность 218кВт, максимальная мощность 240кВт. Двигатель NEWMAX NM10T-263DE. Открытого исполнения. Подогревы охлаждающей жидкости, масляного картера, топливного и масляного фильтра. Автоматический ввод резерва (АВР))	шт.	1	8888733,00	--	8888733	--		--	8888733
					--	--	--	--	8888733	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9184312	43911	40704	140975	9360211
		Стоимость оборудования	Тенге				210964	20143	8888733	34924	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				8888733				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8888733				
		Материалы	Тенге				295579				
		Всего заработная плата	Тенге				40704				
		Накладные расходы	Тенге					231107			
		Сметная прибыль	Тенге				140975				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				34924				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				471478				
		Сметная заработная плата	Тенге								136
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					231107			
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				9360211				
		Сметная заработная плата	Тенге								136
								231107			

РАЗДЕЛ 4.Кабельные линии

18	1308-0201-0906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	80	-1832,35	-1029,90	-146588	-82392	-4584	-65098	-228621
					-745,15	-385,02	-59612	-30802		-16935	
19	243-116-0826 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0816	-58007691,00	--	-4733428	--	-4733428	--	-5112102
					--	--	--	--		-378674	
20	243-116-0819 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,09168	9092445,00	--	833595	--	833595	--	900283
					--	--	--	--		66688	
21	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	412	811,41	431,66	334301	177843	59510	122393	493230
					235,31	177,29	96948	73043		36536	
22	243-201-0403 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,1	926089,00	--	92609	--	92609	--	100018
					--	--	--	--		7409	
23	243-201-0404 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,10361	1514192,00	--	156885	--	156885	--	169436
					--	--	--	--		12551	
24	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,042	460164,00	--	19327	--	19327	--	20873
					--	--	--	--		1546	
25	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	307513,00	--	36902	--	36902	--	39854

		СП - 8%			--	--	--	--		2952	
26	241-201-1204 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	31	1014,00	--	31434	--	31434	--	33949
		СП - 8%			--	--	--	--		2515	
27	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях**	м	31	193,53	16,67	5999	517	98	3887	10677
		НР - 72%; СП - 8%			173,69	0,48	5384	15		791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				-3368964	95968	-3507652	61182	-3572403
	Стоимость монтажных работ		Тенге				42720	42256	--	-264621	
	Материалы		Тенге				193712				
	Всего заработная плата		Тенге				55023				
		Накладные расходы	Тенге					84976			
		Сметная прибыль	Тенге				61182				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20392				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				275286				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					84976			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-3562676				
		Сметная прибыль	Тенге				-3562676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-285013				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-3847689				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				-3572403				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
								84976			
		РАЗДЕЛ 5.Общестроительные работы									
28	1133-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры анкерно-угловые одноцепные,на оттяжках,одностоечные объемом до 2,5 м3.Установка в пробуренный котлован**	м3	18,897	43056,32	26758,29	813635	505652	52188	341312	1247343
		НР - 80%; СП - 8%			13536,28	9040,84	255795	170845		92396	
29	225-204-0410 РСНБ РК 2022	**Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-2.1 сб**	шт.	3	1700000,00	--	5100000	--	5100000	--	5508000
		СП - 8%			--	--	--	--		408000	
30	1133-0202-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка**	оттяжка	2	6647,64	1502,30	13295	3005	435	8901	23972
		НР - 80%; СП - 8%			4927,37	635,98	9855	1272		1776	
31	261-102-0339 РСНБ РК 2022	**Оттяжки**	шт	2	195773,00	--	391546	--	391546	--	422870
		СП - 8%			--	--	--	--		31324	
32	1308-0305-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт.Установка отдельно на стальной конструкции**	шт.	2	10904,45	3208,81	21809	6418	3174	12418	36965
		НР - 72%; СП - 8%			6108,36	2514,97	12217	5030		2738	
33	247-103-0926 РСНБ РК 2022 прим.	**Прожектор светодиодный типа ЭК POWER LED 150W,IP65,ГОСТ IEC 60598-1-2013,ГОСТ IEC 60598-2-5-2012**	шт.	2	14866,00	--	29732	--	29732	--	32111
		СП - 8%			--	--	--	--		2379	

34	1308-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Светильник с лампами светодиодными.Установка вне зданий	шт.	2	12976,17	4426,88	25952	8854	6860	10343	39199
		НР - 72%; СП - 8%			5119,05	2063,76	10238	4128		2904	
35	247-103-0256 РСНБ РК 2022 прим.	Светильники уличные светодиодные типа ULV R 22H-100W/применительно	шт.	2	40045,00	--	80090	--	80090	--	86497
		СП - 8%			--	--	--	--		6407	
				Ограждение							
36	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,55	171785,89	2238,05	94482	1230	8317	58881	165632
		НР - 69%; СП - 8%			154426,72	728,10	84935	400		12269	
37	241-102-0169 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм	м	62,5	3889,00	--	243063	--	243063	--	262508
		СП - 8%			--	--	--	--		19445	
38	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	2	244366,00	1585,00	488732	3170	410460	69369	602749
		НР - 91%; СП - 8%			37551,00	564,00	75102	1128		44648	
39	1308-0103-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ограждение сетчатое.Монтаж оборудования	м2	144	13096,89	591,24	1885952	85138	1236072	428393	2499493
		НР - 72%; СП - 8%			3921,82	210,05	564742	30247		185148	
40	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2,5 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	144	952,00	--	137088	--	137088	--	148055
		СП - 8%			--	--	--	--		10967	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,33	114,71	3,11	1644	44	685	635	2461
		НР - 69%; СП - 8%			63,85	0,38	915	5		182	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,33	95,49	2,24	1368	32	801	373	1880
		НР - 69%; СП - 8%			37,32	0,38	535	5		139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9328388	613543	7700511	930625	11079735
							1014334	213060	--	820722	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1933713				
	Материалы		Тенге				1246107				
	Всего заработная плата		Тенге					626602			
		Накладные расходы	Тенге				451154				
		Сметная прибыль	Тенге				190790				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2575657				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					626602			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7300193				
	Материалы		Тенге				464570				
	Всего заработная плата		Тенге					515457			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5981519				
		Накладные расходы	Тенге				420590				
		Сметная прибыль	Тенге				617663				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8338446				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					515457			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				94482				
	Материалы		Тенге				8317				
	Всего заработная плата		Тенге					85335			
		Накладные расходы	Тенге				58881				
		Сметная прибыль	Тенге				12269				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				165632				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					85335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11079735				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								678
		Сметная заработная плата	Тенге					1227394			
		РАЗДЕЛ 6.Прочие работы									
43	1133-0203-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ригели объемом до 0,2 м3 при двух ригелях на стойку для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	4	9130,68	5595,83	36523	22383	--	18650	59587
		НР - 80%; СП - 8%			3534,85	2293,28	14139	9173		4414	
44	225-204-1512 РСНБ РК 2022	**Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки Р 1 а**	шт.	4	57120,00	--	228480	--	228480	--	246758
		СП - 8%			--	--	--	--		18278	
45	252-207-2032 РСНБ РК 2022	**Крепление ригеля КР-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	18942,00	--	75768	--	75768	--	81829
		СП - 8%			--	--	--	--		6061	
46	1129-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты лотковые сборные железобетонные. Укладка**	м3 сборных железобетонных конструкций	1,092	11024,77	2201,15	12039	2403	3507	7517	21120
		НР - 110%; СП - 8%			5612,79	645,10	6129	704		1564	
47	225-203-0903 РСНБ РК 2022	**Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5**	шт.	14	16573,00	--	232022	--	232022	--	250584
		СП - 8%			--	--	--	--		18562	
48	225-203-1001 РСНБ РК 2022	**Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5**	шт.	14	3900,00	--	54600	--	54600	--	58968
		СП - 8%			--	--	--	--		4368	
49	1125-0130-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты перекрытий и покрытий. Укладка**	м3 сборных конструкций	8,68	14797,08	6613,10	128439	57402	25358	60135	203660
		НР - 91%; СП - 8%			5262,57	2350,60	45679	20403		15086	
50	225-202-1203 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5**	шт.	28	14020,00	--	392560	--	392560	--	423965
		СП - 8%			--	--	--	--		31405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1160431	82188	1012295	86302	1346471
							65947	30280	--	99738	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1148392				
	Материалы		Тенге				25358				
	Всего заработная плата		Тенге					89394			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				983430				
		Накладные расходы	Тенге				78785				
		Сметная прибыль	Тенге				98174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1325351				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								51

		Сметная заработная плата	Тенге					89394			
Стоимость горнопроходческих работ			Тенге				12039				
Материалы			Тенге				3506				
Всего заработная плата			Тенге					6833			
		Накладные расходы	Тенге				7517				
		Сметная прибыль	Тенге				1564				
ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ			Тенге				21120				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1346471				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					96227			
		РАЗДЕЛ 7.Дополнительные работы									
51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7	2507,86	--	17555	--	--	12640	32610
		НР - 72%; СП - 8%			2507,86	--	17555	--		2416	
52	1133-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Демонтаж**	км линии	0,4	362786,28	198947,53	145115	79579	--	66419	228456
		НР - 80%; СП - 8%			163838,75	43719,66	65536	17488		16923	
53	1133-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	км линии	0,383	362786,28	198947,53	138947	76197	--	63596	218746
		НР - 80%; СП - 8%			163838,75	43719,66	62750	16745		16203	
54	1133-0202-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Демонтаж**	оттяжка	4	2360,70	600,92	9443	2404	--	6445	17159
		НР - 80%; СП - 8%			1759,78	254,39	7039	1018		1271	
55	1133-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Демонтаж**	м3	0,24	6612,94	5006,22	1587	1201	--	566	2325
		НР - 80%; СП - 8%			1606,72	1339,44	386	321		172	
56	1133-0303-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стойки железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж**	стойка	1	8168,29	5317,20	8168	5317	--	4007	13149
		НР - 80%; СП - 8%			2851,09	2157,96	2851	2158		974	
57	1133-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры анкерно-угловые одноцепные,на оттяжках,одностоечные объемом до 2,5 м3.Установка в пробуренный котлован**	м3	6,032	43056,32	26758,29	259716	161406	16659	108948	398157
		НР - 80%; СП - 8%			13536,28	9040,84	81651	54534		29493	
58	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,526	15089,69	7943,44	7937	4178	--	4204	13112
		НР - 80%; СП - 8%			7146,25	2843,90	3759	1496		971	
59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	4	1308,54	--	5234	--	--	3769	9723
		НР - 72%; СП - 8%			1308,54	--	5234	--		720	
60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	4	9254,00	--	37016	--	37016	--	39977
		СП - 8%			--	--	--	--		2961	
61	1308-0101-1708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	33	9458,93	2736,09	312145	90291	92434	120827	467609

		НР - 72%; СП - 8%			3921,82	1163,47	129420	38395		34638	
				Линейная арматура							
62	252-201-0503 РСНБ РК 2022	**Скоба типа СК-12-1А**	шт.	12	1787,00	--	21444	--	21444	--	23160
		СП - 8%			--	--	--	--		1716	
63	252-201-0609 РСНБ РК 2022	**Звено промежуточное типа ПРТ-12/7-2**	шт.	6	6374,00	--	38244	--	38244	--	41304
		СП - 8%			--	--	--	--		3060	
64	252-201-0102 РСНБ РК 2022	**Серьга типа СР-7-16**	шт.	12	686,00	--	8232	--	8232	--	8891
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
65	252-106-0106 РСНБ РК 2022	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017**	шт.	33	3340,00	--	110220	--	110220	--	119038
		СП - 8%			--	--	--	--		8818	
66	252-203-0501 РСНБ РК 2022	**Зажим болтовой НБ2-6**	шт.	9	4122,00	--	37098	--	37098	--	40066
		СП - 8%			--	--	--	--		2968	
67	252-201-0203 РСНБ РК 2022	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	9	1354,00	--	12186	--	12186	--	13161
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
68	252-201-0304 РСНБ РК 2022	**Узлы крепления типа КГП-7-2В ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	1897,00	--	5691	--	5691	--	6146
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
69	252-202-0110 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа ПГН-2-6А**	шт.	3	1876,00	--	5628	--	5628	--	6078
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
70	252-204-0805 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	18	422,00	--	7596	--	7596	--	8204
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
71	252-207-2504 РСНБ РК 2022	**Болт U-образный**	шт.	4	3583,00	--	14332	--	14332	--	15479
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
72	252-207-3605 РСНБ РК 2022	**Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 252, Т.П.3.407.1-164**	шт.	4	177076,00	--	708304	--	708304	--	764968
		СП - 8%			--	--	--	--		56664	
73	252-203-0102 РСНБ РК 2022	**Клиновый зажим Б740**	шт.	4	5078,00	--	20312	--	20312	--	21937
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
74	251-201-0202 РСНБ РК 2022	**Анкер цилиндрический АЦ-1**	шт	4	40118,80	--	160475	--	160475	--	173313
		СП - 8%			--	--	--	--		12838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2092625	420573	1295871	391421	2682768
							376181	132155	--	198725	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				312145				
	Материалы		Тенге				92434				
	Всего заработная плата		Тенге					167815			
		Накладные расходы	Тенге				120827				
		Сметная прибыль	Тенге				34638				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				467610				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					167815			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1780480				
	Материалы		Тенге				16659				
	Всего заработная плата		Тенге					340521			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1186778				
		Накладные расходы	Тенге				270594				

		Сметная прибыль	Тенге				164087				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2215161				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					340521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2682771				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								273
		Сметная заработная плата	Тенге					508336			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22909559
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1880512				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1424275			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					485242			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7896007		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8888733		
		- Накладные расходы	Тенге							1781450	
		- Сметная прибыль	Тенге							1038583	
		Временные здания и сооружения			**3,7 %**		**518771**				
		Итого с временными								23428333	
		Зимние удорожания			**1,65 %**		**239903**				
		Итого с зимними удорожаниями								23668236	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**295590**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								23963826	
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539								25 043 490	
		НДС			**12 %**		**3 005 218,78**				
		Итого с НДС								28 048 708,60	
		Итого: ранее примененной скидкой								29 615 775,38	
		в том числе НДС								3 173 119	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству Отегенов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя Аубакиров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «ALKHARUGROUP»

Эксперт технического надзора - Бухонин Роман Вячеславович

аттестат №KZ89VJE00043506 от 28.12.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «АртМонолитПроект»

Эксперт авторского надзора Фомин Павел Владимирович

Приказ №4 от 05.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет средств республиканского бюджета"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 390 498 591,00 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2023 г 79 619 585,94 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Адрес: г.Алматы, мкр.Самал 2, дом 71
БИН 051140009938
ИИК: KZ648560000000267628
БИК: KCJBKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 79 619 585,94 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 79 619 585,94 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		255	30.06.2023г.	1	24.11.2023г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"	тенге	79 619 585,94	23 885 875,78	23 885 875,78	0,00		79 619 585,94		79 619 585,94	79 619 585,94
	ИТОГО:		79 619 585,94	23 885 875,78	23 885 875,78	0,00	0,00	79 619 585,94		79 619 585,94	79 619 585,94

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству Разимбеков Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор ТОО "ALKHARU GROUP"

Директор Балабеков Х.Т.

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" БИН 910640000040

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя Аяпов М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Руководитель управления развития групповых водопроводов Имаванцев М.У.

Заказчик : Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" БИН 910640000040

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

2000

Наименование стройки - "Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"

Наименование объекта - "Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"

Договор подряда (контракт) №255 от 30.06.2023г.

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01

Акт выполненных работ №1

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-35 кВ									
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2 *НР - 80%; СП - 8%*	котлован	2	7572,75 1793,24	5779,51 2647,10	15146 3586	11559 5294	–	7105 1780	24031
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2	12969,92 1314,71	2688,31 1119,48	25940 2629	5377 2239	17934	4528 2437	32905
3	1133-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры анкерно-угловые одноцепные,на оттяжках,одностоечные объемом до 2,5 м3.Установка в пробуренный котлован *НР - 80%; СП - 8%*	м3	4,6	43056,32 13536,28	26758,29 9040,84	198059 62267	123088 41588	12704	83084 22491	303634
4	Прайс-лист ТОО "AESH"	Стойки железобетонные,предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ,марка СК 22.2-1.3 сб из тяжелого бетона класса В30 *СП - 8%*	шт.	2	750000,00 –	– –	1500000 –	– –	1500000	– 120000	1620000
5	1133-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3/ПА2-1.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3	2,6	21146,33 5350,43	15795,90 4175,67	54980 13911	41070 10857	–	19814 5984	80778
6	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)/ПА2-1	м3	2,6	56044,00	–	145714	–	145714	–	157371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)/ПА2-1**	м3	2,6	56044,00	–	145714	–	145714	–	157371
		СП - 8%			–	–	–	–		11657	
7	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Металлоконструкции к опоре: траверса в комплекте с болтами Б18Е-1/применительно**	т	0,28	1012960,00	–	283629	–	283629	–	306319
		СП - 8%			–	–	–	–		22690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2223468	181094	1959981	114531	2525038
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82393	59978	–	187039	
		Материалы	Тенге				2223468				
		Всего заработная плата	Тенге				30638				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					142371			
		Местные материалы	Тенге				429343				
		Накладные расходы	Тенге				1500000				
		Сметная прибыль	Тенге				114531				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				187039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2525038				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					142371			73
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2525038				
		Сметная заработная плата	Тенге					142371			73
		РАЗДЕЛ 2.Трансформаторные подстанции									
8	1308-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ.А.Монтаж оборудования**	шт.	2	68357,43	27942,41	136715	55885	2394	72617	226078
		НР - 72%; СП - 8%			39218,20	11210,00	78436	22420		16747	
9	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	**Трансформатор силовой ТМ-250/35-0,4кВ А1/А1**	шт.	2	3715350,00	–	7430700	–	7430700	–	7430700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7567415	55885	2394	72617	7656778
		Стоимость оборудования	Тенге				78436	22420	7430700	16747	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7430700				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				136715				
		Материалы	Тенге				2394				
		Всего заработная плата	Тенге					100856			
		Накладные расходы	Тенге				72617				
		Сметная прибыль	Тенге				16747				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				226079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					100856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7656779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					100856			

РАЗДЕЛ 3.РУ-04 кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Панель низковольтная вводная в сборе ЩО 70-1-50.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	77674,74 64710,03	11184,21 4281,88	233024 194130	33553 12846	5341	149023 30564	412610
11	1308-0303-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 400 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	10905,55 6451,71	188,23 47,61	32717 19355	565 143	12797	14039 3740	50496
12	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1923,57 1771,42	114,89 47,61	5771 5314	345 143	112	3929 776	10476
13	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	5454,05 3921,82	558,08 223,28	49086 35296	5023 2010	8767	26860 6076	82022
14	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Панель низковольтная линейная в сборе ЩО 70-1-16.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	77674,74 64710,03	11184,21 4281,88	155349 129420	22369 8564	3560	99348 20376	275073
15	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 250 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	8579,28 4301,14	176,26 47,61	68634 34409	1410 381	32815	25049 7495	101177
16	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Панель низковольтная секционная в сборе ЩО 70-1-72.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	77674,74 64710,03	11184,21 4281,88	77675 64710	11184 4282	1781	49674 10188	137537
17	1308-0303-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 400 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10905,55 6451,71	188,23 47,61	10906 6452	189 48	4265	4680 1247	16832
18	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	РУ-0,4 кВ,состоящий из 6-ти панелей ЩО-70: (Ввод-2 шт.,ввод (ДГУ)-1 шт.,-линия-2 шт.,СВ-1 шт.),с автоматическими выключателями,со счетчиками,с комплектующими	комплект	1	20305966,07	–	20305966	–	20305966	–	20305966
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		–	–	–	–	–	–	–
	Стоимость оборудования		Тенге				20939128	74638	69438	372602	21392189
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				489086	28417	20305966	80462	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				20305966				
	Материалы		Тенге				20305966				
	Всего заработная плата		Тенге				633162				
		Накладные расходы	Тенге				69441	517503			
		Сметная прибыль	Тенге				372602				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				80462				
			Тенге				1086226				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч										2000
		Нормативная трудоемкость	Тенге										
		Сметная заработная плата	Тенге										
			чел.-ч										
			Тенге										
		РАЗДЕЛ 4.Дизельная электростанция											
19	**1308-0101-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.**	**Блочно-модульное здание утепленного типа из "Сэндвич" панелей с размерами 1200х3600 мм.Монтаж**											
		НР - 72%; СП - 8%	**здание**	**1**	**2514488,95**	**541935,14**	**2514489**	**541935**	**186165**	**1439808**	**4270640**		
					1786389,01	**213343,76**	**1786389**	**213344**		**316344**			
20	**Прайс-лист АО "Alageum Electric"**	**Блочно-модульное здание утепленного типа из "Сэндвич" панелей с размерами 1200х3600 мм,оснащено внутренним освещением,вентиляцией,обогревом,кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией**											
			комплект	**1**	**2405037,50**	**–**	**2405038**	**–**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**–**	**–**	**–**	**–**	**2405038**	**–**	**2405038**		
		Стоимость оборудования	**Тенге**				**4919527**	**541935**	**186165**	**1439808**	**6675678**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1786389**	**213344**	**2405038**	**316344**			
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2405038**						
		Материалы	Тенге				**2405038**						
		Всего заработная плата	Тенге				**2514489**						
		Накладные расходы	Тенге				**186165**						
		Сметная прибыль	Тенге					**1999733**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1439808**						
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**316344**						
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**4270641**						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1999733**					**1080**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6675679**						
		Сметная заработная плата	Тенге					**1999733**					**1080**
		РАЗДЕЛ 5.Кабельные линии											
21	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 1) м3**											
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**55,125**	**226,10**	**226,10**	**12464**	**12464**	**–**	**2044**	**18668**		
22	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**			**–**	**51,50**	**–**	**2839**		**1160**			
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**6,125**	**2507,86**	**–**	**15361**	**–**	**–**	**11060**	**28534**		
23	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09**	**Кабель в траншее один.Устройство постели**			**2507,86**	**–**	**15361**	**–**		**2114**			
		НР - 72%; СП - 8%	**м кабеля**	**175**	**334,56**	**216,91**	**58548**	**37960**	**–**	**27153**	**92938**		
24	**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**			**117,65**	**97,85**	**20589**	**17124**		**6857**			
		СП - 8%	**м3**	**9**	**4982,00**	**–**	**44838**	**–**	**44838**	**–**	**40425**		
					–	**–**	**–**	**–**		**3587**			

		...ия ГОСТ 18599-2001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		СП - 8%										2000
26	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	185	1014,00	–	187590	–	187590	–	202597	
		НР - 72%; СП - 8%			–	–	–	–		15007		
27	1308-0201-0906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м	185	193,53	16,67	35803	3084	586	23199	63721	
		НР - 72%; СП - 8%			173,69	0,48	32133	89		4719		
28	1308-0201-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	300	1832,35	1029,90	549705	308970	17190	244116	857328	
		НР - 72%; СП - 8%			745,15	385,02	223545	115506		63507		
29	243-116-0826 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м кабеля	100	2615,68	1667,27	261568	166727	14444	107277	398353	
		СП - 8%			803,97	685,99	80397	68599		29508		
30	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	км	0,408	58007691,00	–	23667138	–	23667138	–	25560509	
		НР - 72%; СП - 8%			–	–	–	–		1893371		
31	243-116-0819 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м кабеля	152	827,45	397,58	125772	60432	8709	56412	196759	
		СП - 8%			372,57	142,89	56631	21719		14575		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	км	0,063358	9092445,00	–	576079	–	576079	–	622165	
					–	–	–	–		46086		
	Стоимость монтажных работ		Тенге				25534866	589637	24516574	471261	28086617	
	Материалы		Тенге				428656	225876	–	2080491		
	Всего заработная плата		Тенге				1031396					
		Накладные расходы	Тенге				40930					
		Сметная прибыль	Тенге					636332				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				458157					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				119166					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1608719					
	Стоимость общестроительных работ		Тенге									351
	Всего заработная плата		Тенге					636332				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24503470					
		Накладные расходы	Тенге					18200				
		Сметная прибыль	Тенге				24475645					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13104					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1961325					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				26477899					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									12
		Нормативная трудоемкость	Тенге					18200				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				28086618					
			Тенге									363
								654832				
		РАЗДЕЛ 6.Общестроительные работы										
32	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	30	12969,92	2688,31	389098	80649	269008	67914	4988528	

	Кзтр и Кэм=1,12	...ов массой более 1,5 т.Установка		5	6	7	8	9	10	11	12	
34	221-102-0101 РСНБ РК 2022	*НР - 118%; СП - 8%* **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	шт.сборных конструкций	15	1314,71 7600,00	1119,48 3895,58	39441 114000	33584 58434	31158	36561 43894	170526	2000
35	1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	*СП - 8%* **Фундаменты под колонны,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м**	м3	12,225	1627,17 44816,00	852,72 –	24408 547876	12791 –	547876	12632 –	591706	
36	Прайс-лист ТОО «AESH»	*НР - 118%; СП - 8%* **Стойка под оборудование типа УСО 2А,размерами 4400 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.сборных конструкций	8	5043,75 2160,19	2883,56 1148,66	40350 17282	23068 9189	–	43830 31236	77312	
		СП - 8%								5727		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	шт.	8	66964,29	–	535714	–	535714	–	578571	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге		–	–	–	–		42857		
	Материалы		Тенге				1627038	162151	1383756	143044	1911688	
	Всего заработная плата		Тенге				81131	55564	–	141607		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1627038					
	Местные материалы		Тенге				300166					
		Накладные расходы	Тенге					136695				
		Сметная прибыль	Тенге				547876					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				535714					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				143044					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				141607					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1911689					
		Нормативная трудоемкость	Тенге					136695				81
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1911689					
			Тенге									
								136695				81
		РАЗДЕЛ 7.Заземление										
37	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	238	1040,46 265,83	32,54 10,47	247629 63268	7745 2492	176616	47348 23598	318574	
38	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	5390,99 1329,15	219,81 66,66	107820 26583	4396 1333	76841	20180 10234	138153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				355449	12141	253457	67448	456727	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				89851	3825	–	33832		
	Материалы		Тенге				355449					
	Всего заработная плата		Тенге				253458					
		Накладные расходы	Тенге					93676				
		Сметная прибыль	Тенге				67448					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				33832					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				456729					53

				7	8	9	10	11	12	
...работная плата	Тенге									2000
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				456729	93676				
В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									
- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					93676				53
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге									
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				3035942					68704724
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1617481				
- Оборудование, инвентарь	Тенге					609424				
- Накладные расходы	Тенге						28371770			
- Сметная прибыль	Тенге						30141704			
Временные здания и сооружения		3,7 %		1 426 832				2681311		
Итого с временными								2856522		
Зимние удорожания		1,65 %		659 833						
Итого с зимними удорожаниями								70 131 556		
Непредвиденные работы и затраты		2 %		812 994						
Итого с непредвиденными работами и затратами								70 791 389		
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539										
НДС		12 %		8 979 653				71 604 381		
Итого с НДС								74 830 438		
С конкурсной скидкой 5%, к=0,95										
в том числе НДС								83 810 090,46		
								79 619 585,94		
								8 530 669,92		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству Разимбеков Б. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" БИН 910640000041

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.Заместителя председателя Аяшев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «ALKHARUGROUP»

Эксперт технического надзора - Бухонин Роман Вячеславович

аттестат №KZ89VJE00043506 от 28.12.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «АртМонолитПроект»

Главный инженер ПТО Фомин Павел Владимирович

Приказ №4 от 05.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 390 498 591,00 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2023 г 280 313 760,46 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Адрес: г.Алматы, мкр.Самал 2, дом 71
БИН 051140009938
ИИК: KZ648560000000267628
БИК: KCJBKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 280 313 760,46 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 200 694 174,52 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		255	30 06 2023г.	1	24 11 2023г.				
				2	19 12 2023г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"	тенге	200 694 174,52	0,00	0,00	0,00		280 313 760,46		200 694 174,52	280 313 760,46
	ИТОГО:		200 694 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	280 313 760,46		200 694 174,52	280 313 760,46

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор по строительству Разимбеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор ТОО «ALKHARU GROUP»

Эксперт технического надзора Бухонин Р.В.

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" БИН 910640000040

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель председателя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Руководитель управления развития групповых водопроводов Мамалиев М.У.

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" БИН 910640000040**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**

Наименование объекта - **"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**

Договор подряда (контракт) №255 от 30.06.2023г.

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КРУ-35 кВ									
1	1308-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 25 прим.	**Ячейка распределительного устройства 35 кВ ввода.Монтаж оборудования**	ячейка	2	997268,27	390684,43	1994537	781369	91527	1091934	3333388
		НР - 72% СП - 8%			560820,26	197466,90	1121641	394934		246918	
2	1308-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.	**Выключатель вакуумный напряжением 35 кВ,типа ВВ/АЕ.Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	1	127399,06	38329,17	127399	38329	4751	71700	215027
		НР - 72% СП - 8%			84319,13	15264,73	84319	15265		15928	
3	1308-0103-2903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.	**Блок релейной защиты.Монтаж оборудования**	шт.	2	4873,44	919,09	9747	1838	65	6196	17218
		НР - 72% СП - 8%			3921,82	380,89	7844	762		1275	
4	1308-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Трансформатор напряжения 35 кВ.Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	1	74532,51	24067,23	74533	24067	17131	30752	113707
		НР - 72% СП - 8%			33335,47	9375,29	33335	9375		8423	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	шт.	2	1923,57	114,89	3847	230	74	2619	6984
		НР - 72% СП - 8%			1771,42	47,61	3543	95		517	
6	1308-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 25 прим.	**Ячейка распределительного устройства 35 кВ разъединителя.Монтаж оборудования**	ячейка	1	685386,76	242627,29	685387	242627	46656	359528	1128508
		НР - 72% СП - 8%			396103,82	103240,19	396104	103240		83593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Ячейка распределительного устройства 35 кВ трансформатора напряжения.Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	ячейка	2	644766,12 362768,35	237055,60 107808,30	1289532 725537	474112 215617	89883	677630 157373	2124535
8	1308-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Ячейка распределительного устройства 35 кВ силового трансформатора.Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	ячейка	2	644766,12 362768,35	237055,60 107808,30	1289532 725537	474112 215617	89883	677630 157373	2124535
9	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	КРУ-35 кВ,состоящий из 8 ячеек типа KERNEU-35 Кв,с вакууумными выключателями ВВ/АЕ и РЗиА БЗП-02 АЕ,с трансформатором напряжения ЗНОЛ-35 кВ,со счетчиком A1805-RAL-P4G-DW-4,с комплектующими	комплект	1	170663540,18 --	-- --	170663540 --	-- --	170663540	-- --	170663540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**176138054**	**2036684**	**339970**	**2917989**	**179727442**
	Стоимость оборудования		Тенге				**3097860**	**954905**	**170663540**	**671400**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**170663540**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**170663540**				
	Материалы		Тенге				**5474514**				
	Всего заработная плата		Тенге				**339972**				
		Накладные расходы	Тенге					**4052765**			
		Сметная прибыль	Тенге				**2917989**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**671400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**9063903**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2217**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**179727443**	**4052765**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**4052765**			**2217**
		РАЗДЕЛ 2.Кабельные линии									
10	243-201-0404 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,046386	1514192,00 --	-- --	70237 --	-- --	70237	-- 5619	75856
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**70237**	**--**	**70237**	**--**	**75856**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**--**	**--**	**--**	**5619**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**70237**				
		Сметная прибыль	Тенге				**70237**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5619**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**75856**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**75856**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ									**179803299**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3097860**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2036684**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**954905**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**410209**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**170663540**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2917989**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**677019**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения		3,7 %		338171					
	Итого с временными								180 141 476	
	Зимние удорожания		1,65 %		156386					
	Итого с зимними удорожаниями								180 297 862	
	Непредвиденные работы и затраты		2 %		192686					
	Итого с непредвиденными работами и затратами								180 490 542	
	Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539								188 622 344,47	
	НДС		12 %		22 634 681,34					
	Итого с НДС								211 257 025,81	
	С конкурсной скидкой 5%, к=0,95								200 694 174,52	
	в том числе НДС								21 502 947,27	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор по строительству Назимбеков Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

И о Заместителя председателя Аяшев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «ALKHARUGROUP»

Эксперт технического надзора - Бухонин Роман Вячеславович

аттестат №KZ89VJE00043506 от 28.12.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «АртМонолитПроект»

Эксперт авторского надзора Фомин Павел Владимирович

Приказ №4 от 05.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН",Г. АСТАНА, РАЙОН "ЕСИЛЬ", ПРОСПЕКТ МӘҢГІЛІК ЕЛ, 8** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ",050000, Республика Казахстан, город Алматы, мкр-н Самал-2, дом № 71, к.10** — **051140009938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 255 от 30.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
42	26.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода			работа	1	200 694 174,62	200 694 174,62	21 502 947,28
				Итого	1	x	200 694 174,62	21 502 947,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству объектов / _____ / РАЗИМБЕКОВ Б.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.