Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

« *27*» *декабря* 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031, ГСЛ № 21017820 , от 14.05.2021г, Республика Казахстан, г. Астана, район Нұра, ул. Әзілхан Нұршайықова, здание 10,н.п.25.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сатбалдинова Дина Бакитовна***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Строительство подводящих инженерных сетей газоснабжения к участку №612 в жилом массиве Таншолпан» находящихся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м.Таншолпан»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого ***Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" Актюбинская область, г. Актобе, ул. Тургенева, 98/5. руководитель отдела Сериков Болат Серикович.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «СК "Актобе Строй"» №18000599 от 15.01.18г. БИН: 171240002524
в лице директора Ажибаев Дастан Муратбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «RN Stroy» №21021781 от 02.07.21г. БИН: 210440007778
в лице директора Рахматулла НУРКЕН МҰСТАФАҰЛЫ
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Сұңқар» №24034853 от 09.12.24г. БИН: 991140000189
в лице директора Исабаев Серик Дилдаханович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Контроль и Диагностика» №24033433 от 21.11.24г. БИН 121240004571
в лице директора Махмудова Алия
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Industrial Cleaning Services» №24035619 от 19.12.24г. БИН 150640022547
в лице директора Кадыров Талгат Джумабаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Монолит строй құрылыс» №21028155 от 05.10.21г. БИН 201240000338
в лице директора Гюрбюз Якуп
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Astana Energo Hub» №24002315 от 26.01.24г. БИН 050440010981
в лице директора Баймагамбетов Данияр Маратович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ЖакЕР Құрылыс» №22021039 от 11.11.22г БИН: 070740003498
в лице директора Касембаев Талгат Тусупович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Ulu" (Улу) № 0006671 от 20.04.2011 г. БИН: 110340014964
в лице директора ОҚАП НҰРСАТ БЕКЗАТҰЛЫ
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «CBI Kazakhstan» №24033231 от 19.11.24г. БИН:160640021828
в лице директора ОМАРҰЛЫ БАЯНХАН
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Ас-Ал құрылыс» №24030725 от 17.10.24г. БИН 191040008361
в лице директора Кенжеканов Табигат Канатулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Nur Qurilis» 10-ГСЛ №0007948 от 30.03.22г. БИН:980340006399

в лице директора _____Кабыкенов Серик Жумажанович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Проект Венера» №23016544 от 21.07.23г.БИН:190440015782
в лице директора _____Жумабекова Эльзат Нургельдиновна_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "888 GROUP», №612/5720-4-1-ГСВ_____***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***приказом руководителя отдела ГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе ", № 1 от 23.12.2024 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети (газопровод) диам-25	м	-	38	-	38

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-ческий
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Проектом предусматривается строительство внутриквартальных сетей низкого давления (Р=0,003МПа). Внутриквартальные газопроводы низкого давления прокладываются надземно, из стальной трубы Ø25х2,5 по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705- 80. Внутреннее газоснабжение низкого давления 0,003МПа служат для подачи газа от газорегуляторных пунктов шкафных (ГРПШ) к потребителям. Шкафные газорегуляторные пункты, предназначены для снижения давления газа со среднего (0,3 МПа) до низкого (0,003 МПа) давления. Внутреннее газоснабжение низкого давления выбран с учетом оптимальных проектных решений, исходя из расположения шкафных пунктов, шкафные пункты ГРПШ6 и ГРПШ-10 расположены вдоль ограждения. ГРПШ-10 предназначен для газификации 2- х абонентов, а ГРПШ-6 предназначен для газификации 1 абонента. Протяженность трассы внутреннего газоснабжения низкого давления 38 м на каждый дом. Основные конструктивные характеристики трубопровода На основании утвержденного генплана ж/м Таншолпан, с учетом перспективного развития, предусмотрена прокладка тупикового газопровода среднего давления (Р=0,3МПа), далее газ через шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ) подается в сеть низкого давления (Р=0,003МПа) к

потребителю. Внутреннее газоснабжение низкого давления: Протяженность газопровода – 1 748м; рабочее давление – 0,003МПа; надземный участок – трубы по ГОСТ 10704-91 из стали 20 группы В по ГОСТ10705- 80. Выбор труб Выбор труб и конструктивных элементов газопровода выполнен на основании расчетов и требований МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы» и МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб». Надземный газопровод для внутреннего газоснабжения сети низкого давления запроектированы из стальных труб Ø25х2,5 мм по ГОСТ 10704-91 из спокойной стали марки 3, категории 2 по ГОСТ 10705-80. Надземная прокладка предусматривается вдоль существующих ограждений жилых домов, по фасаду дома. Прокладка газопровода Надземный газопровод низкого давления проложить на опорах Н=2,2м. При пересечении подъездов к жилым домам на опорах Н=5,0м, при пересечении автодорог проложить газопровод на опорах Н=5,0м.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***декабрь 2024 года***;

месяц, год

окончание работ ***март 2025 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***3 месяца***;

фактически ***1 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100__% и фактически применено __95_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); ***не требуется***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***не требуется***_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство подводящих инженерных сетей газоснабжения к участку №612 в жилом массиве Таншолпан» находящихся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м.Таншолпан», II уровень ответственности, технически не сложный.***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "СК NEW CITY" в лице директора Сатбалдинова Дина Бакитовна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

« *27*» *декабря* 2024г.
Место печати (при наличии)