		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ " Аппарат акима Чапаевского сельского округа района Алтай Восточно-Казахстанской области"Восточно-Казахстанская область, район Алтай, с.Чапаево, Восточная,14 БИН 980840003858 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ60070106 KSN1813140 РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" тел.+77479733241	980840003858
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Подрядчик/исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Новатор-5", Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, ул.Лермонтова,1/1, БИН/ИИН 961240000672 БИК TSESKZKA ИИК KZ85998LTB0000773056 Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank" Тел.: 8 (777) 3110361	961240000672
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №17 2025-05-02

Условия оплаты безналичный расчет

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Текущий ремонт здания канализационной насосной станции в с. Чапаево района Алтай

Номер документа	Дата составления
20	23.06.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1208-0101-0202 Кклим = 1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	56	476	26 656
2	1208-0101-0101 Кклим = 1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	56	776	43 456
3	1208-0101-0103 Кклим = 1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев	м2 кровли	56	1379	77 224
4	1208-0101-0104 Кклим = 1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	56	353	19 768
5	1206-0101-0902 Кклим = 1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	2	21996	43 992
6	1203-0101-0204 Кклим = 1,09	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки	м3 кладки	11,52	115861	1 334 719
7	1202-0101-1701 Кклим = 1,12	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	7,2	51051	367 567
8	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	7,2	96371	693 871
9	6105-0101-0601 Кклим = 1,12	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м3	10,8	72213	779 900
10	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	4,8	11168	53 606
11	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,01008	107250	1 081
12	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	0,72	52994	38 156
13	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	4,8	6990	33 552

14	6107-0104-0103 Кклим = 1,12	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	м2	56	9937	556 472
15	1114-0201-0201 Кклим = 1,12	Установка стропил с мауэрлатами	м3	2	213627	427 254
16	6107-0104-0209 Кклим = 1,12	Подшивка деревянного потолка под штукатурку	м2	51,3	4834	247 984
17	6111-0403-0601 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	51,3	3154	161 800
18	6110-0101-0602 Кклим = 1,12	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	м2	56	1912	107 072
19	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	2	10052	20 104
20	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	56	9227	516 712
21	6110-0202-0203 Кклим = 1,12	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	32	2940	94 080
22	1206-0101-1803 Кклим = 1,09	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной	коробка	2	6935	13 870
23	1206-0101-2001 Кклим = 1,09	Полотна дверные наружные кроме балконных. Установка	полотно	2	162198	324 396
24	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	36	4464	160 704
25	6112-0202-0102 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок	м2	16	4631	74 096
26	1212-0101-0101 Кклим = 1,09	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	52	744	38 688
27	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	36	4440	159 840
28	6112-0401-0116 Кклим = 1,06	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	96	12884	1 236 864
29	1131-0202-0703 Кклим = 1,12	Устройство отмосткитолщиной 10 см	м2 отмостки	32	9442	302 144
30	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	37,98	255	9 685
31	411-102-0216	Перевозка строительного мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 17 км	т·км	645,66	73	47 133
						8 012 446
		Скидка				
		ИТОГО ПО АКТУ				1806939
		ндс 12%				6205507
		ИТГО с ндс 12%				744660,84
						6950167,84

Сдал
Подрядчик/(исполнитель)

Директор
ТОО "Новатор-5" Васильченко А.Н.

Принял (Заказчик)

Аким Кабанбаев М.К.