Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Алдашбай Ахун» БИН 041040004498**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемакасес" БИН 051140008585**

Наименование строительства и его адрес: **Работа на освещение улицы Тауелсиздик сельского округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района, Кызылординской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **декабрь 2022 (месяц, год)** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
_041040004498	_051140008585	35	01.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа на освещение улицы Тауелсиздик сельского округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района, Кызылординской области	**10242632,18**	**9145207,30**							**1097424,88**	**10242632,18**

Заказчик Руководитель, БИН 041040004498
Тогизбаев.Н.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор 051140008585
Пазылов Ж.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Ақбозат LTD"
Бердалы Н.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Алдашбай Ахун» БИН 041040004498**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемакасес" БИН 051140008585**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работа на освещение улицы Тауелсиздик сельского округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Работа на освещение улицы Тауелсиздик сельского округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района, Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **35 от 01.11.2022**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01 электроснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Опоры												
1	1	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	26	1034,11 175,58	858,53 391,04	26887 4565	22322 10167	--	10607 3000	4668	
2	2 **2.1**	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 **279243 С**	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	10,192	54014,37 7063,23	2544,65 33830	550514 71988	25935 5697	452591 406945	70694 49697	670905	
3	3 **3.1**	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 **130010 С**	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,5304	1133579,54 102040,56	1908,98 41028	601251 54122	1013 431	546116 546116	49643 52072	702966	

4	4	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	20	340,99 291,03	24,56 10,04	6820 5821	491 201	508	4335 892	1244
5	5	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм СП - 8%	м	20	431,00 --	-- --	8620 --	-- --	8620	-- 690	9310
6	6	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опор (стойк а) НР - 69%; СП - 8%	т	2,418	88360,37 79873,13	3528,50 8539	213655 193133	8532 1468	11990 **3933**	134275 27834	375764
7	7	С1247-306-0106 247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б СП - 8%	шт.	26	104563,00 --	-- --	2718638 --	-- --	2718638	-- 217491	2936129
8	8	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм СП - 8%	шт.	26	11173,00 --	-- --	290498 --	-- --	290498	-- 23240	313738
9	9	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	шт.	26	6449,95 2927,19	1195,57 909,03	167699 76107	31085 23635	60507	71814 19161	258674
10	10	С1247-104-0125 247-104-0125 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67 СП - 8%	шт.	26	75029,00 --	-- --	1950754 --	-- --	1950754	-- 156060	2106814
11	11	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 к В, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блок ах и к оробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	312	426,22 187,83	181,09 64,95	132981 58603	56500 20264	17878	56784 15182	204947
12	12	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,312	105369,00 --	-- --	32875 --	-- --	32875	-- 2630	33501

13	13	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 к В, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	200	458,73 206,62	191,21 68,41	91746 41324	38242 13682	12180	39604 10508	141858
14	14	С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 к В ГОСТ 31996- 2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1 СП - 8%	км	0,2	954893,00 --	-- --	190979 --	-- --	190979	-- 15278	206257
15	15	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 к В изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,99	134842,20	42546,57	133494	42121	31033	59546	208483
16	16	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 СП - 8%	км	1,0098	450441,00 --	-- --	454855 --	-- --	454855	-- 36388	491243
			Линейная арматура									
17	17	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной СП - 8%	шт.	26	2873,00 --	-- --	74698 --	-- --	74698	-- 5976	80674
18	18	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	м	46,8	647,00 --	-- --	30280 --	-- --	30280	-- 2422	32702
19	19	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	52	175,00 --	-- --	9100 --	-- --	9100	-- 728	9828
20	20	С1252-207-1128 252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425 СП - 8%	шт.	4	6531,00 --	-- --	26124 --	-- --	26124	-- 2090	28214

21	21	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции СП - 8%	шт.	56	1562,00 --	-- --	87472 --	-- --	87472	-- 6998	84470	
22	22	С1252-204-0910 252-204-0910 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий СП - 8%	шт.	26	1003,00 --	-- --	26078 --	-- --	26078	-- 2086	38464	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									8989186
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				566003					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					226241				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					89637				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7033774			
			- Накладные расходы	Тенге							497302		
			- Сметная прибыль	Тенге							665866		
			Временные здания и сооружения 1,3%								116859,418		
			Итого с ВЗиС								**9106045,42**		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,6%								54636,27251		
			Итого с дополнительными затратами в зимнее время								**9160681,69**		
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								**282639,00**		
			Всего с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								**9443320,69**		
			Непредвиденные работы и затраты-2%								183213,6338		
			Итого с непридвиденными работами								**9626534,32**		

			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №35 от 01.11.2022 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									9145207,30		
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1097424,88		
			ИТОГО									**10242632,18**		

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемакасес" БИН 051140008585
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Пазылов Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Алдашбай Ахун» БИН 041040004498
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Тогизбаев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақбозат LTD " БИН 050140013499
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Бердалы Н.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 100440021295
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или